



Dono de Obra: Municipio de Pombal

Obra: Recuperação de edifícios escolares desactivados
(Ampliação da Escola da Valdeira)

Proc.: Proc. n.º 69/2019

Plano de Pagamentos


Tarefas		Mês 1	Mês 2	Total:
1	Estaleiro	2 006,67 €	573,33 €	2 580,00 €
2	Terraplenagem	711,00 €	-	711,00 €
3	Movimento de Terras	707,50 €		707,50 €
4	Estrutura	5 000,00 €		5 000,00 €
5	Alvenaria e Impermeabilizações	6 984,00 €		6 984,00 €
6	Revestimento de paredes e tectos	1 395,10 €		1 395,10 €
7	Pinturas	1 229,40 €		1 229,40 €
8	Pavimentos e Revestimento	1 689,80 €		1 689,80 €
9	Rede de Esgotos	850,00 €		850,00 €
10	Rede de Águas	732,53 €	366,27 €	1 098,80 €
11	Rede Eléctrica		1 231,70 €	1 231,70 €
12	Carpintarias		300,00 €	300,00 €
13	Serralharias		3 010,00 €	3 010,00 €
14	Diversos		1 490,40 €	1 490,40 €
Custo Total:		21 306,00 €	6 971,70 €	28 277,70 €

Pombal, 11 de Dezembro de 2019



CRONOGRAMA FINANCEIRO

"Recuperação de edifícios escolares desactivados (Ampliação da Escola da Valdeira) - Proc. n.º 69/2019"



PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 DIAS