

**Obra:** Beneficiação do Teatro-Cine de Pombal

**Dono de Obra:** Município de Pombal

## PLANO DE MÃO-DE-OBRA

DESIGNAÇÃO	MESES															
	1				2				3				4			
<b>EQUIPA TÉCNICA GERAL</b>																
Director de Obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Técnico de Segurança e Higiene	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Encarregado Geral	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Administrativa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL</b>																
Encarregado Geral	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
Pedreiro	2	2	2	2	1	1	1	2	2							
Servente	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
Canalizador	2						2									
Aplicador de telas de impermeabilização						2	2									
Ladrilhador			3	3												
<b>REVESTIMENTOS</b>																
Aplicador de piso epoxy								1								
Ajudante								1								
<b>CARPINTARIAS</b>																
Carpinteiros de Limpos	1						1									
Ajudante	1						1									
<b>SERRALHARIAS</b>																
Serralheiros													2	2	2	
Ajudantes													2	2	2	
<b>PINTURAS</b>																
Encarregado Geral							2	2	5	5	5	5	5	5	4	3
Pintores							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

**Prazo de Execução:** 120 dias