

ID	Código Atividade	Atividade	Duração	Predecessora	Sucessoras	Custo
1		Plano de Trabalhos	60 dias			83.906,64 €
2		Consignação	0 dias		15CI+60 dias;7;8II	0,00 €
3	1	Estaleiro	60 dias			4.193,71 €
4	1.1	Montagem e Desmontagem de Estaleiro	60 dias		5II;10II+5 dias;11II+5 dias	4.193,71 €
5	2	Limpeza RCD e PSS	60 dias	4II		5.542,76 €
6	2.1	Limpeza geral da obra	2 dias	13CC;14CC		1.052,71 €
7	2.2	Implementação do plano de segurança	60 dias	2		1.282,87 €
8	2.3	Implementação do plano de RCD	60 dias	2II		3.207,18 €
9	3	COBERTURA	55 dias			74.170,17 €
10	3.1	Remoção de perfis de capeamento existentes em platibandas, revestimentos e ligação entre painéis	5 dias	4II+5 dias	12;14	3.207,18 €
11	3.2	Substituição de Caldeiras, com corte de beirado existente, remoção de calreira existente, fornecimento e montagem de calreira em chapa inox AISI 304 com 1 mm de esp	8 dias	4II+5 dias	12CI-73 dias;14CI-73 dias;6CC	10.267,80 €
12	3.3	Fornecimento e montagem de Paineis Isotérmicos c\ 12mm de espessura de isolamento em poliuretano Categoria Bs2d0 em arco sobre cobertura existente	40 dias	10;11CI-73 dias	13	46.176,00 €
13	3.4	Fornecimento e aplicação de revestimentos metálicos em capeamentos em chapa perfilada ref. Tipo Perfitec TR35F, Chapa perfilada 0,6mm de espessura	10 dias	12	6CC	6.599,32 €
14	3.5	Fornecimento e aplicação de chapas de policarbonato perfilado com 1mm de espessura, proteção UV ref. Suntut da Palram ou equivalente	50 dias	11CI-73 dias;10	6CC	7.919,87 €
15		Recepção Provisória	0 dias	2CI+60 dias		0,00 €



## PLANO DE EQUIPAMENTOS



**BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVILHÕES GIMNODESPORTIVOS / PAVILHÃO EDUARDO GOMES (REPARAÇÃO DA COBERTURA) | RUA DE LEIRIA Nº84, 3100-435 POMBAL**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias**

[illegible]

## PLANO DE PAGAMENTOS


	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total
Plano de Trabalhos				
Consignação				
Estaleiro				
Montagem e Desmontagem de Estaleiro	2.096,86 €	2.096,86 €		4.193,72 €
Limpeza RCD e PSS				
Limpeza geral da obra		1.052,71 €		1.052,71 €
Implementação do plano de segurança	641,44 €	641,44 €		1.282,88 €
Implementação do plano de RCD	1.603,59 €	1.603,59 €		3.207,18 €
COBERTURA				
Remoção de perfis de capeamento existentes em platibandas, revestimentos e ligação entre painéis	3.207,18 €			3.207,18 €
Substituição de Caleiras, com corte de beirado existente, remoção de caleira existente, fornecimento e montagem de caleira em chapa inox AISI 304 com 1 mm de esp	4.667,18 €	5.600,62 €		10.267,80 €
Fornecimento e montagem de Paineis Isotérmicos c\ 12mm de espessura de isolamento em poliuretano Categoria Bs2d0 em arco sobre cobertura existente	23.088,00 €	23.088,00 €		46.176,00 €
Fornecimento e aplicação de revestimentos metálicos em capeamentos em chapa perfilada ref. Tipo Perfitec TR35F, Chapa perfilada 0,6mm de espessura		6.599,32 €		6.599,32 €
Fornecimento e aplicação de chapas de policarbonato perfilado com 1mm de espessura, protecção UV ref. Suntuf da Palram ou equivalente	3.167,95 €	4.751,90 €		7.919,85 €
Recepção Provisória				
Total	38.472,20 €	45.434,44€		83.906,64 €

**MUNICÍPIO DE POMBAL**
**“BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVILHÕES GIMNODESPORTIVOS / PAVILHÃO EDUARDO GOMES (REPARAÇÃO DA COBERTURA)”**
**PLANO DE PAGAMENTOS**

CAPÍTULOS	DESIGNAÇÕES	MÊS 1
CAP. I	ESTALEIRO	4.193,71 €
CAP. II	LIMPEZA RCD E PSS	5.542,76 €
CAP. III	COBERTURA	74.170,17 €

**CRONOGRAMA FINANCEIRO**

	MÊS 1	MÊS 2
VALOR MENSAL	38.472,20 €	45.434,44 €
VALOR MENSAL EM %	45,85%	54,15%
VALOR ACUMULADO	38.472,20 €	83.906,64 €
% ACUMULADA	45,85%	100,00%


**UNIDADE DE TEMPO: MÊS - PRAZO DA EMPREITADA: 60 DIAS**