

[illegible]

Project: "Valorização da Praia do  
Date: Qui 20/02/20

ID	Nível Hierár	Modo de Tarefa	ARTº	Designação	UNID	QUANT	Duração	Início	Conclusão	Predecess	Grupo de Recurs	1623Mar '2001081522Abr '202905121926Mai '2003101724Jun '2031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Project: "Valorização da Praia do Date: Qui 20/02/20

Critica Divisão

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

Progresso Manual

Critica

ID	Nível Hierár	Modo de Tarefa	ARTº	Designação	UNID	QUANT	Duração	Início	Conclusão	Predecess	Grupo de Recursos	<div><div>1623</div><div>Mar '2001081522</div><div>Abr '202905121926</div><div>Mai '2003101724</div><div>Jun '2031</div></div>															
80	3		9.1.3	Fornecimento e aplicação de papelreira Ref: Ripa 3040 TW, da Toscca ou equivalente	un	7,0	0,5 dias	Sex 22/05/20	Sáb 23/05/20	78	G1;G2																
81	3		9.1.4	Fornecimento e aplicação de barreira elevatória em madeira com 1m de altura	cun	1,0	0,25 dia	Seg 11/05/20	Seg 11/05/20	82	G1;G2																
82	3		9.1.5	Fornecimento e aplicação de Eco travessas "Sulipas" 200x24x10 da CarmoWood	un	120,0	5 dias	Qua 06/05/20	Seg 11/05/20	5	G1;G2																
83	3		9.1.6	Fornecimento e aplicação de pirâmide de cordas Spider Ref:4503 da Vecodesign	cun	1,0	5 dias	Sáb 23/05/20	Qui 28/05/20	80	G1;G2																
84	3		9.1.7	Fornecimento e aplicação de barrotes dissuasores 0.15x0.15x1.00 na vertical, ser	un	145,0	3 dias	Sáb 16/05/20	Ter 19/05/20	79	G1;G2																
85	3		9.1.8	Fornecimento e aplicação de suporte de bicicletas Marrocos, Ref: 3279 da Toscca	un	1,0	0,1 dias	Ter 19/05/20	Ter 19/05/20	87	G1;G2																
86	3		9.1.9	Fornecimento e aplicação de Deck simples 1,00x1,00	m2	7,0	0,1 dias	Ter 19/05/20	Ter 19/05/20	84	G1;G2																
87	3		9.1.10	Fornecimento e aplicação de painel direccional em Poste Simples, inscrição 62x1	un	1,0	0,1 dias	Ter 19/05/20	Ter 19/05/20	86	G1;G2																
88	1		10	CAPÍTULO 10			4,5 dias	Seg 27/04/20	Sex 01/05/20																		
89	2		10.1	Rede de abastecimento de água			4,5 dias	Seg 27/04/20	Sex 01/05/20																		
90	3		10.1.1	Fornecimento e execução de toda rede de distribuição de água fria das instalações	vg	1,0	3 dias	Seg 27/04/20	Qui 30/04/20	11II+45 c	G1;G2																
91	3		10.1.2	Fornecimento e colocação de tubagem PEAD f 63mm de ligação desde a rede públ	ml	40,0	1 dia?	Qui 30/04/20	Sex 01/05/20	90	G1;G2																
92	3		10.1.3	Execução de caixa embutida na fachada, local a definir pelo projectista, com port	un	1,0	0,5 dias	Sex 01/05/20	Sex 01/05/20	91	G1;G2																
93	1		11	CAPÍTULO 11			4,9 dias	Sex 13/03/20	Qua 18/03/20																		
94	2		11.1	Rede de esgotos domésticos			4,9 dias	Sex 13/03/20	Qua 18/03/20																		
95	3		11.1.1	Fornecimento e execução de tubagem de esgotos domésticos em PVC SN6, em tubos enterrados ou encastrados no pavimento, incluindo movimentações de terras, incluindo todos os trabalhos e acessório em tubagen de:			1,2 dias	Sex 13/03/20	Sáb 14/03/20																		
96	4		11.1.1.1	¿40	ml	2,8	0,28 dia	Sex 13/03/20	Sex 13/03/20	11II	G1;G2																
97	4		11.1.1.2	¿50	ml	15,0	0,15 dia	Sex 13/03/20	Sex 13/03/20	96	G1;G2																
98	4		11.1.1.3	¿75	ml	25,0	0,25 dia	Sex 13/03/20	Sáb 14/03/20	97	G1;G2																
99	4		11.1.1.4	¿90	ml	30,0	0,3 dias	Sáb 14/03/20	Sáb 14/03/20	98	G1;G2																
100	4		11.1.1.5	¿110	ml	22,0	0,22 dia	Sáb 14/03/20	Sáb 14/03/20	99	G1;G2																
101	3		11.1.2	Caixas sífónicas de pavimento, com tampa em ralo roscável de Aço Inox de 125m	un	2,0	0,2 dias	Sáb 14/03/20	Sáb 14/03/20	100	G1;G2																
102	3		11.1.3	Fornecimento e aplicação de Câmaras de reunião e de passagem, pré-fabricadas,	un	4,0	0,4 dias	Sáb 14/03/20	Dom 15/03/20	101	G1;G2																
103	3		11.1.4	Trabalhos auxiliares de pedreiro, para instalação de de drenagem de águas residu	un	1,0	0,1 dias	Dom 15/03/20	Dom 15/03/20	102	G1;G2																
104	3		11.1.5	Execução do fossa estanque, com anéis em betão armado (3 unid.) com diâmetrc	cun	1,0	3 dias	Dom 15/03/20	Qua 18/03/20	103	G1;G2																
105	1		12	CAPÍTULO 12			72,55 di	Qua 18/03/20	Sex 29/05/20																		
106	2		12.1	Rede Eléctrica			72,55 di	Qua 18/03/20	Sex 29/05/20																		
107	3		12.1.1	Rede de Distribuição de Energia			1,9 dias	Sáb 02/05/20	Dom 03/05/20																		
108	4		12.1.1.1	Fornecimento e instalação de armário para exterior em poliester reforçado co	un	1,0	0,1 dias	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20	92	G1;G2																
109	4		12.1.1.2	Fornecimento e instalação no interior do armário, de portinhola P100 para mc	un	1,0	0,1 dias	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20	108	G1;G2																
110	4		12.1.1.3	Fornecimento e instalação no interior do armário, de placa de fixação do cont	un	1,0	0,1 dias	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20	109	G1;G2																
111	4		12.1.1.4	Fornecimento e instalação no interior do armário, de quadro de proteção e co	un	1,0	0,1 dias	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20	110	G1;G2																
112	4		12.1.1.5	Fornecimento e instalação de ligação à terra, incluindo ligador amovível e eléc	un	1,0	0,1 dias	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20	111	G1;G2																
113	4		12.1.1.6	Fornecimento e montagem de tomada trifásica 3P+N+T de acordo com a norm	un	1,0	0,1 dias	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20	112	G1;G2																
114	4		12.1.1.7	Fornecimento e montagem de tomada monofásica P+N+T de acordo com a nou	un	1,0	0,1 dias	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20	113	G1;G2																
115	4		12.1.1.8	Fornecimento e instalação de cabo do tipo LSVAV - 4x35mm², entubado e assem		63,0	1 dia	Sáb 02/05/20	Dom 03/05/20	114	G1;G2																
116	4		12.1.1.9	Terminação e ligação em cabo do tipo LSVAV - 4x35mm²	un	2,0	0,2 dias	Dom 03/05/20	Dom 03/05/20	115	G1;G2																
117	3		12.1.2	VALAS, TUBOS E CÂMARAS DE VISITA			8,35 dia	Qua 18/03/20	Qui 26/03/20																		
118	4		12.1.2.1	Abertura e tapamento em terreno de qualquer natureza, de vala com 0,40 m c	m	55,0	5,5 dias	Qua 18/03/20	Seg 23/03/20	104	G1;G2																
119	4		12.1.2.2	Fornecimento e colocação de tubos de polietileno corrugado de parede dupla,	m	110,0	2 dias	Seg 23/03/20	Qua 25/03/20	118	G1;G2																
120	4		12.1.2.3	Fornecimento e colocação de tubos PVC (10 daN/cm2).63, rígido e respectivos	m	15,0	0,5 dias	Qua 25/03/20	Qui 26/03/20	119	G1;G2																
121	4		12.1.2.4	Fornecimento e colocação de tubo VRM.25, para enfiamento de cabos eléctric	m	15,0	0,15 dia	Qui 26/03/20	Qui 26/03/20	120	G1;G2																
122	4		12.1.2.5	Fornecimento e execução de câmara de visita quadrangular pré-fabricada, em	un	4,0	0,2 dias	Qui 26/03/20	Qui 26/03/20	121	G1;G2																

Project: "Valorização da Praia do Date: Qui 20/02/20

Crítica Divisão

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

Progresso Manual

Crítica



ID	Nível Hierár	Modo de Tarefa	ARTº	Designação	UNID	QUANT	Duração	Início	Conclusão	Predecess	Grupo de Recurs	<div><div>1623</div><div>Mar '2001081522</div><div>Abr '2029051219</div><div>Mai '2003101724</div><div>Jun '2031</div></div>													
123	3		12.1.3	INSTALAÇÕES DE UTILIZAÇÃO			0,25 dia	Dom 03/05/20	Seg 04/05/20																
124	4		12.1.3.1	QUADROS ELÉCTRICOS E CAIXAS DE ENTRADA			0,25 dia	Dom 03/05/20	Seg 04/05/20																
125	5		12.1.3.1.1	Fornecimento e instalação de quadro de proteção e comando dos sanitário	un	1,0	0,1 dias	Dom 03/05/20	Dom 03/05/20	116	G1;G2														
126	5		12.1.3.1.2	Fornecimento e montagem de cabo XV-U-5G6 (0,6/1kV) entubado.	m	15,0	0,15 dias	Seg 04/05/20	Seg 04/05/20	125	G1;G2														
127	3		12.1.4	ILUMINAÇÃO GERAL E DE SEGURANÇA			2,3 dias	Seg 04/05/20	Qua 06/05/20																
128	4		12.1.4.1	Ref. A - Fornecimento e instalação de luminária tubular a leds, para montagem	un	4,0	0,4 dias	Seg 04/05/20	Seg 04/05/20	126	G1;G2														
129	4		12.1.4.2	Ref. B - Fornecimento e instalação de luminária tubular a leds, para montagem	un	1,0	0,1 dias	Seg 04/05/20	Seg 04/05/20	128	G1;G2														
130	4		12.1.4.3	Ref. C - Fornecimento e instalação de bloco de iluminação de segurança a leds	un	2,0	0,2 dias	Seg 04/05/20	Seg 04/05/20	129	G1;G2														
131	4		12.1.4.4	Fornecimento e instalação de detector de presença/ movimento 200º, para m	un	4,0	0,4 dias	Seg 04/05/20	Ter 05/05/20	130	G1;G2														
132	4		12.1.4.5	Fornecimento e montagem de cabo XV-U-3G1,5 (0,6/1kV) instalado à vista sob m	m	41,0	1 dia?	Ter 05/05/20	Qua 06/05/20	131	G1;G2														
133	4		12.1.4.6	Fornecimento e instalação de caixa de derivação, completamente equipada.	un	2,0	0,2 dias	Qua 06/05/20	Qua 06/05/20	132	G1;G2														
134	3		12.1.5	TOMADAS E SISTEMA CHAMADA DE SOCORRO			1 dia	Qua 06/05/20	Qui 07/05/20																
135	4		12.1.5.1	Fornecimento e montagem de tomada monofásica de alvéolos protegidos, cor	un	2,0	0,2 dias	Qua 06/05/20	Qua 06/05/20	133	G1;G2														
136	4		12.1.5.2	Fornecimento e instalação de sistema de chamada de emergência do sanitário	un	1,0	0,1 dias	Qua 06/05/20	Qua 06/05/20	135	G1;G2														
137	4		12.1.5.3	Fornecimento e montagem de cabo XV-U-3G2,5 (0,6/1kV) instalado instalado	m	18,0	0,5 dias	Qua 06/05/20	Qui 07/05/20	136	G1;G2														
138	4		12.1.5.4	Fornecimento e instalação de caixa de derivação, completamente equipada.	un	2,0	0,2 dias	Qui 07/05/20	Qui 07/05/20	137	G1;G2														
139	3		12.1.6	MATERIAIS A RETIRAR/ REINSTALAR			0,5 dias	Qui 28/05/20	Qui 28/05/20																
140	4		12.1.6.1	Sondagem do cabo de ligação existente para alimentação do quadro do quiosc	un	1,0	0,5 dias	Qui 28/05/20	Qui 28/05/20	83	G1;G2														
141	4		12.1.6.2	Sondagem do cabo existente de alimentação da electrobomba, garantindo a s	un	1,0	0,5 dias	Qui 28/05/20	Qui 28/05/20	140II	G1;G2														
142	3		12.1.7	LICENCIAMENTO E TELAS FINAIS			1 dia?	Qui 28/05/20	Sex 29/05/20																
143	4		12.1.7.1	Certificação da instalação por entidade credenciada pela DGEG, e elaboração	cv	1,0	1 dia?	Qui 28/05/20	Sex 29/05/20	141	G1;G2														

Project: "Valorização da Praia do Date: Qui 20/02/20

Crítica Divisão

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

Progresso Manual

Crítica

Qui 20/02/20

www.toscca.com

+351 232 762 487

geral@toscca.com

Page 4 / 4