

Nome	Trabalho	Taxa Padrão	Marca / Modelo	Início	Conclusão	Estado de Conservação	Periodicidade de manutenção
Camião Grua	2	96,24 €	Renaut 2000Renault MIDLUM VOLQUETE Y	Sex 13/03/20	Sáb 11/04/20	Bom Estado de Conservação	De acordo com o fabricante
Gerador	1	5,92 €	Bivolt Nagano	Seg 02/03/20	Sáb 30/05/20	Bom Estado de Conservação	De acordo com o fabricante
Equipamento Informático	1	3,69 €	Computadores Marcas Diversas	Qui 05/03/20	Seg 09/03/20	Bom Estado de Conservação	De acordo com o fabricante
Ferramenta Manual Diversa	107	3,87 €	Diversos	Ter 10/03/20	Qui 28/05/20	Bom Estado de Conservação	De acordo com o fabricante
Lixadora	35	6,58 €	Bosch GEX 150 AC	Sex 13/03/20	Qui 28/05/20	Novo	
Aparafusadora	35	6,80 €	Bosh NicCad de 14,4	Sex 13/03/20	Qui 28/05/20	Novo	
Serra Radial	35	7,60 €	Bosch Scie Radiale + Onglet 2000 W	Sex 13/03/20	Qui 28/05/20	Novo	
Berbequim	35	6,00 €	Bosch GSB 18-2	Sex 13/03/20	Qui 28/05/20	Novo	
Tico-Tico	35	6,50 €	Tico Tico GST 2000 Jigsaw 580 Watts	Sex 13/03/20	Qui 28/05/20	Novo	
Mini Giratoria de Rastos	39	14,89 €	Komatsu PC80MR 3	Ter 10/03/20	Qui 28/05/20	Bom Estado de Conservação	De acordo com o fabricante
Reboque para a mini giratória	4	8,78 €	Hamm - Reboque	Ter 10/03/20	Qua 06/05/20	Bom Estado de Conservação	De acordo com o fabricante
Equipamento GPS / Estação Total	1	24,58 €	Topcon Gts - 236w	Qui 05/03/20	Seg 09/03/20	Bom Estado de Conservação	De acordo com o fabricante
Spray e estacas	1	7,55 €	Vonder	Qui 05/03/20	Seg 09/03/20	Novo	
Equipamento de proteção	2	18,79 €	Diferenciado	Seg 02/03/20	Sáb 30/05/20	Novo	
Contentor de Resíduos	1	8,00 €	Contentor Americano 6M	Seg 02/03/20	Sáb 30/05/20	Bom Estado de Conservação	De acordo com o fabricante
Autobetoneira	1	68,98 €	Dieci L4700	Sex 13/03/20	Sex 13/03/20	Bom Estado de Conservação	De acordo com o fabricante
Ferramenta Canalizador / Eletricista	68	5,88 €	Diversos	Sex 13/03/20	Qui 28/05/20	Bom Estado de Conservação	De acordo com o fabricante



Toscca - equipamento em
madeira Lda.
zona industrial, lote 82
3684-001 Oliveira de Frades




+ 351 232 762 487
+ 351 962 454 021
+ 351 968 552 664



www.toscca.com
www.tosccawebstore.com

Representação Gráfica dos Equipamentos Alocados à Obra



Toscca - equipamento em
madeira Lda.
zona industrial, lote 82
3684-001 Oliveira de Frades



+351 232 762 487
+351 962 454 021
+351 968 552 664



www.toscca.com
www.tosccawebstore.com

NIF - 503 150 100 - Capital Social 250.000,00 € | matriculada na conservatória registo civil de Oliveira de Frades sob o número 503 150 100






























































ID		Modo de Tarefa	ARTº	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Conclusão	Grupo de Recursos	Detalhes	Mar '20	01	08	15	22	Abr '20	29	05	12	19	26	Mai '20	03	10	17	24	Jun '20	31	07	14	
				Aparafusadora		1	Dom 29/03/20	Dom 29/03/20 G2		Trabalho						1															
				Serra Radial		1	Dom 29/03/20	Dom 29/03/20 G2		Trabalho						1															
				Berbequim		1	Dom 29/03/20	Dom 29/03/20 G2		Trabalho						1															
				Tico-Tico		1	Dom 29/03/20	Dom 29/03/20 G2		Trabalho						1															
				Mini Giratoria de Rastos		1	Dom 29/03/20	Dom 29/03/20 G2		Trabalho						1															
15			2.1.8	Trabalhos de pedreiro e de canalizador, necessários para repa		48 hrs2 dias	Qui 26/03/20	Sáb 28/03/20 G1;G2		Trabalho					48h																
				Ferramenta Manual Diversa		1	Qui 26/03/20	Sáb 28/03/20 G2		Trabalho					1																
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Qui 26/03/20	Sáb 28/03/20 G2		Trabalho					1																
16			3	CAPÍTULO 3		333,6 hrs11,7 dias	Qui 23/04/20	Seg 04/05/20		Trabalho										139,2h		180h		14,4h							
17			3.1	Equipamento sanitário		333,6 hrs11,7 dias	Qui 23/04/20	Seg 04/05/20		Trabalho										139,2h		180h		14,4h							
18			3.1.1	Fornecimento e montagem de urinol suspenso WCA Ref:1115		4 hrs0,5 dias	Qua 29/04/20	Qua 29/04/20 G1;G2		Trabalho																					
				Ferramenta Manual Diversa		1	Qua 29/04/20	Qua 29/04/20 G2		Trabalho																					
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Qua 29/04/20	Qua 29/04/20 G2		Trabalho																					
19			3.1.2	Fornecimento e montagem de torneira de urinol temporizada		0,8 hrs0,1 dias	Qua 29/04/20	Qua 29/04/20 G1;G2		Trabalho																					
				Ferramenta Manual Diversa		1	Qua 29/04/20	Qua 29/04/20 G2		Trabalho																					
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Qua 29/04/20	Qua 29/04/20 G2		Trabalho																					
20			3.1.3	Fornecimento e montagem de divisória em OSB4 150mm tipo		144 hrs3 dias	Qui 23/04/20	Dom 26/04/20 G1;G2		Trabalho										139,2h		4,8h									
				Ferramenta Manual Diversa		1	Qui 23/04/20	Dom 26/04/20 G2		Trabalho																					
				Lixadora		1	Qui 23/04/20	Dom 26/04/20 G2		Trabalho																					
				Aparafusadora		1	Qui 23/04/20	Dom 26/04/20 G2		Trabalho																					
				Serra Radial		1	Qui 23/04/20	Dom 26/04/20 G2		Trabalho																					
				Berbequim		1	Qui 23/04/20	Dom 26/04/20 G2		Trabalho																					
				Tico-Tico		1	Qui 23/04/20	Dom 26/04/20 G2		Trabalho																					
				Mini Giratoria de Rastos		1	Qui 23/04/20	Dom 26/04/20 G2		Trabalho																					
21			3.1.4	Fornecimento e montagem de divisórias em OSB4 120mm tipo		144 hrs3 dias	Dom 26/04/20	Qua 29/04/20 G1;G2		Trabalho																					
				Ferramenta Manual Diversa		1	Dom 26/04/20	Qua 29/04/20 G2		Trabalho																					
				Lixadora		1	Dom 26/04/20	Qua 29/04/20 G2		Trabalho																					
				Aparafusadora		1	Dom 26/04/20	Qua 29/04/20 G2		Trabalho																					
				Serra Radial		1	Dom 26/04/20	Qua 29/04/20 G2		Trabalho																					
				Berbequim		1	Dom 26/04/20	Qua 29/04/20 G2		Trabalho																					
				Tico-Tico		1	Dom 26/04/20	Qua 29/04/20 G2		Trabalho																					
				Mini Giratoria de Rastos		1	Dom 26/04/20	Qua 29/04/20 G2		Trabalho																					
22			3.1.5	Fornecimento e montagem de lavatório Fix de parede canto c		4 hrs0,5 dias	Qua 29/04/20	Qui 30/04/20 G1;G2		Trabalho																					
				Ferramenta Manual Diversa		1	Qua 29/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho																					
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Qua 29/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho																					
23			3.1.6	Fornecimento e montagem de sifão redondo para lavatório R		0,8 hrs0,1 dias	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G1;G2		Trabalho																					
				Ferramenta Manual Diversa		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho																					
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho																					
24			3.1.7	Fornecimento e montagem de dispensador de sabão líquido i		0,8 hrs0,1 dias	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G1;G2		Trabalho																					
				Ferramenta Manual Diversa		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho																					
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho																					
25			3.1.8	Fornecimento e montagem de torneira temporizada tempost		1,6 hrs0,2 dias	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G1;G2		Trabalho																					
				Ferramenta Manual Diversa		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho																					
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho																					
26			3.1.9	Fornecimento e montagem de barra de apoio reta Ø32 em ny		0,8 hrs0,1 dias	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G1;G2		Trabalho																					
				Ferramenta Manual Diversa		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho																					
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho																					
27			3.1.10	Fornecimento e montagem de dispensador de papel higiénico		0,8 hrs0,1 dias	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G1;G2		Trabalho																					
				Ferramenta Manual Diversa		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho																					
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho																					
28			3.1.11	Fornecimento e montagem de porta piaçaba wc com cabo lo		0,8 hrs0,1 dias	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G1;G2		Trabalho																					
				Ferramenta Manual Diversa		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho																					
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho																					
29			3.1.12	Fornecimento e montagem de torneira de descarga directa ti		1,6 hrs0,2 dias	Qui 30/04/20	Sex 01/05/20 G1;G2		Trabalho																					
				Ferramenta Manual Diversa		1	Qui 30/04/20	Sex 01/05/20 G2		Trabalho																					
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Qui 30/04/20	Sex 01/05/20 G2		Trabalho																					
30			3.1.13	Fornecimento e montagem Simles New Wc Care Dc, Ref: 129		1,6 hrs0,2 dias	Sex 01/05/20	Sex 01/05/20 G1;G2		Trabalho																					
				Ferramenta Manual Diversa		1	Sex 01/05/20	Sex 01/05/20 G2		Trabalho																					
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Sex 01/05/20	Sex 01/05/20 G2		Trabalho																					
31			3.1.14	Fornecimento e montagem de assento de sanita tipo Ref: 229		4 hrs0,5 dias	Sex 01/05/20	Sex 01/05/20 G1;G2		Trabalho																					














































"Valorização da Praia do Osso da Baleia / Outras Intervenções (requalificação do Parque de Merenda:

Toscca - equipamento em
madeira Lda.
zona industrial, lote 82
3684-001 Oliveira de Frades

+ 351 232 762 487
+ 351 962 454 021
+ 351 968 552 664

www.toscca.com
www.tosccawebstore.com

ID		Modo de Tarefa	ARTº	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Conclusão	Grupo de Recursos	Detalhes	Mar '20	01	08	15	22	Abr '20	29	05	12	19	26	Mai '20	03	10	17	24	Jun '20	31	07	14
				Ferramenta Manual Diversa		1	Sex 01/05/20	Sex 01/05/20 G2		Trabalho												1								
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Sex 01/05/20	Sex 01/05/20 G2		Trabalho												1								
32			3.1.15	Fornecimento e montagem de sanita fechada URB.Y Ref: 140		4 hrs0,5 dias	Sex 01/05/20	Sáb 02/05/20 G1;G2		Trabalho												4h								
				Ferramenta Manual Diversa		1	Sex 01/05/20	Sáb 02/05/20 G2		Trabalho												1								
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Sex 01/05/20	Sáb 02/05/20 G2		Trabalho												1								
33			3.1.16	Fornecimento e montagem de assento de sanita tipo Ref: 240		0,8 hrs0,1 dias	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20 G1;G2		Trabalho												0,8h								
				Ferramenta Manual Diversa		1	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20 G2		Trabalho												1								
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20 G2		Trabalho												1								
34			3.1.17	Fornecimento e montagem de lavatório Flux 120x45 duplo Re		4 hrs0,5 dias	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20 G1;G2		Trabalho												4h								
				Ferramenta Manual Diversa		1	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20 G2		Trabalho												1								
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20 G2		Trabalho												1								
35			3.1.18	Fornecimento e montagem de sifão tipo Ref: 4V9511 da Sani		1,6 hrs0,2 dias	Sáb 02/05/20	Dom 03/05/20 G1;G2		Trabalho												0,8h	0,8h							
				Ferramenta Manual Diversa		1	Sáb 02/05/20	Dom 03/05/20 G2		Trabalho												0,5	0,5							
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Sáb 02/05/20	Dom 03/05/20 G2		Trabalho												0,5	0,5							
36			3.1.19	Fornecimento e montagem de combi, dispensador - recetácu		1,6 hrs0,2 dias	Dom 03/05/20	Dom 03/05/20 G1;G2		Trabalho												1,6h								
				Ferramenta Manual Diversa		1	Dom 03/05/20	Dom 03/05/20 G2		Trabalho												1								
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Dom 03/05/20	Dom 03/05/20 G2		Trabalho												1								
37			3.1.20	Fornecimento e montagem de dispensador de sabão liquido c		1,6 hrs0,2 dias	Dom 03/05/20	Dom 03/05/20 G1;G2		Trabalho												1,6h								
				Ferramenta Manual Diversa		1	Dom 03/05/20	Dom 03/05/20 G2		Trabalho												1								
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Dom 03/05/20	Dom 03/05/20 G2		Trabalho												1								
38			3.1.21	Fornecimento e montagem de sifão de pavimento tipo Ref:68		1,6 hrs0,2 dias	Dom 03/05/20	Dom 03/05/20 G1;G2		Trabalho												1,6h								
				Ferramenta Manual Diversa		1	Dom 03/05/20	Dom 03/05/20 G2		Trabalho												1								
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Dom 03/05/20	Dom 03/05/20 G2		Trabalho												1								
39			3.1.22	Fornecimento e montagem de recetáculo mural para toalhas		1,6 hrs0,2 dias	Dom 03/05/20	Dom 03/05/20 G1;G2		Trabalho												1,6h								
				Ferramenta Manual Diversa		1	Dom 03/05/20	Dom 03/05/20 G2		Trabalho												1								
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Dom 03/05/20	Dom 03/05/20 G2		Trabalho												1								
40			3.1.23	Fornecimento e montagem de dispensador de toalhas de pap		1,6 hrs0,2 dias	Dom 03/05/20	Seg 04/05/20 G1;G2		Trabalho												1,6h								
				Ferramenta Manual Diversa		1	Dom 03/05/20	Seg 04/05/20 G2		Trabalho												1								
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Dom 03/05/20	Seg 04/05/20 G2		Trabalho												1								
41			3.1.24	Fornecimento e montagem de espelho tipo SGG MIRALITE EV		3,2 hrs0,4 dias	Seg 04/05/20	Seg 04/05/20 G1;G2		Trabalho												3,2h								
				Ferramenta Manual Diversa		1	Seg 04/05/20	Seg 04/05/20 G2		Trabalho												1								
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Seg 04/05/20	Seg 04/05/20 G2		Trabalho												1								
42			3.1.25	Fornecimento e montagem de caixa de pavimento em pcv pr		0,8 hrs0,1 dias	Seg 04/05/20	Seg 04/05/20 G1;G2		Trabalho												0,8h								
				Ferramenta Manual Diversa		1	Seg 04/05/20	Seg 04/05/20 G2		Trabalho												1								
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Seg 04/05/20	Seg 04/05/20 G2		Trabalho												1								
43			3.1.26	Fornecimento e montagem de muda fraldas rebatível tipo F-5		0,8 hrs0,1 dias	Seg 04/05/20	Seg 04/05/20 G1;G2		Trabalho												0,8h								
				Ferramenta Manual Diversa		1	Seg 04/05/20	Seg 04/05/20 G2		Trabalho												1								
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Seg 04/05/20	Seg 04/05/20 G2		Trabalho												1								
44			3.1.27	Fornecimento e montagem de ambientador automático com		0,8 hrs0,1 dias	Seg 04/05/20	Seg 04/05/20 G1;G2		Trabalho												0,8h								
				Ferramenta Manual Diversa		1	Seg 04/05/20	Seg 04/05/20 G2		Trabalho												1								
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Seg 04/05/20	Seg 04/05/20 G2		Trabalho												1								
45			4	CAPÍTULO 4		696 hrs12,5 dias	Sáb 28/03/20	Qui 09/04/20		Trabalho					24h	336h	336h													
46			4.1	Paramentos verticais		696 hrs12,5 dias	Sáb 28/03/20	Qui 09/04/20		Trabalho					24h	336h	336h													
47			4.1.1	Fornecimento e fixação de membrana impermeabilizante tip		96 hrs2 dias	Ter 31/03/20	Qua 01/04/20 G1;G2		Trabalho						96h														
				Ferramenta Manual Diversa		1	Ter 31/03/20	Qua 01/04/20 G2		Trabalho						1														
				Lixadora		1	Ter 31/03/20	Qua 01/04/20 G2		Trabalho						1														
				Aparafusadora		1	Ter 31/03/20	Qua 01/04/20 G2		Trabalho						1														
				Serra Radial		1	Ter 31/03/20	Qua 01/04/20 G2		Trabalho						1														
				Berbequim		1	Ter 31/03/20	Qua 01/04/20 G2		Trabalho						1														
				Tico-Tico		1	Ter 31/03/20	Qua 01/04/20 G2		Trabalho						1														
				Mini Giratoria de Rastos		1	Ter 31/03/20	Qua 01/04/20 G2		Trabalho						1														
48			4.1.2	Fornecimento e fixação mecânica de régua de madeira em Lu		120 hrs2,5 dias	Sáb 28/03/20	Seg 30/03/20 G1;G2		Trabalho					24h	96h														
				Ferramenta Manual Diversa		1	Sáb 28/03/20	Seg 30/03/20 G2		Trabalho					0,2	0,8														
				Lixadora		1	Sáb 28/03/20	Seg 30/03/20 G2		Trabalho					0,2	0,8														
				Aparafusadora		1	Sáb 28/03/20	Seg 30/03/20 G2		Trabalho					0,2	0,8														
				Serra Radial		1	Sáb 28/03/20	Seg 30/03/20 G2		Trabalho					0,2	0,8														
				Berbequim		1	Sáb 28/03/20	Seg 30/03/20 G2		Trabalho					0,2	0,8														
				Tico-Tico		1	Sáb 28/03/20	Seg 30/03/20 G2		Trabalho					0,2	0,8														
				Mini Giratoria de Rastos		1	Sáb 28/03/20	Seg 30/03/20 G2		Trabalho					0,2	0,8														
49			4.1.3	Fornecimento e fixação mecânica de régua de madeira em Lu		96 hrs2 dias	Seg 06/04/20	Ter 07/04/20 G1;G2		Trabalho						96h														

ID		Modo de Tarefa	ARTº	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Conclusão	Grupo de Recursos	Detalhes	Mar '20				Abr '20		Mai '20				Jun '20						
											01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	
				Ferramenta Manual Diversa		1	Seg 06/04/20	Ter 07/04/20 G2		Trabalho						1											
				Lixadora		1	Seg 06/04/20	Ter 07/04/20 G2		Trabalho						1											
				Aparafusadora		1	Seg 06/04/20	Ter 07/04/20 G2		Trabalho						1											
				Serra Radial		1	Seg 06/04/20	Ter 07/04/20 G2		Trabalho						1											
				Berbequim		1	Seg 06/04/20	Ter 07/04/20 G2		Trabalho						1											
				Tico-Tico		1	Seg 06/04/20	Ter 07/04/20 G2		Trabalho						1											
				Mini Giratoria de Rastos		1	Seg 06/04/20	Ter 07/04/20 G2		Trabalho						1											
50		4.1.4		Fornecimento e aplicação de material de isolamento térmico	96 hrs	2 dias	Qui 02/04/20	Sex 03/04/20 G1;G2		Trabalho					96h												
				Ferramenta Manual Diversa		1	Qui 02/04/20	Sex 03/04/20 G2		Trabalho					1												
				Lixadora		1	Qui 02/04/20	Sex 03/04/20 G2		Trabalho					1												
				Aparafusadora		1	Qui 02/04/20	Sex 03/04/20 G2		Trabalho					1												
				Serra Radial		1	Qui 02/04/20	Sex 03/04/20 G2		Trabalho					1												
				Berbequim		1	Qui 02/04/20	Sex 03/04/20 G2		Trabalho					1												
				Tico-Tico		1	Qui 02/04/20	Sex 03/04/20 G2		Trabalho					1												
				Mini Giratoria de Rastos		1	Qui 02/04/20	Sex 03/04/20 G2		Trabalho					1												
51		4.1.5		Fornecimento e aplicação de protecção contra o vapor de água	96 hrs	2 dias	Sáb 04/04/20	Dom 05/04/20 G1;G2		Trabalho					48h	48h											
				Ferramenta Manual Diversa		1	Sáb 04/04/20	Dom 05/04/20 G2		Trabalho					0,5	0,5											
				Lixadora		1	Sáb 04/04/20	Dom 05/04/20 G2		Trabalho					0,5	0,5											
				Aparafusadora		1	Sáb 04/04/20	Dom 05/04/20 G2		Trabalho					0,5	0,5											
				Serra Radial		1	Sáb 04/04/20	Dom 05/04/20 G2		Trabalho					0,5	0,5											
				Berbequim		1	Sáb 04/04/20	Dom 05/04/20 G2		Trabalho					0,5	0,5											
				Tico-Tico		1	Sáb 04/04/20	Dom 05/04/20 G2		Trabalho					0,5	0,5											
				Mini Giratoria de Rastos		1	Sáb 04/04/20	Dom 05/04/20 G2		Trabalho					0,5	0,5											
52		4.1.6		Fornecimento e aplicação de painel OSB4 PUR 22mm tipo krc	192 hrs	4 dias	Seg 06/04/20	Qui 09/04/20 G1;G2		Trabalho						192h											
				Ferramenta Manual Diversa		1	Seg 06/04/20	Qui 09/04/20 G2		Trabalho						1											
				Lixadora		1	Seg 06/04/20	Qui 09/04/20 G2		Trabalho						1											
				Aparafusadora		1	Seg 06/04/20	Qui 09/04/20 G2		Trabalho						1											
				Serra Radial		1	Seg 06/04/20	Qui 09/04/20 G2		Trabalho						1											
				Berbequim		1	Seg 06/04/20	Qui 09/04/20 G2		Trabalho						1											
				Tico-Tico		1	Seg 06/04/20	Qui 09/04/20 G2		Trabalho						1											
				Mini Giratoria de Rastos		1	Seg 06/04/20	Qui 09/04/20 G2		Trabalho						1											
53		5		CAPÍTULO 5	656 hrs	13 dias	Qua 08/04/20	Seg 20/04/20		Trabalho						224h	336h	96h									
54		5.1		Cobertura	656 hrs	13 dias	Qua 08/04/20	Seg 20/04/20		Trabalho						224h	336h	96h									
55		5.1.1		Fornecimento e fixação mecânica de régua de madeira em Lu	224 hrs	4 dias	Qua 08/04/20	Sáb 11/04/20 G1;G2		Trabalho						224h											
				Camião Grua		1	Qua 08/04/20	Sáb 11/04/20 G2		Trabalho						1											
				Ferramenta Manual Diversa		1	Qua 08/04/20	Sáb 11/04/20 G2		Trabalho						1											
				Lixadora		1	Qua 08/04/20	Sáb 11/04/20 G2		Trabalho						1											
				Aparafusadora		1	Qua 08/04/20	Sáb 11/04/20 G2		Trabalho						1											
				Serra Radial		1	Qua 08/04/20	Sáb 11/04/20 G2		Trabalho						1											
				Berbequim		1	Qua 08/04/20	Sáb 11/04/20 G2		Trabalho						1											
				Tico-Tico		1	Qua 08/04/20	Sáb 11/04/20 G2		Trabalho						1											
				Mini Giratoria de Rastos		1	Qua 08/04/20	Sáb 11/04/20 G2		Trabalho						1											
56		5.1.2		Fornecimento e fixação de membrana impermeabilizante Tyv	96 hrs	2 dias	Dom 12/04/20	Seg 13/04/20 G1;G2		Trabalho							96h										
				Ferramenta Manual Diversa		1	Dom 12/04/20																				

"Valorização da Praia do Osso da Baleia / Outras Intervenções (requalificação do Parque de Merenda:



Toscca - equipamento em
madeira Lda.
zona industrial, lote 82
3684-001 Oliveira de Frades



+ 351 232 762 487
+ 351 962 454 021
+ 351 968 552 664



www.toscca.com
www.tosccawebstore.com

ID		Modo de Tarefa	ARTº	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Conclusão	Grupo de Recursos	Detalhes	Mar '20	01	08	15	22	Abr '20	29	05	12	19	26	Mai '20	03	10	17	24	Jun '20	31	07	14
				Lixadora		1	Dom 19/04/20	Seg 20/04/20 G2		Trabalho											1									
				Aparafusadora		1	Dom 19/04/20	Seg 20/04/20 G2		Trabalho											1									
				Serra Radial		1	Dom 19/04/20	Seg 20/04/20 G2		Trabalho											1									
				Berbequim		1	Dom 19/04/20	Seg 20/04/20 G2		Trabalho											1									
				Tico-Tico		1	Dom 19/04/20	Seg 20/04/20 G2		Trabalho											1									
				Mini Giratoria de Rastos		1	Dom 19/04/20	Seg 20/04/20 G2		Trabalho											1									
59			5.1.5	Fornecimento e aplicação de painel OSB4 PUR 22mm tipo kro	144 hrs	3 dias	Qui 16/04/20	Sáb 18/04/20 G1;G2		Trabalho										144h										
				Ferramenta Manual Diversa		1	Qui 16/04/20	Sáb 18/04/20 G2		Trabalho											1									
				Lixadora		1	Qui 16/04/20	Sáb 18/04/20 G2		Trabalho											1									
				Aparafusadora		1	Qui 16/04/20	Sáb 18/04/20 G2		Trabalho											1									
				Serra Radial		1	Qui 16/04/20	Sáb 18/04/20 G2		Trabalho											1									
				Berbequim		1	Qui 16/04/20	Sáb 18/04/20 G2		Trabalho											1									
				Tico-Tico		1	Qui 16/04/20	Sáb 18/04/20 G2		Trabalho											1									
				Mini Giratoria de Rastos		1	Qui 16/04/20	Sáb 18/04/20 G2		Trabalho											1									
60			6	CAPÍTULO 6	168 hrs	9,5 dias?	Ter 21/04/20	Qui 30/04/20		Trabalho											100,8h	67,2h								
61			6.1	Pavimento	168 hrs	9,5 dias?	Ter 21/04/20	Qui 30/04/20		Trabalho											100,8h	67,2h								
62			6.1.1	Fornecimento e aplicação de painel OSB4 PUR 22mm tipo kro	96 hrs	2 dias	Ter 21/04/20	Qua 22/04/20 G1;G2		Trabalho											96h									
				Ferramenta Manual Diversa		1	Ter 21/04/20	Qua 22/04/20 G2		Trabalho											1									
				Lixadora		1	Ter 21/04/20	Qua 22/04/20 G2		Trabalho											1									
				Aparafusadora		1	Ter 21/04/20	Qua 22/04/20 G2		Trabalho											1									
				Serra Radial		1	Ter 21/04/20	Qua 22/04/20 G2		Trabalho											1									
				Berbequim		1	Ter 21/04/20	Qua 22/04/20 G2		Trabalho											1									
				Tico-Tico		1	Ter 21/04/20	Qua 22/04/20 G2		Trabalho											1									
				Mini Giratoria de Rastos		1	Ter 21/04/20	Qua 22/04/20 G2		Trabalho											1									
63			6.1.2	Fornecimento e aplicação de rodapé em Valchromate preto C	48 hrs	1 dia?	Qua 29/04/20	Qui 30/04/20 G1;G2		Trabalho												48h								
				Ferramenta Manual Diversa		1	Qua 29/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1								
				Lixadora		1	Qua 29/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1								
				Aparafusadora		1	Qua 29/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1								
				Serra Radial		1	Qua 29/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1								
				Berbequim		1	Qua 29/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1								
				Tico-Tico		1	Qua 29/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1								
				Mini Giratoria de Rastos		1	Qua 29/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1								
64			6.1.3	Fornecimento e aplicação de Ângulo Interno para rodapé REF	4,8 hrs	0,1 dias	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G1;G2		Trabalho												4,8h								
				Ferramenta Manual Diversa		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1								
				Lixadora		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1								
				Aparafusadora		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1								
				Serra Radial		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1								
				Berbequim		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1								
				Tico-Tico		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1								
				Mini Giratoria de Rastos		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1								
65			6.1.4	Fornecimento e aplicação de União para rodapé REF:SKA 607	4,8 hrs	0,1 dias	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G1;G2		Trabalho												4,8h								
				Ferramenta Manual Diversa		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1								
				Lixadora		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1								
				Aparafusadora		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1								
				Serra Radial		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1								
				Berbequim		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1								
				Tico-Tico		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1								
				Mini Giratoria de Rastos		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1								
66			6.1.5	Fornecimento e aplicação de topo esquerdo REF:SKA 6071-L t	4,8 hrs	0,1 dias	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G1;G2		Trabalho												4,8h								
				Ferramenta Manual Diversa		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1								
				Lixadora		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1								
				Aparafusadora		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1								
				Serra Radial		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1								
				Berbequim		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1								
				Tico-Tico		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1								
				Mini Giratoria de Rastos		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1								
67			6.1.6	Fornecimento e aplicação de topo direito REF:SKA 6071-R tip	4,8 hrs	0,1 dias	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G1;G2		Trabalho												4,8h								
				Ferramenta Manual Diversa		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1								
				Lixadora		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1								
				Aparafusadora		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1								

"Valorização da Praia do Osso da Baleia / Outras Intervenções (requalificação do Parque de Merenda:



Toscca - equipamento em
madeira Lda.
zona industrial, lote 82
3684-001 Oliveira de Frades



+ 351 232 762 487
+ 351 962 454 021
+ 351 968 552 664



www.toscca.com
www.tosccawebstore.com

ID		Modo de Tarefa	ARTº	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Conclusão	Grupo de Recursos	Detalhes	Mar '20	01	08	15	22	Abr '20	29	05	12	19	26	Mai '20	03	10	17	24	Jun '20	31	07	14	
				Serra Radial		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1									
				Berbequim		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1									
				Tico-Tico		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1									
				Mini Giratoria de Rastos		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1									
68			6.1.7	Fornecimento e aplicação de pavimento exterior, estrado de	4,8 hrs	0,1 dias	Qui 23/04/20	Qui 23/04/20 G1;G2		Trabalho											4,8h										
				Ferramenta Manual Diversa		1	Qui 23/04/20	Qui 23/04/20 G2		Trabalho												1									
				Lixadora		1	Qui 23/04/20	Qui 23/04/20 G2		Trabalho												1									
				Aparafusadora		1	Qui 23/04/20	Qui 23/04/20 G2		Trabalho												1									
				Serra Radial		1	Qui 23/04/20	Qui 23/04/20 G2		Trabalho												1									
				Berbequim		1	Qui 23/04/20	Qui 23/04/20 G2		Trabalho												1									
				Tico-Tico		1	Qui 23/04/20	Qui 23/04/20 G2		Trabalho												1									
				Mini Giratoria de Rastos		1	Qui 23/04/20	Qui 23/04/20 G2		Trabalho												1									
69			7	CAPÍTULO 7		24 hrs	0,5 dias	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20	Trabalho												24h									
70			7.1	Vãos		24 hrs	0,5 dias	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20	Trabalho												24h									
71			7.1.1	Fornecimento e aplicação de porta P01, complanar tipo Valco	24 hrs	0,5 dias	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G1;G2		Trabalho												24h									
				Ferramenta Manual Diversa		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1									
				Lixadora		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1									
				Aparafusadora		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1									
				Serra Radial		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1									
				Berbequim		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1									
				Tico-Tico		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1									
				Mini Giratoria de Rastos		1	Qui 30/04/20	Qui 30/04/20 G2		Trabalho												1									
72			8	CAPÍTULO 8		1,6 hrs	0,2 dias	Sex 01/05/20	Sex 01/05/20	Trabalho												1,6h									
73			8.1	Ventilação		1,6 hrs	0,2 dias	Sex 01/05/20	Sex 01/05/20	Trabalho												1,6h									
74			8.1.1	Fornecimento e montagem de grelha de ventilação e extração	0,8 hrs	0,1 dias	Sex 01/05/20	Sex 01/05/20 G1;G2		Trabalho												0,8h									
				Ferramenta Manual Diversa		1	Sex 01/05/20	Sex 01/05/20 G2		Trabalho												1									
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Sex 01/05/20	Sex 01/05/20 G2		Trabalho												1									
75			8.1.2	Fornecimento e montagem de grelha de ventilação insuflação	0,8 hrs	0,1 dias	Sex 01/05/20	Sex 01/05/20 G1;G2		Trabalho												0,8h									
				Ferramenta Manual Diversa		1	Sex 01/05/20	Sex 01/05/20 G2		Trabalho												1									
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Sex 01/05/20	Sex 01/05/20 G2		Trabalho												1									
76			9	CAPÍTULO 9		1.068 hrs	22,25 dias	Qua 06/05/20	Qui 28/05/20	Trabalho												182,4h	336h	336h	213,6h						
77			9.1	Mobiliário Urbano		1.068 hrs	22,25 dias	Qua 06/05/20	Qui 28/05/20	Trabalho												182,4h	336h	336h	213,6h						
78			9.1.1	Fornecimento e aplicação de mesa de exterior para 8 pessoas	144 hrs	3 dias	Ter 19/05/20	Sex 22/05/20 G1;G2		Trabalho																					
				Ferramenta Manual Diversa		1	Ter 19/05/20	Sex 22/05/20 G2		Trabalho																					
				Lixadora		1	Ter 19/05/20	Sex 22/05/20 G2		Trabalho																					
				Aparafusadora		1	Ter 19/05/20	Sex 22/05/20 G2		Trabalho																					
				Serra Radial		1	Ter 19/05/20	Sex 22/05/20 G2		Trabalho																					
				Berbequim		1	Ter 19/05/20	Sex 22/05/20 G2		Trabalho																					
				Tico-Tico		1	Ter 19/05/20	Sex 22/05/20 G2		Trabalho																					

"Valorização da Praia do Osso da Baleia / Outras Intervenções (requalificação do Parque de Merenda:

Toscca - equipamento em madeira Lda.
zona industrial, lote 82
3684-001 Oliveira de Frades

+ 351 232 762 487
+ 351 962 454 021
+ 351 968 552 664

www.toscca.com
www.tosccawebstore.com

ID		Modo de Tarefa	ARTº	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Conclusão	Grupo de Recursos	Detalhes	Mar '20	01	08	15	22	Abr '20	29	05	12	19	26	Mai '20	03	10	17	24	Jun '20	31	07	14
				Serra Radial		1	Seg 11/05/20	Seg 11/05/20G2		Trabalho														1						
				Berbequim		1	Seg 11/05/20	Seg 11/05/20G2		Trabalho														1						
				Tico-Tico		1	Seg 11/05/20	Seg 11/05/20G2		Trabalho														1						
				Mini Giratoria de Rastos		1	Seg 11/05/20	Seg 11/05/20G2		Trabalho														1						
82			9.1.5	Fornecimento e aplicação de Eco travessas "Sulipas" 200x24x	240 hrs	5 dias	Qua 06/05/20	Seg 11/05/20G1;G2		Trabalho												182,4h	57,6h							
				Ferramenta Manual Diversa		1	Qua 06/05/20	Seg 11/05/20G2		Trabalho													0,76	0,24						
				Lixadora		1	Qua 06/05/20	Seg 11/05/20G2		Trabalho													0,76	0,24						
				Aparafusadora		1	Qua 06/05/20	Seg 11/05/20G2		Trabalho													0,76	0,24						
				Serra Radial		1	Qua 06/05/20	Seg 11/05/20G2		Trabalho													0,76	0,24						
				Berbequim		1	Qua 06/05/20	Seg 11/05/20G2		Trabalho													0,76	0,24						
				Tico-Tico		1	Qua 06/05/20	Seg 11/05/20G2		Trabalho													0,76	0,24						
				Mini Giratoria de Rastos		1	Qua 06/05/20	Seg 11/05/20G2		Trabalho													0,76	0,24						
83			9.1.6	Fornecimento e aplicação de pirâmide de cordas Spider Ref:4	240 hrs	5 dias	Sáb 23/05/20	Qui 28/05/20G1;G2		Trabalho															26,4h	213,6h				
				Ferramenta Manual Diversa		1	Sáb 23/05/20	Qui 28/05/20G2		Trabalho															0,11	0,89				
				Lixadora		1	Sáb 23/05/20	Qui 28/05/20G2		Trabalho															0,11	0,89				
				Aparafusadora		1	Sáb 23/05/20	Qui 28/05/20G2		Trabalho															0,11	0,89				
				Serra Radial		1	Sáb 23/05/20	Qui 28/05/20G2		Trabalho															0,11	0,89				
				Berbequim		1	Sáb 23/05/20	Qui 28/05/20G2		Trabalho															0,11	0,89				
				Tico-Tico		1	Sáb 23/05/20	Qui 28/05/20G2		Trabalho															0,11	0,89				
				Mini Giratoria de Rastos		1	Sáb 23/05/20	Qui 28/05/20G2		Trabalho															0,11	0,89				
84			9.1.7	Fornecimento e aplicação de barrotes dissuasores 0.15x0.15x	144 hrs	3 dias	Sáb 16/05/20	Ter 19/05/20G1;G2		Trabalho														16,8h	127,2h					
				Ferramenta Manual Diversa		1	Sáb 16/05/20	Ter 19/05/20G2		Trabalho															0,12	0,88				
				Lixadora		1	Sáb 16/05/20	Ter 19/05/20G2		Trabalho															0,12	0,88				
				Aparafusadora		1	Sáb 16/05/20	Ter 19/05/20G2		Trabalho															0,12	0,88				
				Serra Radial		1	Sáb 16/05/20	Ter 19/05/20G2		Trabalho															0,12	0,88				
				Berbequim		1	Sáb 16/05/20	Ter 19/05/20G2		Trabalho															0,12	0,88				
				Tico-Tico		1	Sáb 16/05/20	Ter 19/05/20G2		Trabalho															0,12	0,88				
				Mini Giratoria de Rastos		1	Sáb 16/05/20	Ter 19/05/20G2		Trabalho															0,12	0,88				
85			9.1.8	Fornecimento e aplicação de suporte de bicicletas Marrocos,	4,8 hrs	0,1 dias	Ter 19/05/20	Ter 19/05/20G1;G2		Trabalho															4,8h					
				Ferramenta Manual Diversa		1	Ter 19/05/20	Ter 19/05/20G2		Trabalho															1					
				Lixadora		1	Ter 19/05/20	Ter 19/05/20G2		Trabalho															1					
				Aparafusadora		1	Ter 19/05/20	Ter 19/05/20G2		Trabalho															1					
				Serra Radial		1	Ter 19/05/20	Ter 19/05/20G2		Trabalho															1					
				Berbequim		1	Ter 19/05/20	Ter 19/05/20G2		Trabalho															1					
				Tico-Tico		1	Ter 19/05/20	Ter 19/05/20G2		Trabalho															1					
				Mini Giratoria de Rastos		1	Ter 19/05/20	Ter 19/05/20G2		Trabalho															1					
86			9.1.9	Fornecimento e aplicação de Deck simples 1,00x1,00	4,8 hrs	0,1 dias	Ter 19/05/20	Ter 19/05/20G1;G2		Trabalho															4,8h					
				Ferramenta Manual Diversa		1	Ter 19/05/20	Ter 19/05/20G2		Trabalho															1					
				Lixadora		1	Ter 19/05/20	Ter 19/05/20G2		Trabalho															1					
				Aparafusadora		1	Ter 19/05/20	Ter 19/05/20G2		Trabalho															1					
				Serra Radial		1	Ter 19/05/20	Ter 19/05/20G2		Trabalho															1					
				Berbequim		1	Ter 19/05/20	Ter 19/05/20G2		Trabalho															1					
				Tico-Tico		1	Ter 19/05/20	Ter 19/05/20G2		Trabalho															1					
				Mini Giratoria de Rastos		1	Ter 19/05/20	Ter 19/05/20G2		Trabalho															1					
87			9.1.10	Fornecimento e aplicação de painel direccional em Poste Sim	4,8 hrs	0,1 dias	Ter 19/05/20	Ter 19/05/20G1;G2		Trabalho															4,8h					
				Ferramenta Manual Diversa		1	Ter 19/05/20	Ter 19/05/20G2		Trabalho															1					
				Lixadora		1	Ter 19/05/20	Ter 19/05/20G2		Trabalho															1					
				Aparafusadora		1	Ter 19/05/20	Ter 19/05/20G2		Trabalho															1					
				Serra Radial		1	Ter 19/05/20	Ter 19/05/20G2		Trabalho															1					
				Berbequim		1	Ter 19/05/20	Ter 19/05/20G2		Trabalho															1					
				Tico-Tico		1	Ter 19/05/20	Ter 19/05/20G2		Trabalho															1					
				Mini Giratoria de Rastos		1	Ter 19/05/20	Ter 19/05/20G2		Trabalho															1					
88			10	CAPÍTULO 10	36 hrs	4,5 dias?	Seg 27/04/20	Sex 01/05/20		Trabalho												36h								
89			10.1	Rede de abastecimento de água	36 hrs	4,5 dias?	Seg 27/04/20	Sex 01/05/20		Trabalho												36h								
90			10.1.1	Fornecimento e execução de toda rede de distribuição de água	24 hrs	3 dias	Seg 27/04/20	Qui 30/04/20G1;G2		Trabalho												24h								
				Ferramenta Manual Diversa		1	Seg 27/04/20	Qui 30/04/20G2		Trabalho													1							
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Seg 27/04/20	Qui 30/04/20G2		Trabalho													1							
91			10.1.2	Fornecimento e colocação de tubagem PEAD f 63mm de ligação	8 hrs	1 dia?	Qui 30/04/20	Sex 01/05/20G1;G2		Trabalho												8h								
				Ferramenta Manual Diversa		1	Qui 30/04/20	Sex 01/05/20G2		Trabalho													1							
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Qui 30/04/20	Sex 01/05/20G2		Trabalho													1							

"Valorização da Praia do Osso da Baleia / Outras Intervenções (requalificação do Parque de Merenda:

ID		Modo de Tarefa	ARTº	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Conclusão	Grupo de Recursos	Detalhes	Mar '20	01	08	15	22	Abr '20	29	05	12	19	26	Mai '20	03	10	17	24	Jun '20	31	07	14
92			10.1.3	Execução de caixa embutida na fachada, local a definir pelo p		4 hrs0,5 dias	Sex 01/05/20	Sex 01/05/20G1;G2		Trabalho												4h								
				Ferramenta Manual Diversa		1	Sex 01/05/20	Sex 01/05/20G2		Trabalho												1								
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Sex 01/05/20	Sex 01/05/20G2		Trabalho												1								
93			11	CAPÍTULO 11		39,2 hrs4,9 dias	Sex 13/03/20	Qua 18/03/20		Trabalho			12h	27,2h																
94			11.1	Rede de esgotos domésticos		39,2 hrs4,9 dias	Sex 13/03/20	Qua 18/03/20		Trabalho			12h	27,2h																
95			11.1.1	Fornecimento e execução de tubagem de esgotos doméstico		9,6 hrs1,2 dias	Sex 13/03/20	Sáb 14/03/20		Trabalho			9,6h																	
96			11.1.1.1	¿40		2,24 hrs0,28 dias	Sex 13/03/20	Sex 13/03/20G1;G2		Trabalho			2,24h																	
				Ferramenta Manual Diversa		1	Sex 13/03/20	Sex 13/03/20G2		Trabalho			1																	
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Sex 13/03/20	Sex 13/03/20G2		Trabalho			1																	
97			11.1.1.2	¿50		1,2 hrs0,15 dias	Sex 13/03/20	Sex 13/03/20G1;G2		Trabalho			1,2h																	
				Ferramenta Manual Diversa		1	Sex 13/03/20	Sex 13/03/20G2		Trabalho			1																	
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Sex 13/03/20	Sex 13/03/20G2		Trabalho			1																	
98			11.1.1.3	¿75		2 hrs0,25 dias	Sex 13/03/20	Sáb 14/03/20G1;G2		Trabalho			2h																	
				Ferramenta Manual Diversa		1	Sex 13/03/20	Sáb 14/03/20G2		Trabalho			1																	
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Sex 13/03/20	Sáb 14/03/20G2		Trabalho			1																	
99			11.1.1.4	¿90		2,4 hrs0,3 dias	Sáb 14/03/20	Sáb 14/03/20G1;G2		Trabalho			2,4h																	
				Ferramenta Manual Diversa		1	Sáb 14/03/20	Sáb 14/03/20G2		Trabalho			1																	
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Sáb 14/03/20	Sáb 14/03/20G2		Trabalho			1																	
100			11.1.1.5	¿110		1,76 hrs0,22 dias	Sáb 14/03/20	Sáb 14/03/20G1;G2		Trabalho			1,76h																	
				Ferramenta Manual Diversa		1	Sáb 14/03/20	Sáb 14/03/20G2		Trabalho			1																	
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Sáb 14/03/20	Sáb 14/03/20G2		Trabalho			1																	
101			11.1.2	Caixas sífônicas de pavimento, com tampa em ralo roscável d		1,6 hrs0,2 dias	Sáb 14/03/20	Sáb 14/03/20G1;G2		Trabalho			1,6h																	
				Ferramenta Manual Diversa		1	Sáb 14/03/20	Sáb 14/03/20G2		Trabalho			1																	
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Sáb 14/03/20	Sáb 14/03/20G2		Trabalho			1																	
102			11.1.3	Fornecimento e aplicação de Câmaras de reunião e de passag		3,2 hrs0,4 dias	Sáb 14/03/20	Dom 15/03/20G1;G2		Trabalho			0,8h	2,4h																
				Ferramenta Manual Diversa		1	Sáb 14/03/20	Dom 15/03/20G2		Trabalho			0,25	0,75																
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Sáb 14/03/20	Dom 15/03/20G2		Trabalho			0,25	0,75																
103			11.1.4	Trabalhos auxiliares de pedreiro, para instalação de de drena		0,8 hrs0,1 dias	Dom 15/03/20	Dom 15/03/20G1;G2		Trabalho				0,8h																
				Ferramenta Manual Diversa		1	Dom 15/03/20	Dom 15/03/20G2		Trabalho				1																
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Dom 15/03/20	Dom 15/03/20G2		Trabalho				1																
104			11.1.5	Execução do fossa estanque, com anéis em betão armado (3		24 hrs3 dias	Dom 15/03/20	Qua 18/03/20G1;G2		Trabalho			24h																	
				Ferramenta Manual Diversa		1	Dom 15/03/20	Qua 18/03/20G2		Trabalho			1																	
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Dom 15/03/20	Qua 18/03/20G2		Trabalho			1																	
105			12	CAPÍTULO 12		142,4 hrs72,55 dias	Qua 18/03/20	Sex 29/05/20		Trabalho				28,8h	38h							8h	35,6h			32h				
106			12.1	Rede Eléctrica		142,4 hrs72,55 dias	Qua 18/03/20	Sex 29/05/20		Trabalho				28,8h	38h							8h	35,6h			32h				
107			12.1.1	Rede de Distribuição de Energia		15,2 hrs1,9 dias	Sáb 02/05/20	Dom 03/05/20		Trabalho												8h	7,2h							
108			12.1.1.1	Fornecimento e instalação de armário para exterior em po		0,8 hrs0,1 dias	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20G1;G2		Trabalho												0,8h								
				Ferramenta Manual Diversa		1	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20G2		Trabalho												1								
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20G2		Trabalho												1								
109			12.1.1.2	Fornecimento e instalação no interior do armário, de porti		0,8 hrs0,1 dias	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20G1;G2		Trabalho												0,8h								
				Ferramenta Manual Diversa		1	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20G2		Trabalho												1								
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20G2		Trabalho												1								
110			12.1.1.3	Fornecimento e instalação no interior do armário, de placa		0,8 hrs0,1 dias	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20G1;G2		Trabalho												0,8h								
				Ferramenta Manual Diversa		1	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20G2		Trabalho												1								
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20G2		Trabalho												1								
111			12.1.1.4	Fornecimento e instalação no interior do armário, de quad		0,8 hrs0,1 dias	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20G1;G2		Trabalho												0,8h								
				Ferramenta Manual Diversa		1	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20G2		Trabalho												1								
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20G2		Trabalho												1								
112			12.1.1.5	Fornecimento e instalação de ligação à terra, incluindo liga		0,8 hrs0,1 dias	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20G1;G2		Trabalho												0,8h								
				Ferramenta Manual Diversa		1	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20G2		Trabalho												1								
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20G2		Trabalho												1								
113			12.1.1.6	Fornecimento e montagem de tomada trifásica 3P+N+T de		0,8 hrs0,1 dias	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20G1;G2		Trabalho												0,8h								
				Ferramenta Manual Diversa		1	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20G2		Trabalho												1								
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20G2		Trabalho												1								
114			12.1.1.7	Fornecimento e montagem de tomada monofásica P+N+T		0,8 hrs0,1 dias	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20G1;G2		Trabalho												0,8h								
				Ferramenta Manual Diversa		1	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20G2		Trabalho												1								
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Sáb 02/05/20	Sáb 02/05/20G2		Trabalho												1								
115			12.1.1.8	Fornecimento e instalação de cabo do tipo LSVAV - 4x35m		8 hrs1 dia	Sáb 02/05/20	Dom 03/05/20G1;G2		Trabalho												2,4h	5,6h							
				Ferramenta Manual Diversa		1	Sáb 02/05/20	Dom 03/05/20G2		Trabalho												0,3	0,7							
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Sáb 02/05/20	Dom 03/05/20G2		Trabalho												0,3	0,7							

“Valorização da Praia do Osso da Baleia / Outras Intervenções (requalificação do Parque de Merenda:

Toscca - equipamento em madeira Lda.
zona industrial, lote 82
3684-001 Oliveira de Frades

+ 351 232 762 487
+ 351 962 454 021
+ 351 968 552 664

www.toscca.com
www.tosccawebstore.com

ID		Modo de Tarefa	ARTº	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Conclusão	Grupo de Recursos	Detalhes	Mar '20	01	08	15	22	Abr '20	29	05	12	19	26	Mai '20	03	10	17	24	Jun '20	31	07	14
116			12.1.1.9	Terminação e ligação em cabo do tipo LSVAV - 4x35mm²	1,6 hrs	0,2 dias	Dom 03/05/20	Dom 03/05/20	G1;G2	Trabalho													1,6h							
				Ferramenta Manual Diversa	1		Dom 03/05/20	Dom 03/05/20	G2	Trabalho													1							
				Ferramenta Canalizador / Eletricista	1		Dom 03/05/20	Dom 03/05/20	G2	Trabalho													1							
117			12.1.2	VALAS, TUBOS E CÂMARAS DE VISITA	66,8 hrs	8,35 dias	Qua 18/03/20	Qui 26/03/20		Trabalho				28,8h	38h															
118			12.1.2.1	Abertura e tapamento em terreno de qualquer natureza, d	44 hrs	5,5 dias	Qua 18/03/20	Seg 23/03/20	G1;G2	Trabalho				28,8h	15,2h															
				Ferramenta Manual Diversa	1		Qua 18/03/20	Seg 23/03/20	G2	Trabalho				0,65	0,35															
				Ferramenta Canalizador / Eletricista	1		Qua 18/03/20	Seg 23/03/20	G2	Trabalho				0,65	0,35															
119			12.1.2.2	Fornecimento e colocação de tubos de polietileno corruga	16 hrs	2 dias	Seg 23/03/20	Qua 25/03/20	G1;G2	Trabalho					16h															
				Ferramenta Manual Diversa	1		Seg 23/03/20	Qua 25/03/20	G2	Trabalho					1															
				Ferramenta Canalizador / Eletricista	1		Seg 23/03/20	Qua 25/03/20	G2	Trabalho					1															
120			12.1.2.3	Fornecimento e colocação de tubos PVC (10 daN/cm2).63,	4 hrs	0,5 dias	Qua 25/03/20	Qui 26/03/20	G1;G2	Trabalho					4h															
				Ferramenta Manual Diversa	1		Qua 25/03/20	Qui 26/03/20	G2	Trabalho					1															
				Ferramenta Canalizador / Eletricista	1		Qua 25/03/20	Qui 26/03/20	G2	Trabalho					1															
121			12.1.2.4	Fornecimento e colocação de tubo VRM.25, para enfiame	1,2 hrs	0,15 dias	Qui 26/03/20	Qui 26/03/20	G1;G2	Trabalho					1,2h															
				Ferramenta Manual Diversa	1		Qui 26/03/20	Qui 26/03/20	G2	Trabalho					1															
				Ferramenta Canalizador / Eletricista	1		Qui 26/03/20	Qui 26/03/20	G2	Trabalho					1															
122			12.1.2.5	Fornecimento e execução de câmara de visita quadrangula	1,6 hrs	0,2 dias	Qui 26/03/20	Qui 26/03/20	G1;G2	Trabalho					1,6h															
				Ferramenta Manual Diversa	1		Qui 26/03/20	Qui 26/03/20	G2	Trabalho					1															
				Ferramenta Canalizador / Eletricista	1		Qui 26/03/20	Qui 26/03/20	G2	Trabalho					1															
123			12.1.3	INSTALAÇÕES DE UTILIZAÇÃO	2 hrs	0,25 dias	Dom 03/05/20	Seg 04/05/20		Trabalho													2h							
124			12.1.3.1	QUADROS ELÉCTRICOS E CAIXAS DE ENTRADA	2 hrs	0,25 dias	Dom 03/05/20	Seg 04/05/20		Trabalho													2h							
125			12.1.3.1.1	Fornecimento e instalação de quadro de proteção e com	0,8 hrs	0,1 dias	Dom 03/05/20	Dom 03/05/20	G1;G2	Trabalho													0,8h							
				Ferramenta Manual Diversa	1		Dom 03/05/20	Dom 03/05/20	G2	Trabalho													1							
				Ferramenta Canalizador / Eletricista	1		Dom 03/05/20	Dom 03/05/20	G2	Trabalho													1							
126			12.1.3.1.2	Fornecimento e montagem de cabo XV-U-5G6 (0,6/1kV)	1,2 hrs	0,15 dias	Seg 04/05/20	Seg 04/05/20	G1;G2	Trabalho													1,2h							
				Ferramenta Manual Diversa	1		Seg 04/05/20	Seg 04/05/20	G2	Trabalho													1							
				Ferramenta Canalizador / Eletricista	1		Seg 04/05/20	Seg 04/05/20	G2	Trabalho													1							
127			12.1.4	ILUMINAÇÃO GERAL E DE SEGURANÇA	18,4 hrs	2,3 dias?	Seg 04/05/20	Qua 06/05/20		Trabalho													18,4h							
128			12.1.4.1	Ref. A - Fornecimento e instalação de luminária tubular a le	3,2 hrs	0,4 dias	Seg 04/05/20	Seg 04/05/20	G1;G2	Trabalho													3,2h							
				Ferramenta Manual Diversa	1		Seg 04/05/20	Seg 04/05/20	G2	Trabalho													1							
				Ferramenta Canalizador / Eletricista	1		Seg 04/05/20	Seg 04/05/20	G2	Trabalho													1							
129			12.1.4.2	Ref. B - Fornecimento e instalação de luminária tubular a le	0,8 hrs	0,1 dias	Seg 04/05/20	Seg 04/05/20	G1;G2	Trabalho													0,8h							
				Ferramenta Manual Diversa	1		Seg 04/05/20	Seg 04/05/20	G2	Trabalho													1							
				Ferramenta Canalizador / Eletricista	1		Seg 04/05/20	Seg 04/05/20	G2	Trabalho													1							
130			12.1.4.3	Ref. C - Fornecimento e instalação de bloco de iluminação	1,6 hrs	0,2 dias	Seg 04/05/20	Seg 04/05/20	G1;G2	Trabalho													1,6h							
				Ferramenta Manual Diversa	1		Seg 04/05/20	Seg 04/05/20	G2	Trabalho													1							
				Ferramenta Canalizador / Eletricista	1		Seg 04/05/20	Seg 04/05/20	G2	Trabalho													1							
131			12.1.4.4	Fornecimento e instalação de detector de presença/ movir	3,2 hrs	0,4 dias	Seg 04/05/20	Ter 05/05/20	G1;G2	Trabalho													3,2h							
				Ferramenta Manual Diversa	1		Seg 04/05/20	Ter 05/05/20	G2	Trabalho													1							
				Ferramenta Canalizador / Eletricista	1		Seg 04/05/20	Ter 05/05/20	G2	Trabalho													1							
132			12.1.4.5	Fornecimento e montagem de cabo XV-U-3G1,5 (0,6/1kV)	8 hrs	1 dia?	Ter 05/05/20	Qua 06/05/20	G1;G2	Trabalho													8h							
				Ferramenta Manual Diversa	1		Ter 05/05/20	Qua 06/05/20	G2	Trabalho													1							
				Ferramenta Canalizador / Eletricista	1		Ter 05/05/20	Qua 06/05/20	G2	Trabalho													1							
133			12.1.4.6	Fornecimento e instalação de caixa de derivação, completa	1,6 hrs	0,2 dias	Qua 06/05/20	Qua 06/05/20	G1;G2	Trabalho													1,6h							
				Ferramenta Manual Diversa	1		Qua 06/05/20	Qua 06/05/20	G2	Trabalho													1							
				Ferramenta Canalizador / Eletricista	1		Qua 06/05/20	Qua 06/05/20	G2	Trabalho													1							
134			12.1.5	TOMADAS E SISTEMA CHAMADA DE SOCORRO	8 hrs	1 dia	Qua 06/05/20	Qui 07/05/20		Trabalho													8h							
135			12.1.5.1	Fornecimento e montagem de tomada monofásica de alvé	1,6 hrs	0,2 dias	Qua 06/05/20	Qua 06/05/20	G1;G2	Trabalho													1,6h							
				Ferramenta Manual Diversa	1		Qua 06/05/20	Qua 06/05/20	G2	Trabalho													1							
				Ferramenta Canalizador / Eletricista	1		Qua 06/05/20	Qua 06/05/20	G2	Trabalho													1							
136			12.1.5.2	Fornecimento e instalação de sistema de chamada de eme	0,8 hrs	0,1 dias	Qua 06/05/20	Qua 06/05/20	G1;G2	Trabalho													0,8h							
				Ferramenta Manual Diversa	1		Qua 06/05/20	Qua 06/05/20	G2	Trabalho													1							
				Ferramenta Canalizador / Eletricista	1		Qua 06/05/20	Qua 06/05/20	G2	Trabalho													1							
137			12.1.5.3	Fornecimento e montagem de cabo XV-U-3G2,5 (0,6/1kV)	4 hrs	0,5 dias	Qua 06/05/20	Qui 07/05/20	G1;G2	Trabalho													4h							
				Ferramenta Manual Diversa	1		Qua 06/05/20	Qui 07/05/20	G2	Trabalho													1							
				Ferramenta Canalizador / Eletricista	1		Qua 06/05/20	Qui 07/05/20	G2	Trabalho													1							
138			12.1.5.4	Fornecimento e instalação de caixa de derivação, completa	1,6 hrs	0,2 dias	Qui 07/05/20	Qui 07/05/20	G1;G2	Trabalho													1,6h							
				Ferramenta Manual Diversa	1		Qui 07/05/20	Qui 07/05/20	G2	Trabalho													1							
				Ferramenta Canalizador / Eletricista	1		Qui 07/05/20	Qui 07/05/20	G2	Trabalho													1							
139			12.1.6	MATERIAIS A RETIRAR/ REINSTALAR	8 hrs	0,5 dias	Qui 28/05/20	Qui 28/05/20		Trabalho																8h				











"Valorização da Praia do Osso da Baleia / Outras Intervenções (requalificação do Parque de Merenda:

Toscca - equipamento em
madeira Lda.
zona industrial, lote 82
3684-001 Oliveira de Frades

+ 351 232 762 487
+ 351 962 454 021
+ 351 968 552 664

www.toscca.com
www.tosccawebstore.com



ID		Modo de Tarefa	ARTº	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Conclusão	Grupo de Recursos	Detalhes	Mar '20	01	08	15	22	Abr '20	29	05	12	19	26	Mai '20	03	10	17	24	Jun '20	31	07	14	
140			12.1.6.1	Sondagem do cabo de ligação existente para alimentação c		4 hrs0,5 dias	Qui 28/05/20	Qui 28/05/20	G1;G2	Trabalho																4h					
				Ferramenta Manual Diversa		1	Qui 28/05/20	Qui 28/05/20	G2	Trabalho																1					
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Qui 28/05/20	Qui 28/05/20	G2	Trabalho																1					
141			12.1.6.2	Sondagem do cabo existente de alimentação da electrobor		4 hrs0,5 dias	Qui 28/05/20	Qui 28/05/20	G1;G2	Trabalho																4h					
				Ferramenta Manual Diversa		1	Qui 28/05/20	Qui 28/05/20	G2	Trabalho																1					
				Ferramenta Canalizador / Eletricista		1	Qui 28/05/20	Qui 28/05/20	G2	Trabalho																1					
142			12.1.7	LICENCIAMENTO E TELAS FINAIS		24 hrs1 dia?	Qui 28/05/20	Sex 29/05/20		Trabalho																24h					
143			12.1.7.1	Certificação da instalação por entidade credenciada pela D		24 hrs1 dia?	Qui 28/05/20	Sex 29/05/20	G1;G2	Trabalho																24h					
				Equipamento de proteção		1	Qui 28/05/20	Sex 29/05/20	G2	Trabalho																1					

“Valorização da Praia do Osso da Baleia / Outras Intervenções (requalificação do Parque de Merenda:



Toscca - equipamento em
madeira Lda.
zona industrial, lote 82
3684-001 Oliveira de Frades



+ 351 232 762 487
+ 351 962 454 021
+ 351 968 552 664



www.toscca.com
www.tosccawebstore.com