

Freguesia de Pombal / Asfaltagem de Estradas e Caminhos na Freguesia
(Arruamentos em Alto dos Crespos, Crespos, Monte da Cavadinha,
Malhos, Afonsos, Cavadinha e Roussa) - Proc. Nº 14/2020

Prazo de Execução: 90 dias



ID	Actividades / Recursos	Unidades mobilizadas	Mar '20	16	23	30	06	Apr '20	20	27	04	May '20	18	25	01	08	Jun '20	15
1	Freguesia de Pombal / Asfaltagem de Estradas e Caminhos na Freguesia																	
2	CAP.1 - ENCARGOS GERAIS																	
3	Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com a regulamentação																	
	Director de Obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Encarregado de 1ª	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Servente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Implementação do Plano de Segurança e Saúde.																	
	Técnico de Segurança e Saúde	1	1															
5	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado																	
	Servente	1	1	1														
7	Implantação e piquetagem da obra e infra-estruturas associadas, incluindo																	
	Topógrafo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	CAP.2 - MOVIMENTOS DE TERRAS																	
13	Regularização do empedrado existente, incluindo enchimento de depressões																	
	Servente	2	2	2	2	2	2	2										
	Motorista de Pesados	2	2	2	2	2	2	2										
	Manobrador	6	6	6	6	6	6	6										
14	Limpeza de vegetação, corte e regularização de bermas para posterior																	
	Servente	1	1	1	1	1	1	1										
	Motorista de Pesados	1	1	1	1	1	1	1										
	Manobrador	2	2	2	2	2	2	2										
15	Alteamento de bermas com tout-venant na formação da caixa, incluindo																	
	Servente	2		2	2	2	2											
	Motorista de Pesados	2		2	2	2	2											
	Manobrador	6		6	6	6	6											
16	Frezagem camada macadame betuminoso c/ 60mm esp. média, incluindo																	
	Servente	2					2	2										
	Motorista de Pesados	2					2	2										
	Manobrador	2					2	2										
17	Fornecimento e colocação de tubo perfurado Ø140, envolvido por manta																	
	Servente	2						2	2	2								
	Motorista de Pesados	1						1	1	1								
	Pedreiro	1						1	1	1								
	Manobrador	2						2	2	2								
18	CAP.3 - PAVIMENTOS																	
19	Fornecimento e aplicação de camada de ligação AC 20 reg (MB), em t																	
	Operários de pavimentação	3					3	3	3	3								
	Servente	2					2	2	2	2								
	Motorista de Pesados	4					4	4	4	4								
	Manobrador	3					3	3	3	3								
20	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste AC 14 surf ligante (
	Operários de pavimentação	4					4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Servente	3					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Motorista de Pesados	6					6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Manobrador	3					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
21	Deteção, levantamento ou rebaixamento de caixas de visita Ø600 pa																	
	Servente	2																
	Pedreiro	1											2					
													1					
22	Deteção, levantamento ou rebaixamento de sumidouros para a cota c																	
	Servente	2																
	Pedreiro	1																
23	Deteção, levantamento ou rebaixamento de válvulas de corte de água																	
	Servente	2																
	Pedreiro	1																
24	Levantamento e recolocação de calçada grossa 0.15x0.15 m, em berr																	
	Servente	2					2											
	Motorista de Pesados	1					1											
	Pedreiro	2					2											
	Manobrador	1					1											
25	CAP.4 - OBRAS DE ARTE E DRENAGEM PLUVIAL																	
26	Construção de valetas em cimento, incluindo escavações e remoções																	
	Servente	3				3	3	3	3	3								
	Motorista de Pesados	1				1	1	1	1	1								
	Pedreiro	2				2	2	2	2	2								
	Manobrador	3				3	3	3	3	3								
27	Construção de serventias com tubo em zona de entradas de habit																	
28	caleira Ø300, h - 187 mm, base plana																	
	Servente	1								1	1							
	Motorista de Pesados	1								1	1							
	Pedreiro	1								1	1							
	Manobrador	1								1	1							
29	Construção de bocas em betão C16/20 com # Ø10 // 0.15, nos aqu																	
30	Ø 300																	
31	Bocas em Aterro																	
	Servente	3						3	3									
	Motorista de Pesados	1						1	1									
	Pedreiro	2						2	2									
	Manobrador	1						1	1									
32	Bocas em Escavação																	
	Servente	3						3	3	3								
	Motorista de Pesados	1						1	1	1								
	Pedreiro	2						2	2	2								
	Manobrador	1						1	1	1								
33	Ø 400																	
34	Bocas em Aterro																	
	Servente	3								3								
	Motorista de Pesados	1								1								
	Pedreiro	2								2								
	Manobrador	1								1								
35	Bocas em Escavação																	
	Servente	3									3							
	Motorista de Pesados	1									1							
	Pedreiro	2									2							
	Manobrador	1									1							
36	CAP.5 -EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA																	

Freguesia de Pombal / Asfaltagem de Estradas e Caminhos na Freguesia
(Arruamentos em Alto dos Crespos, Crespos, Monte da Cavadinha,
Malhos, Afonsos, Cavadinha e Roussa) - Proc. Nº 14/2020

Prazo de Execução: 90 dias



ID	Actividades / Recursos	Unidades mobilizadas	Mar '20	16	23	30	06	Apr '20	13	20	27	04	May '20	11	18	25	01	08	Jun '20	15
37	Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação sobre o pavimento, u																			
38	LBC c/ 0.10 m																			
	Servente	3															3	3		
	Motorista de Pesados	1															1	1		
39	LBT c/ 0.10 m - traço 3/4																			
	Servente	3																3		
	Motorista de Pesados	1																1		
40	Barras paragem c/ 0.60 m de largura																			
	Servente	3																3	3	
	Motorista de Pesados	1																1	1	
41	Fornecimento e colocação de guardas de segurança, constituída por v																			
	Servente	1																	3	
	Motorista de Pesados	1																	1	