





























"Construção, Beneficiação e Reparação de Redes de Água (Reparação de Roturas, Aplicação / Substituição de Válvulas de Seccionamento, Execução de Ramais e de Pequenas Ampliações da Rede de Abastecimento Público de Água no Concelho de Pombal)																					
Plano_M.O						Prazo: 540 dias															
ID		Nome da Tarefa	Qtd.	Duração	Início	Conclusão	11 fevereiro 02/02	22/03	21 Mai 10/05	28/06	01 setembro 16/08	04/10	11 dezembro 22/11	10/01	21 março 28/02	18/04	01 julh 06/06	25/07	12/09	11 outubro 31/10	
1		Prazo de Empreitada (540 dias)	1		Seg 16/03/20	Seg 20/09/21	16/03														20/09
2		Direção de Obra		396 dias	Seg 16/03/20	Seg 20/09/21	16/03														20/09
3		Consignação		396 dias	Seg 16/03/20	Seg 20/09/21	16/03														20/09
4		Montagem, Manutenção e Desmontagem de Estaleiro		396 dias	Seg 16/03/20	Seg 20/09/21	16/03	1 Encarregado + 2 Serventes													20/09
5		Roturas		396 dias	Seg 16/03/20	Seg 20/09/21															
6		Execução de Roturas em Tubagens PN10	459 un	396 dias	Seg 16/03/20	Seg 20/09/21	16/03	1 Canalizador + 1 Operador Maq.													20/09
7		Ramais Águas		396 dias	Seg 16/03/20	Seg 20/09/21															
8		Ramais Domiciliários 1"	70 un	396 dias	Seg 16/03/20	Seg 20/09/21	16/03	1 Canalizador + 1 Operador Maq.													20/09
9		Ramais Domiciliários 1"1/2	6 un	396 dias	Seg 16/03/20	Seg 20/09/21	16/03	1 Canalizador + 1 Operador Maq.													20/09
10		Fornecimento e Aplicação de Válvulas		396 dias	Seg 16/03/20	Seg 20/09/21	1 Canalizador + 1 Operador Maq.														
11		Até 90mm	30 un	396 dias	Seg 16/03/20	Seg 20/09/21	16/03	1 Canalizador + 1 Operador Maq.													20/09
12		> 90mm e < 200mm	10 un	396 dias	Seg 16/03/20	Seg 20/09/21	16/03	1 Canalizador + 1 Operador Maq.													20/09
13		> 200mm	2 un	396 dias	Seg 16/03/20	Seg 20/09/21	16/03	1 Canalizador + 1 Operador Maq.													20/09
14		Prolongamento de Rede de Abastecimento Público de Água		396 dias	Seg 16/03/20	Seg 20/09/21															
15		DN 63mm	900 ml	396 dias	Seg 16/03/20	Seg 20/09/21	16/03	1 Canalizador + 1 Operador Maq.													20/09
16		DN 90mm	200 ml	396 dias	Seg 16/03/20	Seg 20/09/21	16/03	1 Canalizador + 1 Operador Maq.													20/09
17		Reposições de Pavimentos nas Pequenas Ampliações		396 dias	Seg 16/03/20	Seg 20/09/21															
18		Reposição de Pavimento Betuminoso AC14	880 m²	396 dias	Seg 16/03/20	Seg 20/09/21	16/03	1 Enc. + 2 Operadores + 2 Serventes													20/09
		Tarefa		Resumo de Projeto		Marco Agregado		Tarefa Inativa		Apenas-duração		Apenas-conclusão									
		Dividir		Agrupar por Sumário		Progresso Agregado		Marco Inativo		Resumo da Agregação Manual		Prazo									
		Marco		Tarefa Agregada		Tarefas Externas		Resumo Inativo		Resumo Manual		Tarefa Crítica									
		Sumário		Tarefa Crítica Agregada		Marco Externo		Tarefa Manual		Apenas início		Progresso	