

PLANO DE TRABALHOS

Concurso

OBRA: Construção e Beneficiação de Reservatórios (Beneficiação dos Reservatórios de Pedrogueira e Espaço Envolvente)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias

Item	Atividade	Duração	Início	Fim	Gantt Chart																											
					Nov '19	Dez '19	Jan '20	Fev '20	Mar '20	Abr '20	Mai '20	Jun '20																				
1	Construção e Beneficiação de Reservatórios (Beneficiação dos	90 d	Dom 01/12/19	Sex 28/02/20	1																											
2	TRABALHOS ACESSÓRIOS	90 d	Dom 01/12/19	Sex 28/02/20	2																											
3	Estaleiro	89 d	Seg 02/12/19	Sex 28/02/20	3																											
4	Meios de elevação	60 d	Qua 04/12/19	Sáb 01/02/20	4																											
5	DPSS	90 d	Dom 01/12/19	Sex 28/02/20	5																											
6	Telas finais	1 d	Sex 28/02/20	Sex 28/02/20	6																											
7	RESERVATÓRIOS APOIADOS (interior)	35 d	Qua 04/12/19	Ter 07/01/20	7																											
8	Preparação e reparação	10 d	Qua 04/12/19	Sex 13/12/19	8																											
9	Impermeabilização	20 d	Sáb 14/12/19	Qui 02/01/20	9																											
10	Complementares	5 d	Sex 03/01/20	Ter 07/01/20	10																											
11	RESERVATÓRIOS APOIADOS (exterior)	30 d	Qua 08/01/20	Qui 06/02/20	11																											
12	Preparação e reparação	5 d	Qua 08/01/20	Dom 12/01/20	12																											
13	Pintura	20 d	Seg 13/01/20	Sáb 01/02/20	13																											
14	Complementares	5 d	Dom 02/02/20	Qui 06/02/20	14																											
15	RESERVATÓRIOS APOIADOS (cobertura)	22 d	Sex 07/02/20	Sex 28/02/20	15																											
16	Preparação e reparação	5 d	Sex 07/02/20	Ter 11/02/20	16																											
17	Impermeabilização	12 d	Qua 12/02/20	Dom 23/02/20	17																											
18	Complementares	5 d	Seg 24/02/20	Sex 28/02/20	18																											
19	RESERVATÓRIO ELEVADO (exteriores)	25 d	Seg 09/12/19	Qui 02/01/20	19																											
20	Preparação e reparação	5 d	Seg 09/12/19	Sex 13/12/19	20																											
21	Pintura	15 d	Sáb 14/12/19	Sáb 28/12/19	21																											
22	Complementares	5 d	Dom 29/12/19	Qui 02/01/20	22																											
23	RESERVATÓRIO ELEVADO (cobertura)	15 d	Sex 03/01/20	Sex 17/01/20	23																											
24	Preparação e reparação	5 d	Sex 03/01/20	Ter 07/01/20	24																											
25	Impermeabilização	5 d	Qua 08/01/20	Dom 12/01/20	25																											
26	Complementares	5 d	Seg 13/01/20	Sex 17/01/20	26																											
27	ILUMINAÇÃO	5 d	Sáb 18/01/20	Qua 22/01/20	27																											
28	Instalação	5 d	Sáb 18/01/20	Qua 22/01/20	28																											
29	VEDAÇÃO E EXTERIOR	30 d	Qui 23/01/20	Sex 21/02/20	29																											
30	Construção	15 d	Qui 23/01/20	Qui 06/02/20	30																											
31	Vedação	5 d	Sex 07/02/20	Ter 11/02/20	31																											
32	Pavimento	10 d	Qua 12/02/20	Sex 21/02/20	32																											
33	DIVERSOS	7 d	Sáb 22/02/20	Sex 28/02/20	33																											
34	Construção	5 d	Sáb 22/02/20	Qua 26/02/20	34																											
35	Higienização	2 d	Qui 27/02/20	Sex 28/02/20	35																											

Legenda:

Tarefa



Etapa



Divisão



Data limite



Tarefa crítica



Resumo



Resumo do projeto



Jul '20	Ago '20	Set '20	Out '20	Nov '20	Dez '20	Jan '21	Fev '21	Mar '21	Abr '21	Mai '21	Jun '21	Jul '21	Ago '21	Set '21	Out '21
29 06 13 20 27 03 10 17 24 31	07 14 21 28	05 12 19 26	02 09 16 23 30	07 14 21 28	04 11 18 25	01 08 15 22	01 08 15 22	29 05 12 19 26	03 10 17 24 31	07 14 21 28	05 12 19 26	02 09 16 23 30	06 13 20 27	04 11 18 25	01
<p>o dos</p>															

Legenda:
 Tarefa
 Tarefa crítica
 Etapa
 Divisão
 Data limite
 Resumo do projeto