

Dono De Obra: Câmara Municipal de Pombal

Empreitada "REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO ENVOLVENTE AO CONVENTO DO CARMO"

PLANO DE TRABALHOS

DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS			DURAÇÃO																							
Item	Designação	Meses	1				2				3				4				5							
		Semanas	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	TRABALHOS PREPARATORIOS	18 861,71 €	<div></div>																							
2	Lancis	5 311,20 €	<div></div>																							
3	Pavimentação	34 033,86 €	<div></div>																							
4	Mobiliário Urbano	3 315,05 €	<div></div>																							
5	Sinalética Vertical	875,71 €	<div></div>																							
6	Paramentos Verticais	20 491,78 €	<div></div>																							
7	Plantações	742,50 €	<div></div>																							
8	Telas Finais de Arquitetura	198,92 €	<div></div>																							
9	Redes Eléctricas	25 292,00 €	<div></div>																							
10	Rede Pluvial	10 084,27 €	<div></div>																							
11	Rede de Rega	783,83 €	<div></div>																							

TOTAL DO ORÇAMENTO

119 990,83 €

PRAZO DE EXECUÇÃO 150 DIAS

Mogadouro de Baixo, 22 de julho de 2020

Dono De Obra: Câmara Municipal de Pombal

Empreitada "REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO ENVOLVENTE AO CONVENTO DO CARMO"

PLANO DE PAGAMENTOS

DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS			Meses				1				2				3				4				5			
Item	Designação	Totais/Cap	Semanas				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS	18 861,71 €								3 772,34 €				3 772,34 €				3 772,34 €				3 772,34 €				3 772,34 €
2	Lancis	5 311,20 €																5 311,20 €								
3	Pavimentação	34 033,86 €																9 723,96 €				19 447,92 €				4 861,98 €
4	Mobiliário Urbano	3 315,05 €																								3 315,05 €
5	Sinalética Vertical	875,71 €																								875,71 €
6	Paramentos Verticais	20 491,78 €								12 295,07 €				8 196,71 €												
7	Plantações	742,50 €																								742,50 €
8	Telas Finais de Arquitetura	198,92 €																								198,92 €
9	Redes Eléctricas	25 292,00 €												7 226,29 €				14 452,57 €				3 613,14 €				
10	Rede Pluvial	10 084,27 €								3 781,60 €				5 042,14 €				1 260,53 €								
11	Rede de Rega	783,83 €																								783,83 €
TOTAIS MENSAIS										19 849,01 €				24 237,47 €				34 520,61 €				26 833,40 €				14 550,33 €
%										16,54%				20,20%				28,77%				22,36%				12,13%
ACUMULADOS										19 849,01 €				44 086,49 €				78 607,09 €				105 440,50 €				119 990,83 €
%										16,54%				36,74%				65,51%				87,87%				100,00%

TOTAL DO ORÇAMENTO

119 990,83 €

PRAZO DE EXECUÇÃO 150 DIAS

Mogadouro de Baixo, 22 de julho de 2020

Dono De Obra: Câmara Municipal de Pombal

Empreitada "REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO ENVOLVENTE AO CONVENTO DO CARMO"

PLANO DE MÃO DE OBRA

Designação	Meses				1				2				3				4				5			
	Semanas				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Director técnico *					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Topógrafo					1																		1	
Encarregado					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Manobrador					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Motorista					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pedreiro					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2	2	2	2
Servente					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Calceteiro																	3	3	3	3				
Eletricista													2	2	2	2								
Jardineiro																						2		
Canalizador																				2	2			
Pintor									2															
Total Semanal					8	7	7	7	7	9	7	7	7	9	9	9	10	8	8	8	9	9	9	8
Total Mensal					7				8				9				9				9			

* Afectos à obra mas não permanente em obra

PRAZO DE EXECUÇÃO 150 DIAS

Mogadouro de Baixo, 22 de julho de 2020

Dono De Obra: Câmara Municipal de Pombal

Empreitada "REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO ENVOLVENTE AO CONVENTO DO CARMO"

PLANO DE EQUIPAMENTOS

Designação	Meses				1				2				3				4				5			
	Semanas				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Carrinha de Apoio c\ depósito de gasóleo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Camião basculante C/ GRUA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Carrinha ligeira com caixa basculante	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Giratória de rastos 8 ton	1	1																						
Giratória de rastos 3 ton	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Mini pá carregadora	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Saltitão	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
Cilindro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Placa vibratória	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Betoneira de 160 l	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gerador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ferramentas e equipamentos diversos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total Semanal	13	13	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	9	8	6	6	6	6	6	6
Total Mensal	12				11				11				10				7							


PRAZO DE EXECUÇÃO 150 DIAS

Mogadouro de Baixo, 22 de julho de 2020

Dono De Obra: Câmara Municipal de Pombal

Empreitada "REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO ENVOLVENTE AO CONVENTO DO CARMO"

CRONOGRAMA FINANCEIRO



PRAZO DE EXECUÇÃO 150 DIAS

Mogadouro de Baixo, 22 de julho de 2020