

Nome da Tarefa		Un	Quantidade de Trabalho (A)	Duração Dias Úteis (B)	rendimento Reais Obtidos (C=A/B)	Equipa Operacional / Trabalho	Frente Operacional / Trabalho	Relação Mobilidade [Actividades Antecessoras]	Relação Mobilidade [Actividades Sucessoras]	Relação Mobilidade [Folga Total de Recuperação]	Relação Mobilidade Actividade Crítica]																																					
												D	S	T	Q	S1 Q	S	S	D	S	T	Q	S2 Q	S	S	D	S	T	Q	S3 Q	S	S	D	S	T	Q	S4 Q	S	S	D	S	T	Q	S5 Q				
1	Consignação		0	1 d	0				3	0 d	Sim																																					
2	Freguesia de Pombal / Asfaltagem de estradas e caminhos na Freguesia (Arruamentos em Quinta do Regato)		0	22 d	0	EAG	R			0 d	Sim																																					
3	Preparação e planeamento da obra		0	4 d	0			1	7,8	0 d	Sim																																					
4	Freguesia de Pombal / Asfaltagem de estradas e caminhos na Freguesia (Arruamentos em Quinta do Regato)		0	18 d	0					0 d	Sim																																					
5	1 - CAP.1 - MOVIMENTOS DE TERRAS		0	18 d	0					0 d	Sim																																					
6	1.1 - Corte, levantamento e remoção de pavimentos existentes, incluindo transporte e gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em destino final compatível com as exigências legais adoptando métodos de valorização ou eliminação e elaboração		0	6 d	0					0 d	Sim																																					
7	1.1.1 - macadame betuminoso c/ 0,06 m média	m2	62	6 d	10,33	ECG	C	3	11	0 d	Sim																																					
8	1.2 - Regularização do empedrado existente, incluindo enchimento de depressões com tout-venant de 1.ª, rega, compactação e limpeza do material solto (varredura).	m2	3587	6 d	597,83	ECG	C	3	11	0 d	Sim																																					
9	1.3 - Alçamento de bermas com tout-venant na formação da caixa, incluindo regularização e compactação.	m3	26,75	3 d	8,92	ECG	C	12		0 d	Sim																																					
10	2 - CAP.2 - PAVIMENTOS		0	9 d	0					0 d	Sim																																					
11	2.1 - Fornecimento e aplicação de camada de AC 20 bin (MB), 0,05m de espessura após compactação antecedida rega com impregnação betuminosa C40 B4 (ECI) à taxa 1,0	m2	1457,5	1 d	1457,5	ECB	D	7,8	14	0 d	Sim																																					
12	2.2 - Fornecimento e aplicação de camada de AC 14 surf ligante (BB), com 0,05m de espessura após compactação antecedida de rega de colagem com emulsão betuminosa	m2	4116	2 d	2058	ECB	D	14	9	0 d	Sim																																					
13	3 - CAP.3 - OBRAS DE ARTE E DRENAGEM PLUVIAL		0	6 d	0					0 d	Sim																																					
14	3.1 - Construção de valetas em cimento, incluindo escavações e remoções de terras e fundação devidamente consolidada de acordo com o desenho anexo.	m	270	6 d	45	ED1	B	11	12	0 d	Sim																																					
15	NOTA: Tendo em conta as condicionantes das actividades (condições climáticas, eventuais serviços afectados, etc.), foram devidamente ponderados para a mais perfeita execução dos		0	1 d	0					16 d	Não																																					



Tarefa Normal		Folga de Recuperação		Marca		Frentes de Trabalho		Resumo Inativo		Apenas-duração		Resumo Manual		Apenas-conclusão		Marco Externo	
Tarefa Crítica		Folga Livre		Frente Operacional		Marco Inativo		Tarefa Manual		Resumo de Agregação Manual		Apenas início		Tarefas Externas			