

"Freguesia de Pombal / Asfaltagem de estradas e caminhos na Freguesia (Arruamentos em Quinta do Regato)"

ID	Equipas por Actividade	Duração	Rendimentos Reais Obtidos	Un	Equipa Operacional / Trabalho	Frente Operacional / Trabalho	Un. de Atribuição	Grupo de Recurso																														
									S1					S2					M1					S3					S4					S5				
									S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D		
1	Consignação	1 d	0																																			
2	Freguesia de Pombal / Asfaltagem de estradas e caminhos na Freguesia (Arruamento	22 d	0		EAG	R		Equipa Completa;Mão-de-obra																														
	Equipa de acompanhamento ambiental		0				1	Equipa Completa	1	1	1	1				1	1	1	1	1				1	1	1	1											
	Equipa de acompanhamento arqueológico		0				1	Equipa Completa	1	1	1	1				1	1	1	1	1				1	1	1	1											
	Técnico de Segurança a 100%		0				1	Mão-de-obra	1	1	1	1				1	1	1	1	1				1	1	1	1											
	Técnico de Qualidade		0				1	Mão-de-obra	1	1	1	1				1	1	1	1	1				1	1	1	1											
	Director técnico da empreitada		0				1	Mão-de-obra	1	1	1	1				1	1	1	1	1				1	1	1	1											
	Representante permanente na obra		0				1	Mão-de-obra	1	1	1	1				1	1	1	1	1				1	1	1	1											
	Encarregado geral		0				1	Mão-de-obra	1	1	1	1				1	1	1	1	1				1	1	1	1											
	Encarregado de Estrada		0				1	Mão-de-obra	1	1	1	1				1	1	1	1	1				1	1	1	1											
3	Preparação e planeamento da obra	4 d	0																																			
4	Freguesia de Pombal / Asfaltagem de estradas e caminhos na Freguesia (Arruam	18 d	0																																			
5	1 - CAP.1 - MOVIMENTOS DE TERRAS	18 d	0																																			
6	1.1 - Corte, levantamento e remoção de pavimentos existentes, incluindo ti	6 d	0																																			
7	1.1.1 - macadame betuminoso c/ 0.06 m média	6 d	10,33	m2	ECG	C		Equipamento;Mão-de-obra																														
	Pá carregadora		0				1	Equipamento						1	1	1	1	1		1																		
	Escavadora giratória		0				1	Equipamento						1	1	1	1	1		1																		
	Rectro escavadora		0				1	Equipamento						1	1	1	1	1		1																		
	Moto-niveladora		0				1	Equipamento						1	1	1	1	1		1																		
	Cilindro vibratório		0				2	Equipamento						2	2	2	2	2		2																		
	Tractor com Jopper		0				1	Equipamento						1	1	1	1	1		1																		
	Camião		0				4	Equipamento						4	4	4	4	4		4																		
	Conjunto de Ferramenta Diversa		0				1	Equipamento						1	1	1	1	1		1																		
	Oficial		0				1	Mão-de-obra						1	1	1	1	1		1																		
	Servente		0				3	Mão-de-obra						3	3	3	3	3		3																		
	Manobrador de máquinas		0				5	Mão-de-obra						5	5	5	5	5		5																		
	Motorista		0				4	Mão-de-obra						4	4	4	4	4		4																		
8	1.2 - Regularização do empedrado existente, incluindo enchimento de depressõ	6 d	597,83	m2	ECG	C		Equipamento;Mão-de-obra																														
	Pá carregadora		0				1	Equipamento						1	1	1	1	1		1																		
	Escavadora giratória		0				1	Equipamento						1	1	1	1	1		1																		
	Rectro escavadora		0				1	Equipamento						1	1	1	1	1		1																		
	Moto-niveladora		0				1	Equipamento						1	1	1	1	1		1																		
	Cilindro vibratório		0				2	Equipamento						2	2	2	2	2		2																		
	Tractor com Jopper		0				1	Equipamento						1	1	1	1	1		1																		
	Camião		0				4	Equipamento						4	4	4	4	4		4																		
	Conjunto de Ferramenta Diversa		0				1	Equipamento						1	1	1	1	1		1																		
	Oficial		0				1	Mão-de-obra						1	1	1	1	1		1																		
	Servente		0				3	Mão-de-obra						3	3	3	3	3		3																		
	Manobrador de máquinas		0				5	Mão-de-obra						5	5	5	5	5		5																		
	Motorista		0				4	Mão-de-obra						4	4	4	4	4		4																		
9	1.3 - Alteamento de bermas com tout-venant na formação da caixa, incluindo re	3 d	8,92	m3	ECG	C		Equipamento;Mão-de-obra																														
	Pá carregadora		0				1	Equipamento																	1	1	1											
	Escavadora giratória		0				1	Equipamento																	1	1	1											
	Rectro escavadora		0				1	Equipamento																	1	1	1											
	Moto-niveladora		0				1	Equipamento																	1	1	1											
	Cilindro vibratório		0				2	Equipamento																	2	2	2											
	Tractor com Jopper		0				1	Equipamento																	1	1	1											
	Camião		0				4	Equipamento																	4	4	4											
	Conjunto de Ferramenta Diversa		0				1	Equipamento																	1	1	1											
	Oficial		0				1	Mão-de-obra																	1	1	1											
	Servente		0				3	Mão-de-obra																	3	3	3											
	Manobrador de máquinas		0				5	Mão-de-obra																	5	5	5											
	Motorista		0				4	Mão-de-obra																	4	4	4											
10	2 - CAP.2 - PAVIMENTOS	9 d	0																																			
11	2.1 - Fornecimento e aplicação de camada de AC 20 bin (MB), 0,05m de espess	1 d	1457,5	m2	ECB	D		Equipamento;Mão-de-obra																														
	Central asfáltica		0				1	Equipamento												1																		
	Pavimentadora		0				1	Equipamento												1																		
	Cilindro de rolos		0																																			

"Freguesia de Pombal / Asfaltagem de estradas e caminhos na Freguesia (Arruamentos em Quinta do Regato)"

ID	Equipas por Actividade	Duração	Rendimentos Reais Obtidos	Un	Equipa Operacional / Trabalho	Frente Operacional / Trabalho	Un. de Atribuição	Grupo de Recurso																								
									M1																							
									S1				S2				S3				S4				S5							
S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S
	Central asfáltica		0				1	Equipamento																								
	Pavimentadora		0				1	Equipamento																								
	Cilindro de rolos		0				1	Equipamento																								
	Cilindro de pneus		0				1	Equipamento																								
	Placa compactadora		0				1	Equipamento																								
	Bobcat com vassoura / fresa		0				1	Equipamento																								
	Fresadora		0				1	Equipamento																								
	Camião		0				6	Equipamento																								
	Camião com emulsão		0				1	Equipamento																								
	Camião com água		0				1	Equipamento																								
	Oficial		0				1	Mão-de-obra																								
	Servente		0				4	Mão-de-obra																								
	Espalhador de betume		0				1	Mão-de-obra																								
	Regularizador de betuminoso		0				1	Mão-de-obra																								
	Manobrador de máquinas		0				5	Mão-de-obra																								
	Motorista		0				8	Mão-de-obra																								
13	3 - CAP.3 - OBRAS DE ARTE E DRENAGEM PLUVIAL	6 d	0																													
14	3.1 - Construção de valetas em cimento, incluindo escavações e remoções de t	6 d	45	m	ED1	B		Equipamento;Mão-de-obra																								
	Escavadora giratória		0				1	Equipamento										1	1	1					1	1	1					
	Rectro escavadora		0				1	Equipamento										1	1	1					1	1	1					
	Camião		0				3	Equipamento										3	3	3					3	3	3					
	Betoneira		0				1	Equipamento										1	1	1					1	1	1					
	Auto-Betoneira com Doseamento		0				1	Equipamento										1	1	1					1	1	1					
	Máquina de Moldar Valetas e Lancis		0				1	Equipamento										1	1	1					1	1	1					
	Conjunto de cofragem plana		0				1	Equipamento										1	1	1					1	1	1					
	Vibrador de betão		0				1	Equipamento										1	1	1					1	1	1					
	Pedreiro		0				2	Mão-de-obra										2	2	2					2	2	2					
	Ferrageiro		0				1	Mão-de-obra										1	1	1					1	1	1					
	Oficial		0				1	Mão-de-obra										1	1	1					1	1	1					
	Servente		0				3	Mão-de-obra										3	3	3					3	3	3					
	Manobrador de máquinas		0				4	Mão-de-obra										4	4	4					4	4	4					
	Motorista		0				3	Mão-de-obra										3	3	3					3	3	3					
15	NOTA: Tendo em conta as condicionantes das actividades (condições climatéricas, ev	1 d	0																													