























































ID		Modo de Tarefa	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Conclusão	Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4					
								S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
1			Município de Pombal- Empreitada: Beneficiação e Conservação do Mercado dos Agricultores/ Mercado Local/ Cadeias Curtas.	29 792 hrs	120 dias	Sex 07/08/20	Sex 04/12/20																		
			Empilhador Telescópico Manitou 1637	960 hrs		Sex 07/08/20	Sex 04/12/20	600h	1.400h	1.400h	1.400h	2.152h	2.016h	2.016h	2.016h	2.016h	1.728h	1.680h	1.680h	2.248h	1.944h	1.688h	1.568h	1.448h	792h
			Camião Volvo 26T basculante	960 hrs		Sex 07/08/20	Sex 04/12/20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Carinha Renault Master	960 hrs		Sex 07/08/20	Sex 04/12/20	24h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	40h
								100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
								24h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	40h
3			I - ESTALEIRO	9 600 hrs	120 dias	Sex 07/08/20	Sex 04/12/20																		
			Contentores de Resíduos	960 hrs		Sex 07/08/20	Sex 04/12/20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Andaimes	960 hrs		Sex 07/08/20	Sex 04/12/20	24h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	40h
			Equipamento diverso de canalizad	960 hrs		Sex 07/08/20	Sex 04/12/20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Equipamento diverso de electricist	960 hrs		Sex 07/08/20	Sex 04/12/20	24h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	40h
			Vedações periféricas	960 hrs		Sex 07/08/20	Sex 04/12/20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Andaime de rodas	960 hrs		Sex 07/08/20	Sex 04/12/20	24h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	40h
								100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
								24h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	40h
4			II - DEMOLIÇÕES	2 000 hrs	25 dias	Sex 07/08/20	Seg 31/08/20																		
			Rebarbadora	200 hrs		Sex 07/08/20	Seg 31/08/20	100%	100%	100%	100%	100%													
			Serra circular	200 hrs		Sex 07/08/20	Seg 31/08/20	24h	56h	56h	56h	8h													
			Carro de mão	200 hrs		Sex 07/08/20	Seg 31/08/20	100%	100%	100%	100%	100%													
			Betoneira LISTER LIS 250l	200 hrs		Sex 07/08/20	Seg 31/08/20	24h	56h	56h	56h	8h													
			Martelos eléctricos...	200 hrs		Sex 07/08/20	Seg 31/08/20	100%	100%	100%	100%	100%													
			Carroteadora	200 hrs		Sex 07/08/20	Seg 31/08/20	24h	56h	56h	56h	8h													
			Picadeira	200 hrs		Sex 07/08/20	Seg 31/08/20	100%	100%	100%	100%	100%													
			Aparafusadoras	200 hrs		Sex 07/08/20	Seg 31/08/20	24h	56h	56h	56h	8h													
								100%	100%	100%	100%	100%													
								24h	56h	56h	56h	8h													
5			III - LIMPEZAS	1 056 hrs	22 dias	Ter 01/09/20	Ter 22/09/20																		
			Berbequim misturador	176 hrs		Ter 01/09/20	Ter 22/09/20					100%	100%	100%	100%										
			Andaime de rodas	176 hrs		Ter 01/09/20	Ter 22/09/20					48h	56h	56h	16h										
			Maquina de lavar a alta pressão	176 hrs		Ter 01/09/20	Ter 22/09/20					100%	100%	100%	100%										
												48h	56h	56h	16h										
6			IV - TRATAMENTOS E IMPERMEABIL	1 584 hrs	22 dias	Ter 06/10/20	Ter 27/10/20																		
			Carro de mão	176 hrs		Ter 06/10/20	Ter 27/10/20									432h	504h	504h	144h						
			Vibradores de betão DYNAPAC Af	176 hrs		Ter 06/10/20	Ter 27/10/20									100%	100%	100%	100%						
			Betoneira LISTER LIS 250l	176 hrs		Ter 06/10/20	Ter 27/10/20									48h	56h	56h	16h						
			Equipamento diversos de imperme	176 hrs		Ter 06/10/20	Ter 27/10/20									100%	100%	100%	100%						
			Pistola mastiques	176 hrs		Ter 06/10/20	Ter 27/10/20									48h	56h	56h	16h						
																100%	100%	100%	100%						
												48h	56h	56h	16h										
7			V - COBERTURA	4 200 hrs	35 dias	Ter 01/09/20	Seg 05/10/20																		
			Rebarbadora	280 hrs		Ter 01/09/20	Seg 05/10/20					720h	840h	840h	840h	840h	120h								
			Serra circular	280 hrs		Ter 01/09/20	Seg 05/10/20					100%	100%	100%	100%	100%	100%								
			Berbequins	280 hrs		Ter 01/09/20	Seg 05/10/20					48h	56h	56h	56h	56h	8h								
			Betoneira LISTER LIS 250l	280 hrs		Ter 01/09/20	Seg 05/10/20					100%	100%	100%	100%	100%	100%								
			Equipamento diverso de impermea	280 hrs		Ter 01/09/20	Seg 05/10/20					48h	56h	56h	56h	56h	8h								
												100%	100%	100%	100%	100%	100%								
												48h	56h	56h	56h	8h									

ID	Modo de Tarefa	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Conclusão	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
		Equipamento diverso de serralharia	280 hrs		Ter 01/09/20	Seg 05/10/20					100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		Equipamento diverso de ladrilhado	280 hrs		Ter 01/09/20	Seg 05/10/20					100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		Pistola mastiques	280 hrs		Ter 01/09/20	Seg 05/10/20					100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		Aparafusadoras	280 hrs		Ter 01/09/20	Seg 05/10/20					100%	100%	100%	100%	100%	100%								
8		VI - ACABAMENTOS - PINTURAS	2 160 hrs	45 dias	Qua 23/09/20	Sex 06/11/20					48h	56h	56h	56h	56h	8h								
		Equipamento diverso de pintura	360 hrs		Qua 23/09/20	Sex 06/11/20								100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		Andaime de rodas	360 hrs		Qua 23/09/20	Sex 06/11/20								100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		Equipamentos de protecção de pin	360 hrs		Qua 23/09/20	Sex 06/11/20								100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		Escadotes	360 hrs		Qua 23/09/20	Sex 06/11/20								100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
9		VII - RECOLHA DE ÁGUAS SUPERFIC	3 328 hrs	32 dias	Seg 26/10/20	Qui 26/11/20								40h	56h	56h	56h	56h	56h	40h				
		Rebarbadora	256 hrs		Seg 26/10/20	Qui 26/11/20													728h	728h	728h	728h	416h	
		Carro de mão	256 hrs		Seg 26/10/20	Qui 26/11/20													100%	100%	100%	100%	100%	
		Máquina de corte de ladrilhos	256 hrs		Seg 26/10/20	Qui 26/11/20													100%	100%	100%	100%	100%	
		Betoneira LISTER LIS 250l	256 hrs		Seg 26/10/20	Qui 26/11/20													100%	100%	100%	100%	100%	
		Berbequim misturador	256 hrs		Seg 26/10/20	Qui 26/11/20													100%	100%	100%	100%	100%	
		Equipamento diverso de ladrilhado	256 hrs		Seg 26/10/20	Qui 26/11/20													100%	100%	100%	100%	100%	
		Equipamento diverso de canalizad	256 hrs		Seg 26/10/20	Qui 26/11/20													100%	100%	100%	100%	100%	
10		VIII - SERRALHARIAS ALUMINIOS	240 hrs	6 dias	Qua 28/10/20	Seg 02/11/20													200h	40h				
		Equipamento diverso de serralharia	48 hrs		Qua 28/10/20	Seg 02/11/20													100%	100%				
11		IX - PAVIMENTOS	224 hrs	4 dias	Ter 01/09/20	Sex 04/09/20													40h	8h				
		Carro de mão	32 hrs		Ter 01/09/20	Sex 04/09/20																		
		Betoneira LISTER LIS 250l	32 hrs		Ter 01/09/20	Sex 04/09/20																		
		Equipamento diverso de ladrilhado	32 hrs		Ter 01/09/20	Sex 04/09/20																		
12		X - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	16 hrs	1 dia	Sáb 07/11/20	Sáb 07/11/20																		
		Equipamento diverso de canalizad	8 hrs		Sáb 07/11/20	Sáb 07/11/20																		
13		XI - REDE ELECTRICA	200 hrs	5 dias	Sáb 07/11/20	Qua 11/11/20																		
		Equipamento diverso de electricist	40 hrs		Sáb 07/11/20	Qua 11/11/20																		
		Andaime de rodas	40 hrs		Sáb 07/11/20	Qua 11/11/20																		
		Escadotes	40 hrs		Sáb 07/11/20	Qua 11/11/20																		
14		XII - EQUIPAMENTOS	256 hrs	4 dias	Sex 27/11/20	Seg 30/11/20																		
		Rebarbadora	32 hrs		Sex 27/11/20	Seg 30/11/20																		
		Berbequins	32 hrs		Sex 27/11/20	Seg 30/11/20																		
		Carro de mão	32 hrs		Sex 27/11/20	Seg 30/11/20																		
		Betoneira LISTER LIS 250l	32 hrs		Sex 27/11/20	Seg 30/11/20																		
		Martelos eléctricos...	32 hrs		Sex 27/11/20	Seg 30/11/20																		
		Aparafusadoras	32 hrs		Sex 27/11/20	Seg 30/11/20																		
15		XIII - DIVERSOS	128 hrs	4 dias	Ter 01/12/20	Sex 04/12/20																		



EMPREITADA:"Beneficiação e Conservação do Mercado dos Agricultores/ Mercado Local/ Cadeias Curtas."

Prazo de Execução: 120 dias de calendário

ID		Modo de Tarefa	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Conclusão	Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4					
			Carro de mão	32 hrs		Ter 01/12/20	Sex 04/12/20	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
			Betoneira LISTER LIS 250l	32 hrs		Ter 01/12/20	Sex 04/12/20																		100%
																									32h
																									100%
																									32h