









(Prazo de execução 120 dias)

ID	Modo de Tarefa	WBS de Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Un	Quant.	Rendimen	Custo	Início	Conclusão	Predecess	Nomes de Recursos	Mês 2																																																			
													Q	S	S	D	S2	S	T	Q	Q	S	S	D	S3	S	T	Q	Q	S	S	D	S4	S	T	Q	Q	S	S	D	S5	S	T	Q	Q	S	S	D	S6	S	T	Q	Q	S	S	D	S7	S	T	Q	Q	S	S	D
1		1	Município de Pombal- Empreitada: Beneficiação e Conservação do Mercado dos Agricultores/ Mercado Local/ Cadeias Curtas.	120 dias				216 300,00 €	Sex 07/08/20	Sex 04/12/20		Director Técnico da Empreitada;Encar. Geral;Carrinha																																																				
2		1.1	Auto de Consignação dos Trabalhos	0 dias				0,00 €	Sex 07/08/20	Sex 07/08/20																																																						
3		1.2	I - ESTALEIRO	120 dias	vg	1	0,01	5 767,50 €	Sex 07/08/20	Sex 04/12/20	2II	Pedreiros;Servent																																																				
4		1.3	II - DEMOLIÇÕES	25 dias	vg	1	0,04	6 691,65 €	Sex 07/08/20	Seg 31/08/20	3II	Pedreiros;Servent																																																				
5		1.4	III - LIMPEZAS	22 dias	vg	1	0,05	16 923,26 €	Ter 01/09/20	Ter 22/09/20	4	Serventes;Pedreir																																																				
6		1.5	IV - TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	22 dias	vg	1	0,05	14 557,50 €	Ter 06/10/20	Ter 27/10/20	7	Pedreiros;Servent LISTER LIS																																																				
7		1.6	V - COBERTURA	35 dias	vg	1	0,03	60 924,05 €	Ter 01/09/20	Seg 05/10/20	4	Pedreiros;Servent																																																				
8		1.7	VI - ACABAMENTOS - PINTURAS	45 dias	vg	1	0,02	26 643,81 €	Qua 23/09/20	Sex 06/11/20	5	Pintores;Ajudante																																																				
9		1.8	VII - RECOLHA DE ÁGUAS SUPERFICIAIS C	32 dias	vg	1	0,03	50 468,56 €	Seg 26/10/20	Qui 26/11/20	7CI+20 d	Pedreiros;Servent																																																				
10		1.9	VIII - SERRALHARIAS ALUMINIOS	6 dias	vg	1	0,17	19 982,21 €	Qua 28/10/20	Seg 02/11/20	6	Serralheiros;Equip																																																				
11		1.10	IX - PAVIMENTOS	4 dias	vg	1	0,25	4 073,94 €	Ter 01/09/20	Sex 04/09/20	4	Pedreiros;Servent																																																				
12		1.11	X - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1 dia	vg	1	1	1 711,04 €	Sáb 07/11/20	Sáb 07/11/20	8	Canalizadores;Eq																																																				
13		1.12	XI - REDE ELECTRICA	5 dias	vg	1	0,2	3 994,38 €	Sáb 07/11/20	Qua 11/11/20	8	Electricistas;Equip																																																				
14		1.13	XII - EQUIPAMENTOS	4 dias	vg	1	0,25	2 457,00 €	Sex 27/11/20	Seg 30/11/20	9	Pedreiros;Servent																																																				
15		1.14	XIII - DIVERSOS	4 dias	vg	1	0,25	2 105,10 €	Ter 01/12/20	Sex 04/12/20	14	Pedreiros;Servent																																																				
16		1.15	Auto de recepção provisória	0 dias				0,00 €	Sex 04/12/20	Sex 04/12/20	15CC																																																					

Tarefa		Sumário		Marco Inativo		Apenas-duração		Apenas início		Marco Externo		Crítica Divisão	
Dividir		Resumo de Projeto		Resumo Inativo		Resumo da Agregação Manual		Apenas-conclusão		Prazo		Progresso	
Marco		Tarefa Inativa		Tarefa Manual		Resumo Manual		Tarefas Externas		Crítica		Progresso Manual	



Tarefa	Sumário	Marco Inativo	Apenas-duração	Apenas início	Marco Externo	Critica Divisão	Progresso
Dividir	Resumo de Projeto	Resumo Inativo	Resumo da Agregação Manual	Apenas-conclusão	Prazo	Progresso	Progresso
Marco	Tarefa Inativa	Tarefa Manual	Resumo Manual	Tarefas Externas	Critica	Progresso Manual	Progresso Manual