

ID	Modo de Tarefa	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Conclusão	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
1		Município de Pombal- Empreitada: Aquisição, construção, beneficiação e Reparação de outros Edifícios (Edifícios dos Correios - Guia.)	11 488 hrs	60 dias	Qui 24/09/20	Dom 22/11/20									
		Empilhador Telescópico Manitou 1637	480 hrs		Qui 24/09/20	Dom 22/11/20	800h	1 400h	1 208h	1 176h	1 336h	1 544h	1 288h	1 304h	1 432h
		Camião Volvo 26T basculante	480 hrs		Qui 24/09/20	Dom 22/11/20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Caminha Renault Master	480 hrs		Qui 24/09/20	Dom 22/11/20	32h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h
3		I - ESTALEIRO	4 800 hrs	60 dias	Qui 24/09/20	Dom 22/11/20									
		Contentores de Resíduos	480 hrs		Qui 24/09/20	Dom 22/11/20	32h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h
		Andaimes	480 hrs		Qui 24/09/20	Dom 22/11/20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Equipamento diverso de canalizad	480 hrs		Qui 24/09/20	Dom 22/11/20	32h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h
		Equipamento diverso de electricist	480 hrs		Qui 24/09/20	Dom 22/11/20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Vedações periféricas	480 hrs		Qui 24/09/20	Dom 22/11/20	32h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h	56h
		Andaime de rodas	480 hrs		Qui 24/09/20	Dom 22/11/20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4		II - REMOÇÕES E TRABALHOS PREP	960 hrs	12 dias	Qui 24/09/20	Seg 05/10/20									
		Rebarbadora	96 hrs		Qui 24/09/20	Seg 05/10/20	32h	56h	80h						
		Serra circular	96 hrs		Qui 24/09/20	Seg 05/10/20	100%	100%	100%						
		Carro de mão	96 hrs		Qui 24/09/20	Seg 05/10/20	32h	56h	8h						
		Betoneira LISTER LIS 250l	96 hrs		Qui 24/09/20	Seg 05/10/20	100%	100%	100%						
		Martelos eléctricos...	96 hrs		Qui 24/09/20	Seg 05/10/20	32h	56h	8h						
		Caroteadora	96 hrs		Qui 24/09/20	Seg 05/10/20	100%	100%	100%						
		Picadeira	96 hrs		Qui 24/09/20	Seg 05/10/20	32h	56h	8h						
		Aparafusadoras	96 hrs		Qui 24/09/20	Seg 05/10/20	100%	100%	100%						
5		III - COBERTURAS	864 hrs	18 dias	Ter 06/10/20	Sex 23/10/20									
		Rebarbadora	144 hrs		Ter 06/10/20	Sex 23/10/20			288h	336h	240h				
		Carro de mão	144 hrs		Ter 06/10/20	Sex 23/10/20			100%	100%	100%				
		Betoneira LISTER LIS 250l	144 hrs		Ter 06/10/20	Sex 23/10/20			48h	56h	40h				
6		IV - REVESTIMENTO DE PAREDES E	1 408 hrs	22 dias	Sáb 24/10/20	Sáb 14/11/20									
		Carro de mão	176 hrs		Sáb 24/10/20	Sáb 14/11/20					128h	448h	448h	384h	
		Betoneira LISTER LIS 250l	176 hrs		Sáb 24/10/20	Sáb 14/11/20					100%	100%	100%	100%	
		Equipamento diverso de pintura	176 hrs		Sáb 24/10/20	Sáb 14/11/20					16h	56h	56h	48h	
		Pistola mastiques	176 hrs		Sáb 24/10/20	Sáb 14/11/20					100%	100%	100%	100%	
7		V - PAVIMENTOS	192 hrs	4 dias	Ter 17/11/20	Sex 20/11/20									
		Equipamento diverso de pintura	32 hrs		Ter 17/11/20	Sex 20/11/20									192h
		Lixadora	32 hrs		Ter 17/11/20	Sex 20/11/20									100%
		Afagadora de tacos	32 hrs		Ter 17/11/20	Sex 20/11/20									32h
		Equipamento de taqueiro	32 hrs		Ter 17/11/20	Sex 20/11/20									100%
8		VI - SERRALHARIAS	80 hrs	2 dias	Dom 15/11/20	Seg 16/11/20									
		Equipamento diverso de serralhari	16 hrs		Dom 15/11/20	Seg 16/11/20								40h	40h
														100%	100%
														8h	8h

ID	Modo de Tarefa	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Conclusão	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
		Andaime de rodas	16 hrs	Dom 15/11/20	Seg 16/11/20									100%	100%
		Escadotes	16 hrs	Dom 15/11/20	Seg 16/11/20									8h	8h
9		VII - CARPINTARIAS	80 hrs 2 dias	Sáb 21/11/20	Dom 22/11/20									8h	8h
		Equipamento diverso de pintura	16 hrs	Sáb 21/11/20	Dom 22/11/20										80h
		Equipamento diverso de carpintaria	16 hrs	Sáb 21/11/20	Dom 22/11/20										100%
10		VIII - REDE ELECTRICA	40 hrs 1 dia	Dom 15/11/20	Dom 15/11/20										100%
		Equipamento diverso de electricista	8 hrs	Dom 15/11/20	Dom 15/11/20										16h
		Andaime de rodas	8 hrs	Dom 15/11/20	Dom 15/11/20										40h
		Escadotes	8 hrs	Dom 15/11/20	Dom 15/11/20										100%
11		IX - REDE DE ESGOTOS	384 hrs 6 dias	Sáb 24/10/20	Qui 29/10/20										8h
		Carro de mão	48 hrs	Sáb 24/10/20	Qui 29/10/20						128h	256h			
		Equipamento diverso de canalização	48 hrs	Sáb 24/10/20	Qui 29/10/20						100%	100%			
		Equipamento de visionamento	48 hrs	Sáb 24/10/20	Qui 29/10/20						16h	32h			
12		X - DIVERSOS	280 hrs 5 dias	Ter 17/11/20	Sáb 21/11/20						100%	100%			
		Carro de mão	40 hrs	Ter 17/11/20	Sáb 21/11/20						16h	32h			
		Equipamento diverso de pintura	40 hrs	Ter 17/11/20	Sáb 21/11/20										280h
		Equipamento diverso de canalização	40 hrs	Ter 17/11/20	Sáb 21/11/20										100%
															40h