

PLANO TRABALHOS

Cod	Descrição	Dias Sequidos	Dias uteis	Qtd	Un	Rend.	Prede cessora	Nomes de Recursos	S-2	S-1	S1	S2	Mês 1 S3	S4	S5	S6
	Freguesia de Louriçal / Asfaltagem de estradas e caminhos na Freguesia (Reparação de pavimentos em arruamentos Lugar de Casais D'Além)	30 dias	22 dias	0												
1	CAP.1 - ENCARGOS GERAIS	30 dias	22 dias	0												
1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com a regulamentação em vigor, fornecimento e implementação do regsito no livro de obra.	30 dias	22 dias	0	un	0,00 un/dia		CAMIAO GRUA;RETROESCA OBRA;AJUDANTE; CIVIL;ENCARREGA GERAL;MOTORIST DE								
1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde.	30 dias	22 dias	0	un	0,00 un/dia	2II	THST								
1.3	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar n.º 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colo	30 dias	22 dias	0	un	0,00 un/dia	2II	SINALIZAÇÃO OBRA[100];CARRI TRANSPORTE;CHE DE EQUIPA								
1.4	Implementação do Plano de Gestão de Residos de Construção e Demolição.	30 dias	22 dias	0	un	0,00 un/dia	2II	TR (técnico de resíduos)								
2	CAP.2 - MOVIMENTOS DE TERRAS	7 dias	5 dias	0												
2.1	Limpeza de vegetação, corte e regularização de bermas para posterior enchimento com tout-venant.	2 dias	2 dias	1171	m2	585,50 m2/dia	2II+1 dia	MOTONIVELADOR MECÂNICA;MINI-I DE								
2.2	Frezagem camada macadame betuminoso c/ 50mm esp. média, (apenas zona vala de saneamento) incluindo transporte e gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em destino final compatível com as exigências legais adoptando métodos de valorização	5 dias	3 dias	1477,2	m2	492,40 m2/dia	7	FRESE DE ASFALTO;MARTEL ELETTRICO;VASSOU MECÂNICA;CISTE DE ÁGUA;OPERADOR								
3	CAP.3 - PAVIMENTOS	16 dias	12 dias	0												
3.1	Fornecimento e aplicação de camada de Regularização AC20 (MB), (apenas zona vala de saneamento) espessura variável entre 0,04 a 0,08, após compactação antecedida de rega de impregnação / colagem com emulsão betuminosa C60 B4 à taxa 1,0 Kg/m².	8 dias	6 dias	203,85	ton	33,98 ton/dia	8	CAMIÃO[3];MOTO DE ÁGUA;PAVIMENT. DE BETUMINOSOS;CH DE								
3.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste AC 14 surf ligante (BB), com 0,06m de espessura após compactação antecedida de rega de colagem / impregnação com emulsão betuminosa C60 B4 à taxa 1,00 Kg/m².	8 dias	6 dias	5423,25	m2	903,88 m2/dia	10	CAMIÃO[3];MOTO DE ÁGUA;PAVIMENT. DE BETUMINOSOS;CH DE								
4	CAP.4 - OBRAS DE ARTE E DRENAGEM PLUVIAL	6 dias	4 dias	0		0,00 /dia										
4.1	Reperfilamento de valetas, incluindo escavações e remoções de terras e fundação devidamente consolidada de acordo com o desenho anexo.	6 dias	4 dias	486	ml	121,50 ml/dia	11	MOTONIVELADORA DE EQUIPAMENTOS[3]								