

Alberto Franco da Conceição, Uni. Lda



| Morada: Estrada da Zambujeira, N. °14 Alcanadas 2440-202 Batalha
| Tel.: 910 615 184 | 910 086 086
| E-mail: afconceicao@sapo.pt
| NIF: 515228630
| Alvará N.º 91888 - Pub
| www.amconstrucoes.pt

I) Plano de Trabalhos

Consignação	Prazo: 60 dias	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Capítulo 1	Estaleiro									
Capítulo 2	Revestimento de paredes exteriores, interiores e tetos									
Capítulo 3	Cobertura									
Capítulo 4	Carpintarias									
Capítulo 5	WC e rede de águas									
Capítulo 6	Arranjos Exteriores									
Capítulo 7	Rede de Esgotos									
Capítulo 8	Muros de Suporte									

II) Plano de Mão de Obra

Consignação	Prazo: 60 dias	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Capítulo 1	Estaleiro									
Dias de mão de obra previstos	Diretor de Obra	2								3
	2 Pedreiros	2								3
	Servente	2								3
Capítulo 2	Revestimento de paredes exteriores, interiores e tetos									
Dias de mão de obra previstos	Pedreiro		5	3	2					
	Servente		5	3	2					

Alberto Franco da Conceição, Uni. Lda

	2 Pintores		5	5	4					
Capítulo 3	Cobertura									
Dias de mão de obra previstos	2 Pedreiros	3								
	Servente	3								
Capítulo 4	Carpintarias									
Dias de mão de obra previstos	Carpinteiro		5							
Capítulo 5	WC e rede de águas									
Dias de mão de obra previstos	Canalizador							3	5	1
	2 Pedreiros							3	5	1
	Servente							3	5	1
Capítulo 6	Arranjos Exteriores									
Dias de mão de obra previstos	3 Pedreiros					5	5			
	Servente					3				
Capítulo 7	Rede de Esgotos									
Dias de mão de obra previstos	Técnico Visionamento de Esgotos							3		
	2 Pedreiros							5	3	
	Servente							5	3	
Capítulo 8	Muros de Suporte									
Dias de mão de obra previstos	Maquinista			3	2					
	3 Pedreiros			5	5					
	2 Serventes			5	5					

III) Plano de Equipamentos

Consignação	Prazo: 60 dias	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Capítulo 1	Estaleiro									
Dias de utilização previstos	Vedação da obra	7	7	7	7	7	7	7	7	3

Alberto Franco da Conceição, Uni. Lda

	Ferramentas diversas de pedreiro	2								3
Capítulo 2	Revestimento de paredes exteriores, interiores e tetos									
Dias de utilização previstos	Ferramentas diversas de pedreiro		5	5	4					
	Ferramentas diversas de pintor		5	5	4					
Capítulo 3	Cobertura									
Dias de utilização previstos	Ferramentas diversas de pedreiro	3								
	Máquina de pressão	2								
Capítulo 4	Carpintarias									
Dias de utilização previstos	Ferramentas diversas de carpinteiro		5							
Capítulo 5	WC e rede de águas									
Dias de utilização previstos	Ferramentas diversas de canalizador							3	5	1
	Ferramentas diversas de pedreiro							3	5	
Capítulo 6	Arranjos Exteriores									
Dias de utilização previstos	Ferramentas diversas de pedreiro					5	5			
	Camião					5				
Capítulo 7	Rede de Esgotos									
Dias de utilização previstos	Camião Limpeza							2		
	Ferramentas diversas de pedreiro							5	3	
Capítulo 8	Muros de Suporte									
Dias de utilização previstos	Mini-Giratória			3	2					
	Camião			3	2					
	Ferramentas diversas de pedreiro			5	5					

Alcanadas, 01 de Dezembro de 2020