



PLANO DE MÃO-DE-OBRA

Prazo de Execução: 180 dias



Beneficiação e Reparação de estradas e caminhos (Manutenção e Conservação corrente de vias municipais no concelho de Pombal) - Proc. n.º 64/2020

ID	Actividades / Recursos	S1	S2	Jan '21			S6	Fev '21			S10	Mar '21			S14	Abr '21			S18	Mai '21			S22	S23	S24	Jun '21		S26	S27
1	Beneficiação e Reparação de estradas e caminhos (Manutenção e Conservação corrente de vias municipais no conce																												
2	CAP.1 - ENCARGOS GERAIS																												
	Director de Obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Técnico de Segurança e Saúde	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Topógrafo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Administrativo de obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	CAP.2 - TRABALHOS ACESSÓRIOS																												
	Encarregado de 1ª	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
	Serventes	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3														
	Condutor Manobrador	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3														
	Motorista de Pesados	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3														
17	CAP.3 - PAVIMENTOS																												
	Encarregado de 1ª															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Serventes														4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Condutor Manobrador														4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Motorista de Pesados														10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
33	CAP.4 - TRABALHOS CONSTRUÇÃO CIVIL																												
	Encarregado de 1ª																						1	1	1				
	Serventes																					3	3	3					
	Motorista de Pesados																					1	1	1					