

Juvenal Alves Domingos, L.da

EMPREENHEIRO DE OBRAS PÚBLICAS * ELECTRICIDADE GERAL




Obra: "Requalificação Urbana de Governos – Vinagres – 2.ª Fase (Ligação das Redes de Electricidade e Telecomunicações às caixas de entrada das habitações)" Proc. n.º 69/2020

Plano de Trabalhos

Plano de Execução

M. Freya Ribeiro
Arquitecta

Tarefas	N.º de Ordem da Semana do Período Contratual															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Fases de Execução																
Estudo e Preparação	X															
Aprovisionamento	X															
Abertura de rossos, instalação de calhas e Tubos, passagem de cabos e religação de equipamentos existentes		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ensaio e arrumações finais																X



Juvenal Alves Domingos, L.da

EMPREENHEIRO DE OBRAS PÚBLICAS * ELECTRICIDADE GERAL




Obra: "Requalificação Urbana de Governos – Vinagres – 2.ª Fase (Ligação das Redes de Electricidade e Telecomunicações às caixas de entrada das habitações)" Proc. n.º 69/2020

por Juvenal Alves Domingos
A. Domingos

Plano de Equipamento

Equipamento	N.º de Ordem da Semana do Período Contratual															
Fases de Execução	Semana de execução															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Viatura Ligeira	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Barquinha	1			1		1		1		1		1		1		1
Retroscavadora															1	
Camião																1



Juvenal Alves Domingos, L.da

EMPREENHEIRO DE OBRAS PÚBLICAS * ELECTRICIDADE GERAL




"Requalificação Urbana de Governos – Vinagres – 2.ª Fase (Ligação das Redes de Eletricidade e Telecomunicações às caixas de entrada das habitações)" Proc. n.º 69/2020

Plano de Mão de Obra

Ms. Juvenal A. Domingos
A. Domingos

Mão de Obra	N.º de Ordem da Semana do Período Contratual
-------------	--

Fases de Execução	Semana de execução															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Encarregado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Eletricista	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Aj. Eletricista	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pedreiro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aj. Pedreiro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



Juvenal Alves Domingos, L.da

EMPREITEIRO DE OBRAS PÚBLICAS * ELECTRICIDADE GERAL



"Requalificação Urbana de Governos – Vinagres – 2.ª Fase (Ligação das Redes de Electricidade e Telecomunicações às caixas de entrada das habitações)" Proc. n.º 69/2020

Plano de Pagamento

João B. Silva
Amigo

Pagamento	N.º de Ordem da Semana do Período Contratual
-----------	--

Fases de Execução	Semana de execução															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Valor				25%				25%				25%				25%