

**Dono da Obra:** Município de Pombal

**Empreitada:** Beneficiação, Reparação e Conservação de Edifícios Escolares (Edifício Escola do Casalinho) Proc. n.º12/2015

**Procedimento:** 12/2015

**Prazo Execução:** 45 dias

		Mês						
		1				2		
		Semana						
Actividades		1	2	3	4	5	6	7
1	ESTALEIRO							
1.1	Montagem Estaleiro							
1.2	Manutenção Estaleiro							
1.3	Desmontagem Estaleiro							
2	DEMOLIÇÕES							
2.1	Remoção de Pavê							
2.2	Armazenamento de Pavê							
2.3	Relocalização de infraestruturas existentes							
3	BETÃO ARMADO							
3.1	Execução Cofragens							
3.2	Armaduras							
3.3	Betonagens							
4	COBERTURA							
4.1	Colocação de rufo							
4.2	Impermeabilização							
4.3	Colocação tubos de queda							
5	PINTURAS							
5.1	Pintura de Paredes							

Vale do Freixo, 19 de Março de 2015

**Dono da Obra:** Município de Pombal

**Empreitada:** Beneficiação, Reparação e Conservação de Edifícios Escolares (Edifício Escola do Casalinho) Proc. n.º12/2015

**Procedimento:** 12/2015

**Prazo Execução:** 45 dias

	Mês						
	1			2			
	Semana						
Mão-de-Obra	1	2	3	4	5	6	7
Engenheiro Civil	1	1	1	1	1	1	1
Pedreiro	2	3	3	3	3	3	
Servente	1	1	1	1	1	1	
Serralheiro						1	1
Impermeabilizador						1	1
Condutor/Manobrador de Máquinas	1	1					
Totais	5	6	5	5	5	7	3

Vale do Freixo, 19 de Março de 2015

**Dono da Obra:** Município de Pombal

**Empreitada:** Beneficiação, Reparação e Conservação de Edifícios Escolares (Edifício Escola do Casalinho) Proc. n.º12/2015

**Procedimento:** 12/2015

**Prazo Execução:** 45 dias

	Mês						
	1				2		
	Semana						
Equipamentos	1	2	3	4	5	6	7
Viatura transporte pessoal	1	1	1	1	1	1	1
Máquina Mini giratória	1	1	1	1	1	1	1
Carrinha basculante 3.50 ton	1	1	1	1	1	1	1
Moldes/Cimbres	1	1	1	1	1	1	1
Ferramentas diversas	1	1	1	1	1	1	1
Equipamentos Diversos	1	1	1	1	1	1	1
Totais	6	6	6	6	6	6	6

Vale do Freixo, 19 de Março de 2015



**Fernando Major Construções Unip. Lda.**

Rua Francisco Sá Carneiro  
Vale do Freixo | 2435-178 ESPITE  
Tel. 236 931 318 | Fax 236 932 333  
Email: fmu@major.pt

**Dono da Obra:** Município de Pombal

**Empreitada:** Beneficiação, Reparação e Conservação de Edifícios Escolares (Edifício Escola do Casalinho) Proc. n.º12/2015

**Procedimento:** 12/2015

**Prazo Execução:** 45 dias

**Valor da Proposta:** 7,607.36 €

Mês	Valor €	Acumulado €	Valor %	Acumulado %
Abril	5,071.57 €	5,071.57 €	66.67%	66.67%
Maio	2,535.79 €	7,607.36 €	33.33%	100.00%

Vale do Freixo, 19 de Março de 2015


**Dono da Obra:** Município de Pombal

**Empreitada:** Beneficiação, Reparação e Conservação de Edifícios Escolares  
(Edifício Escola do Casalinho) Proc. n.º12/2015

**Procedimento:** 12/2015

**Prazo Execução:** 45 dias

**Valor da Proposta:** 7,607.36 €



Vale do Freixo, 19 de Março de 2015