

### **Câmara Municipal de Pombal**

**"Arranjos Urbanísticos e Passeios nas Sedes de Freguesia (Requalificação da Rua António Varela Pinto, Rua de Santa Luzia e Rua Família Neves) - Proc. n.º 08/2015"**

Duração dos trabalhos: 45 dias

#### **PLANO DE MÃO DE OBRA AFECTA À OBRA**

MÃO-DE-OBRA AFECTA À OBRA	MESES				MESES	
	1				1	
	30 dias				30 dias	
<b>EQUIPA TÉCNICA</b>						
DIRECTOR TÉCNICO DE OBRA	1	1	1	1	1	1
TÉCNICO DE HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA	1	1	1	1	1	1
ENCARREGADO GERAL	1	1	1	1	1	1
<b>PRODUÇÃO</b>						
CONDUTORES/MANOBRADORES	2	2	2	2	2	2
CALCETEIROS	0	0	3	3	3	3
SERVENTES	2	2	2	2	2	2
PEDREIROS	2	2	1	1	0	0
<b>TOTAL SEMANAL</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

Cancelinha, 19 de fevereiro de 2015