

"Freguesia de Pombal / Asfaltagem de estradas e caminhos na Freguesia (Arruamentos em Charneca e Pombal) - Proc. n.º 16/2016"

	M1	M2	M3	M4	Total
Consignação					
FREGUESIA DE POMBAL / ASFALTAGEM DE ESTRADAS E CAMINHOS NA FREGUESIA (ARRUAMENTOS EM CHARNECA E POMBAL)					
Preparação e planeamento da obra					
FREGUESIA DE POMBAL / ASFALTAGEM DE ESTRADAS E CAMINHOS NA FREGUESIA (ARRUAMENTOS EM CHARNECA E POMBAL)					
1 - CAP.1 - ENCARGOS GERAIS					
01.01 a) - Montagem do estaleiro de acordo com a regulamentação em vigor, fornecimento e implementação do registo no livro de	25,23 €				25,23 €
01.01 b) - Desmontagem do estaleiro				25,22 €	25,22 €
01.02 - Implementação do Plano de Segurança e Saúde.	12,02 €	13,23 €	12,63 €	12,63 €	50,51 €
01.03 - Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar n.º 22A/98	59,50 €	65,44 €	62,47 €	62,47 €	249,88 €
01.04 - Implementação do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.	12,02 €	13,23 €	12,63 €	12,63 €	50,51 €
01.05 - Implantação e piquetagem da obra e infra-estruturas associadas ou existentes, compilação de cadastros de infra-estruturas,	36,07 €	39,68 €	37,88 €	37,88 €	151,51 €
2 - CAP.2 - MOVIMENTOS DE TERRAS					
02.01 - Regularização do empedrado existente, incluindo enchimento de depressões com tout-venant de 1.ª, rega, compactação		3.163,73 €	3.691,02 €	1.757,63 €	8.612,38 €
02.02 - Limpeza de vegetação, corte e regularização de bermas para posterior enchimento com tout-venant.		5.201,73 €	5.461,81 €	2.080,69 €	12.744,23 €
02.03 - Alenteamento de bermas com tout-venant na formação da caixa, incluindo regularização e compactação.		1.545,65 €	4.636,94 €	4.636,94 €	10.819,53 €
3 - CAP.3 - PAVIMENTOS					
03.01 - Fornecimento e aplicação de camada de desgaste AC 14 surf ligante (BB), com 0,06m de espessura após compactação		36.859,00 €	64.503,25 €	49.145,33 €	150.507,58 €
03.02 - Fornecimento e aplicação de camada de regularização AC 20 bin ligante (MB) com 0,04m de espessura média (regularização		5.674,97 €	7.448,40 €	4.256,23 €	17.379,60 €
03.03 - Fresagem ou escarificação do pavimento betuminoso existente, em média 0.06 m esp., incluindo reperfilamentos		156,32 €	273,57 €	208,43 €	638,32 €
03.04 - Detecção, levantamento ou rebaixamento de caixas de visita Ø600 para a cota do pavimento com remate em betuminoso		767,60 €	2.302,80 €	2.302,80 €	5.373,20 €
03.05 - Detecção, levantamento ou rebaixamento de sumidouros para a cota do pavimento com remate em betuminoso/ I.R.R.		72,14 €	216,43 €	216,43 €	505,00 €
03.06 - Detecção, levantamento ou rebaixamento de válvulas de corte de águas/ GÁS para a cota do pavimento com remate em		149,34 €	448,01 €	448,01 €	1.045,36 €
03.07 - Levantamento e recolocação de calçada grossa 0.11x0.11 m, em berma, valeta ou entradas garagens, no remate com		187,71 €	563,14 €	563,14 €	1.313,99 €
4 - CAP.4 - OBRAS DE ARTE E DRENAGEM PLUVIAL					
04.01 - Construção de valetas em cimento, incluindo escavações e remoções de terras e fundação devidamente consolidada de		3.660,07 €	5.490,10 €	3.660,07 €	12.810,24 €
04.02 - Construção de serventias em tubo PVC SN8 de Ø 250 m caso seja precedidas de valeta em cimento, devidamente		415,54 €	623,31 €	415,54 €	1.454,39 €
04.03 - Construção de bocas em betão C16/20 com Ø 100 // 0.15, nos aquedutos e muros de testa 0,20 m acima do pavimento,					
04.03.01 - Ø 300					
04.03.01.01 - Bocas em Aterro	1.599,84 €	177,76 €			1.777,60 €
04.03.01.02 - Bocas em Escavação	1.818,00 €	202,00 €			2.020,00 €
04.03.02 - Ø 400					
04.03.02.01 - Bocas em Aterro	499,95 €	55,55 €			555,50 €
04.03.02.02 - Bocas em Escavação	568,13 €	63,13 €			631,26 €
04.04 - Construção de aquedutos em tubo PVC corrugado SN4, incluindo o fornecimento, envolvimento em betão C12/15 com	1.832,54 €	203,62 €			2.036,16 €
5 - CAP.5 -EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA					
05.01 - Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação sobre o pavimento, utilizando materiais de acordo com as características e					
05.01.01 - LBC c/ 0.12 m			513,69 €	599,30 €	1.112,99 €
05.01.02 - LBT c/ 0.12 m - traço 3/4			15,77 €	18,40 €	34,17 €
05.01.03 - LBTc (0.30) 0.40/0.30			19,38 €	22,62 €	42,00 €
05.01.04 - Barras paragem c/ 0.60 m de largura			1.155,05 €	1.347,55 €	2.502,60 €
05.01.05 - Stop			81,39 €	94,95 €	176,34 €
05.01.06 - Raias Oblíquas			108,35 €	126,40 €	234,75 €

"Freguesia de Pombal / Asfaltagem de estradas e caminhos na Freguesia (Arruamentos em Charneca e Pombal) - Proc. n.º 16/2016"

	M1	M2	M3	M4	Total
05.01.07 - Pintura de passadeira a ser executada mecânicamente ou manualmente (faixas com 4,00x0.50), com 2 barras de			454,97 €	530,79 €	985,76 €
05.02 - Fornecimento e colocação de sinalização vertical de "código", com dimensões de acordo com a legislação em vigor,					
05.02.01 - H4			457,92 €	534,24 €	992,16 €
05.03 - Fornecimento e colocação de guardas de segurança, constituída por vigas metálicas de dupla onda com comprimento de			4.002,89 €	4.670,03 €	8.672,92 €
NOTA: Tendo em conta as condicionantes das actividades (condições climáticas, eventuais serviços afectados, etc.), foram					
Total	6.463,30 €	58.687,44 €	102.593,80 €	77.786,35 €	245.530,89 €