



Delfim de Jesus Martins & Irmão, Lda.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 DIAS

PLANO DE TRABALHOS

DONO DE OBRA: Municipio de Pombal

EMPREITADA: "Construção Beneficiação e Reparação de redes de água (Substituição de Conduta de Água em Ramalhais, Obstruída por Calcário)"

ID	Descrição das actividades	Duração	Quant.	Un	REND/DIA	Custo	S-2	S-1	S1	S2	M1	S3
1	EMPREITADA:Construção Beneficiação e Reparação de redes de água (Substituição de Conduta de Água em Ramalhais, Obstruída por Calcário)	8 d	0		0	4.861,50 €						
2	CONSIGNAÇÃO - (30 dias após a Contrato)	0 d	0		#ERRO	0,00 €						
3	1 - MOVIMENTO DE TERRAS	8 d	0		0	2.762,20 €						
4	As dimensões em planta são as indicadas no projecto, não foram consideradas quaisquer acréscimo destinados à execução de moldes, entivações, empolamentos, corte, (serragem no caso	8 d	0		0	2.762,20 €						
5	Corte a disco e escavação mecânica em terreno de qualquer natureza, incluindo baldeação e remoção, em conduta elevatória, adutora gravítica e distribuidora.	8 d	290	m³	36	829,40 €						
6	Regularização geral do fundo da vala, incluindo compactação, todos os trabalhos e materiais.	8 d	320	m²	40	188,80 €						
7	Aterro compactado a maço na formação de almofada com 0,10 m de espessura e envolvimento das condutas até 0,15 m acima do extradorso dos tubos com pó de pedra, incluindo todos os	8 d	85	m³	11	535,50 €						
8	Aterro por camadas de 0,20 m de espessura, regadas e compactadas com meios mecânicos apropriados, com terras provenientes da escavação ou outras importadas, se as da	8 d	230	m³	29	448,50 €						
9	Transporte a depósito de produtos sobrantes, incluindo remoções e todos os trabalhos.	8 d	130	m³	16	135,20 €						
10	Fornecimento e colocação de tout-venant de 1.ª classe, aplicado por 2 camadas de 0,15 m de espessura, depois de compactadas no aterro da vala.	8 d	110	m³	14	624,80 €						
11	2 - TUBAGEM	8 d	0		0	1.379,30 €						
12	Fornecimento e assentamento em vala de tubagem em PVC, DN 125, PN10 e colocação de fita de sinalização com inscrição "águas" a cerca de 0,40m do extradorso da tubagem, incluindo todos os trabalhos e	8 d	290	ml	36	1.093,30 €						
13	Assentamento em vala de tubagem em PVC, DN 125, PN10 e colocação de fita de sinalização com inscrição "águas" a cerca de 0,40m do extradorso da tubagem, incluindo todos os trabalhos e	8 d	200	ml	25	286,00 €						
14	3 - ACESSÓRIOS E COMPONENTES DAS REDES	8 d	0		0	155,00 €						
15	Fornecimento e montagem dos seguintes acessórios em FFD, incluindo todos os trabalhos e materiais.	8 d	0		0	155,00 €						
16	Tê de redução em ferro fundido dúctil DN125 x 63mm	8 d	1	un	0	85,00 €						
17	Ligação de B.I. existente à nova conduta a instalar	8 d	2	un	0	70,00 €						
18	4 - RAMAIS	8 d	0		0	240,00 €						
19	Ligação dos ramais existentes à nova conduta construída	8 d	12	un	2	240,00 €						
20	5 - ESTALEIRO	8 d	0		0	325,00 €						
21	Montagem e desmontagem de estaleiro.	8 d	1	un	0	325,00 €						
22	RECEPÇÃO PROVISÓRIA	0 d	0		#ERRO	0,00 €						

ACTIVIDADE



ACTIVIDADE CRÍTICA



ACTIVIDADE PONTUAL



ACTIVIDADE SUMÁRIA



ACTIVIDADE CONTÍNUA

