



## MEMÓRIA JUSTIFICATIVA E DESCRITIVA DO MODO DE EXECUÇÃO DA OBRA

### 1- OBJECTO:

A execução dos trabalhos relativos à **Empreitada de “Espaço Verde na Quinta da Formiga (Demolição das antigas Oficinas Municipais)”**, será conduzida em conformidade com as peças do projecto, Caderno de Encargos, disposições regulamentares e normas ou especificações adequadas.

### 2- DESCRIÇÃO GERAL DOS TRABALHOS:

No caso específico dos trabalhos em causa, os trabalhos a executar são dos seguintes tipos:

- a) Trabalhos Preparatórios;
- b) Gestão de RCD's;
- c) Desativação, demolição e remoção de infra- estruturas;
- d) Demolições, desmontagens e remoções diversas;
- e) Desmantelamento de tanques de combustível;
- f) Movimento de Terras;



## 2- PROCESSOS CONSTRUTIVOS:

Todos os trabalhos, mesmo os não discriminados no Caderno de Encargos, mas previstos no projecto entregue, serão executados com o máximo de cuidado e perfeição, segundo as regras da boa técnica, depois da aprovação da fiscalização.

Todos os trabalhos serão executados de modo a não porem em causa a segurança dos utilizadores dos arruamentos adjacentes e do pessoal que os executa, sempre no respeito pelas mais elevadas regras de segurança, quer as impostas pelo Município de Pombal, ou outra entidade ou autoridade na matéria, quer pelo bom senso.

## 4- MEIOS HUMANOS E EQUIPAMENTOS:

Os meios Humanos a utilizar na execução dos trabalhos descritos anteriormente, compreendem a utilização de pessoal especializado e também dispomos de técnicos superiores, que serão responsáveis pela direcção técnica da obra, pela programação da obra e pelo cumprimento das normas de segurança.

Serão utilizados equipamentos na realização dos trabalhos atrás designados, tais como:

- Giratória;
- Retroescavadora;
- Camiões basculantes;
- Camião grua;
- Plataforma elevatória;

Morada  
Contribuinte nº  
Tel. nº  
Fax nº  
E-mail

**Pombais, Infesto, 3230-344 Penela**  
503 954 233  
351-239569579  
351-239561129  
**penelatterraplanagens@gmail.com**



- Cabina de descontaminação;
- Tesoura demolidora de maxilas;
- Martelo electropneumático;
- Niveladora;
- Cilindro;
- Viatura ligeira para transporte de pessoal;
- Outros pequenos equipamentos não especificados, mas essenciais à correcta execução dos trabalhos.

## 5- ESTALEIRO:

Está previsto um Estaleiro de apoio ao correcto desenvolvimento da obra e às boas normas de execução. A Penelaplanagens, Lda. dispõe de um estaleiro central relativamente próximo do local da obra, o que garante um acompanhamento permanente ao nível de direcção, planeamento e segurança da empreitada, permitindo uma maior eficácia com maior economia;

## 6- SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO:

Caso a Empreitada a Concurso nos seja Adjudicada, desenvolveremos e/ou adaptaremos o Plano de Segurança e Saúde (PSS) dentro do prazo legal, de modo a garantir o correcto cumprimento de todos os parâmetros de segurança de acordo com a legislação em vigor.

Todos os trabalhadores envolvidos na Empreitada serão equipados com Equipamento de Protecção Individual (E.P.I.) em cada uma das tarefas.



## 7- GESTÃO DE RESÍDUOS:

Caso a Empreitada a Concurso nos seja Adjudicada, desenvolveremos e/ou adaptaremos o plano de gestão de resíduos de obras de acordo com DL nº46/2008 de 12 de Março.

Penela, 11 de Agosto de 2016

---

(A Gerência)