

[illegible]



Empreitada de “Espaço Verde na Quinta da Formiga (Demolição das antigas Oficinas Municipais)”

Código	Designação dos Trabalhos	Quant.	Un.	Meses	1					2					3					4				
				Semanas	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				Dias	1-7	8-14	15-21	22-28	29-30	1-7	8-14	15-21	22-28	29-30	1-7	8-14	15-21	22-28	29-30	1-7	8-14	15-21	22-28	29-30
02.9	Demolição e remoção de todo o pavimento exterior em betão, incluindo carga descarga e transporte dos materiais sobrantes a vazadouro autorizado adoptando métodos de valorização ou eliminação e elaboração e entrega do Plano de Gestão de RCD (PPG) Dec.Lei 46/2008. Exige-se as cópias das guias de transporte e depósito do local de vazadouro. deve-se fazer triagem local entre betão contaminado com resíduos perigosos e Betão sem contaminação e adequar o destino final de acordo com a triagem prévia..	83	m³																					
02.10	Demolição e remoção de todos os elementos em betão que compõem a estrutura da fossa separadora de Hidrocarbonetos e pavimentos contaminados, incluindo carga descarga e transporte dos materiais sobrantes a vazadouro autorizado adoptando métodos de valorização ou eliminação e elaboração e entrega do Plano de Gestão de RCD (PPG) Dec.Lei 46/2008. Exige-se as cópias das guias de transporte e depósito do local de vazadouro.	33	m³																					
02.11	Limpeza / nivelamento geral superficial, de modo a garantir uma limpeza geral, estabilização de cotas, incluindo fornecimento de tout-venat de 1.º classe com 15cm de espessura, incluindo carga, descarga, transporte, espalhamento e todos os trabalhos necessários.	2700	m²																					
03	Cap.3 - Desmantelamento dos tanques de combustível																							
03.1	Preparação com limpeza das caixas das tampas de visita dos depósitos, desaperto e desmontagem das tubagens (enchimentos aspiração e respiros) abertura das tampas dos depósitos, aspiração de resíduos líquidos para tratamento (800 lts de gasóleo e 300 lts de gasolina), transporte dos resíduos líquidos para centro de tratamento e respectivo tratamento. Tratamento dos depósitos, recolha de resíduos sólidos restantes, degaseificação dos depósitos, encerramento das tubuladuras com espuma de poliuretano, remoção dos depósitos, demolição das caixas de visita e laje de betão de cobertura dos depósitos, escavação em volta dos depósitos para libertação dos mesmos, remoção dos depósitos com meios de elevação, carga, descarga e transporte a estaleiro ou vazadouro autorizado, enchimento dos buracos com fornecimento de terra para a cota do restante pavimento. Incluindo tratamento de todos os resíduos líquidos, sólidos, hidrocarbonetos, terras contaminadas e elaboração e entrega do Plano de Gestão de RCD (PPG) Dec.Lei 46/2008. Exige-se as cópias das guias de transporte e depósito do local de vazadouro. Informação do trabalho complementada na folha "Desmantelamento dos depósitos de combustível.pdf"	1	un																					

Penela, 11 de Agosto de 2016

Morada

Contribuinte nº

Tel. Nº

Fax nº

E-mail

Pombais, Infesto, 3230-344 Penela

503 954 233

351-239569579

351-239561129

penelaterraplanagens@gmail.com