

PLANO DE MÃO DE OBRA

ID	Código	Designação	Duração	Grupo de Recursos		S1	S2	
0		PT_8d	8 d					
1		ASSINATURA DO CONTRATO	1 d	MO				
		Eng.º Civil (Representante do Empreiteiro / Director Obra)		MO		1		
2		CONSIGNAÇÃO DA EMPREITADA	1 d	MO				
		Eng.º Civil (Representante do Empreiteiro / Director Obra)		MO		1		
3	1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo a implementação das regras	6 d	MO;EQ				
		Chefe de equipa		MO		1		1
		Operador / Manobrador		MO		1		1
		Servente		MO		2		
4	2	Demolição de muros de blocos existentes, com utilização dos desperdícios com	1 d	MO;EQ				
		Operador / Manobrador		MO		1		
		Motorista		MO		1		
		Servente		MO		1		
5	3	Execução de dreno conforme pormenor (MURO mc)	1 d	MO;EQ				
		Operador / Manobrador		MO		1		
		Servente		MO		2		
6	4	Execução de dreno conforme pormenor (MURO mc)	1 d	MO;EQ				
		Operador / Manobrador		MO		1		
		Servente		MO		2		
7	5	Fornecimento e colocação de caixa de recolha de águas pluviais provenientes c	1 d	MO;EQ				
		Servente		MO				2
		Pedreiro		MO				2
8	6	Execução de muro betão armado B30 A500 em muros de suporte de terras , e	1 d	MO;EQ				
		Operador da Central de betão hidráulico		MO		1		
		Chefe de equipa		MO		1		
		Servente		MO		2		
		Armador de Ferro		MO		2		
		Pedreiro		MO		2		
9	7	Execução de SAPATA DE muro betão armado B30 A500 em muros de suporte	2 d	MO;EQ				
		Operador da Central de betão hidráulico		MO		1		
		Chefe de equipa		MO		1		
		Servente		MO		2		
		Armador de Ferro		MO		2		
		Pedreiro		MO		2		
10	8	Fornecimento, transporte e colocação de material granular britado de granulom	2 d	MO;EQ				
		Operador / Manobrador		MO		1		
		Servente		MO		2		
		Pedreiro		MO		2		
11	9	Fornecimento e aplicação de manta geotextil entre solo natural e base em mate	2 d	MO;EQ				
		Servente		MO		2		
		Pedreiro		MO		1		
12	10	Fornecimento e aplicação de entivação completa em vala para execução de fur	2 d	MO;EQ				
		Operador / Manobrador		MO		1		
		Servente		MO		2		
		Pedreiro		MO		2		
13	11	Betão armado B30 A500 em estacas armadas com ferro Ø16mm, diâmetro de	1 d	MO;EQ				
		Operador da Central de betão hidráulico		MO		1		
		Chefe de equipa		MO		1		
		Operador / Manobrador		MO		2		2
		Servente		MO		2		
		Armador de Ferro		MO		2		
		Pedreiro		MO		2		
14	12	Execução de Pave de acordo com o pormenor anexo	1 d	MO;EQ				
		Operador / Manobrador		MO				1
		Servente		MO				2
15	13	Levantamento e raplicação de Pave	2 d	MO;EQ				
		Operador / Manobrador		MO		1		1
		Servente		MO		2		
16	14	Limpeza geral da obra	2 d	MO;EQ				
		Operador / Manobrador		MO				1
		Motorista		MO				1
		Servente		MO				2