

EMPREENHADA: "Acesso à Zona Industrial de Meirinhas, a partir do IC2 (KM 139+350) - (Integração Paisagística) - Proc. nº30/2017"

CLIENTE: Município de Pombal

Nº/REF.º: 043.0RC/17/CF

Proc. N.º: 30/2017

Data: 07-06-2017

PLANO DE TRABALHOS

| Código | Designação dos Trabalhos | Mês | | Mês 1 | | | | | Mês 2 | | |
|---------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|--|--|
| | | SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | | |
| | | DIAS | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-30 | 1-7 | 8-14 | | |
| | CONSIGNAÇÃO DA EMPREITADA | | | | | | | | | | |
| 1 | Capítulo I - Estaleiro | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo vedação opaca e fixa na zona de intervenção, a combinar com a fiscalização da obra, observação de todas as regras de segurança coletiva e individual, sinalização de segurança, limpeza geral da obra e fornecimento de livro de obra. Nota: A degradação inerente à ocupação do estaleiro deve ser recuperada pelo empreiteiro e à sua custa, assim que este for retirado. | vg | 1,00 | | | | | | | | |
| 1.2 | Implementação do Plano de Gestão de Resíduos de Construção | vg | 44,00 | | | | | | | | |
| 2 | Capítulo II - Estruturas Construídas | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Fornecimento e aplicação de outdoor com logotipo da Zona Industrial das Meirinhas, no local indicado na peça desenhada, com estrutura metálica pintada à cor RAL a definir em obra e lona com impressão de layout definido e todos os trabalhos e acessórios necessários. | Un. | 2,00 | | | | | | | | |
| 2.2 | Letras Decorativas em Inox | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Fornecimento e aplicação de letras decorativas em aço inox polido e escovado com a espessura de 4 mm e 0,80m de altura, cravadas no muro, no local indicado na peça desenhada e de acordo com o pormenor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, assim como limpeza final da obra, carga e transporte a vazadouro licenciado de materiais sobrantes. | Un. | 1,00 | | | | | | | | |
| 2.3 | Muro | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Fornecimento e execução de murete em blocos de betão 50x20x25 tipo "Artebel" ou semelhante, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, com altura variável aproximadamente 1,20m, no local definido em peça desenhada. Incluindo movimentação de terras para para abertura de fundações, compactação de fundo, cofragem e descofragem, fornecimento de betão de limpeza com 10 cm de espessura nas fundações, fundação com betão armado C20/25 e aço A400NR, com secção 0,50x0,20 co Ø 15//15, viga de cintagem superior com 0,40x0,20m com Ø810 - est Ø8//0,15 execução de pilaretes da mesma altura, espaçados 4 em 4 metros, com 0,20x0,20m com Ø815 e estribos com Ø8//15cm em betão armado C20/25 e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. | ml | 5,00 | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Fornecimento e execução de salpico, emboço e reboco areado fino com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução. | m² | 7,00 | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Fornecimento e aplicação de tinta plástica de cor branco, tipo "Robbialac" ou equivalente com 1 demão de primário e 3 demãos de tinta, sobre reboco, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. | m² | 7,00 | | | | | | | | |
| 2.3.4 | Revestimento de uma das fachadas e topo do muro a pedra calaária, conforme peça desenhada, incluindo cimento, cola, cortes, remates e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. | m² | 7,00 | | | | | | | | |
| 2.4 | Intervenção do muro existente | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Lavagem a jacto de água a alta pressão do muro com altura aproximada de 2,00m, incluindo remates e reparações necessárias. | m² | 2,00 | | | | | | | | |
| 2.4.2 | Fornecimento e execução de salpico, emboço e rebocado areado fino com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução. | m² | 7,00 | | | | | | | | |
| 2.4.3 | Fornecimento e aplicação de tinta plástica de cor branco, tipo "Robbialac" ou equivalente com 1 demão de primário e 3 demãos de tinta, sobre reboco, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. | m² | 6,00 | | | | | | | | |
| 2.5 | Muros de vedação | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Fornecimento e execução de muro, devidamente rebocado em ambas as faces e no topo, aplicação de primário, pintura com duas demãos de tinta (de cor a definir pela fiscalização), executado com blocos de cimento de 50x20x20, tipo "Artebel" ou semelhante, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, com altura média de 1,00 m acima do passeio, incluindo abertura de caboucos com remoção dos produtos de escavação, compactação do fundo, pilares de 3 em 3 m sobre lintel de fundação, lintel a meia altura e no topo (remate) do muro, cofragem e descofragem, fornecimento de betão de limpeza com 10 cm de espessura nas fundações, fundação com betão e todos os trabalhos necessários para o seu perfeito funcionamento. Muro limite de propriedade. | ml | 7,00 | | | | | | | | |
| 2.5.2 | Fornecimento e execução de muro em blocos de betão 50x20x20 tipo "Artebel" ou semelhante, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, com altura média de 1,50m, acima da viga de fundação, incluindo abertura de caboucos com remoção dos produtos de escavação, com pilares de 3 em 3 ml, com secção 0,20x0,20 com 4 Ø 8 - est Ø6//0,20, viga de fundação com 0,30x0,30 em betão C20/30 com Ø10 com est. Ø6//20 e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. | ml | 7,00 | | | | | | | | |
| 2.5.3 | Aplicação de rede plastificada (de cor a definir pela fiscalização) em toda a extensão do muro confinante com a via pública, até 1 metro de altura, incluindo o fornecimento de todos os acessórios necessários à sua aplicação. | ml | 2,0 | | | | | | | | |
| 3 | Capítulo III - Trabalhos Preliminares | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Remoção de raízes de eucalipto e pinheiro, incluindo todos os trabalhos necessários. | h | 2,00 | | | | | | | | |
| 4 | Capítulo IV - Diversos | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Vedações | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Fornecimento e assentamento de vedação de rede tipo "rede ovelheira" em postes de madeira tratada, incluindo a execução de maciços de fundação em betão e todos os trabalhos necessários. | ml | 7,00 | | | | | | | | |
| 5 | Capítulo V - Estrutura Verde | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Preparação do terreno | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Mobilização, despedregagem, regularização das superfícies do terreno destinado a plantações e sementeiras, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à boa execução, assim como limpeza final da obra, carga e transporte a vazadouro licenciado de materiais sobrantes, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. | m² | 2,00 | | | | | | | | |
| 5.1.2 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal com 10 cm de espessura. | m² | 3,00 | | | | | | | | |
| 5.2 | Árvores | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Fornecimento e plantação de árvores, com abertura e enchimento de covas com terra viva ou existente, criação de uma camada drenante em brita para árvore em caldeira, fertilização e rega, assim como limpeza final da obra, carga e transporte a vazadouro licenciado de materiais sobrantes, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do presente projeto. | | | | | | | | | | |
| 5.2.2 | Abertura das covas (1x1x1m) destinadas à plantação das árvores de grande porte com reção da terra de fundo da escavação e fornecimento de terra viva para enchimento, fertilizantes e correctivos. | Un. | 2,00 | | | | | | | | |
| 5.2.3 | Fornecimento e plantação de árvores em plumagem (forma natural), em vaso, incluindo enchimento das covas em | | | | | | | | | | |
| 5.2.3.1 | Cs - Cupressus sempervirens 'stricta' - H200/250 | Un. | 1,00 | | | | | | | | |
| 5.2.3.2 | Ba - Betula pendula - PAP 12/14 | Un. | 1,00 | | | | | | | | |
| 5.3 | Tutoragem | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | Fornecimento e colocação de tutores (2 por árvore) incluindo colocação de cintas largas de borracha (1 por tutor), todos os materiais necessários à boa execução, assim como limpeza final da obra, carga e transporte a vazadouro licenciado de materiais sobrantes, tudo de acordo com as peças desenhadas do presente projeto. | Un. | 1,00 | | | | | | | | |
| 5.4 | Arbustos | | | | | | | | | | |
| 5.4.1 | Fornecimento e plantação de arbustos e su-arbustos, com abertura e enchimento de covas com terra existente, fertilização e rega, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à boa execução, assim como limpeza final da obra, carga e transporte a vazadouro licenciado de materiais sobrantes, tudo de acordo com as peças desenhadas do presente projeto. | | | | | | | | | | |
| 5.4.1.1 | CL - Cupressocyparis leylandii - 30/40 | Un. | 1,00 | | | | | | | | |
| 5.4.1.2 | La - Lavandula stoechas - 20/30 | Un. | 1,00 | | | | | | | | |
| 5.4.1.3 | Ah - Atriplex halimus 20/30 | Un. | 1,00 | | | | | | | | |
| 5.4.1.4 | Cm - Crataegus monogyna 30/40 | Un. | 1,00 | | | | | | | | |
| 5.5 | Herbáceas | | | | | | | | | | |
| 5.5.1 | Sementeira da mistura de semente de prado de sequeiro | | | | | | | | | | |
| 5.5.1.1 | Mistura de sementes (40g/m²) de prado de sequeiro tipo A. Pereira Jordão à razão de : 255 Lm,25%Lp,24%Frr,20%Fa,2%Tp,2%Tc,2%Ti | m² | 3,00 | | | | | | | | |

Duração dos Trabalhos: 45,00 dias

EMPREITADA: "Acesso à Zona Industrial de Meirinhas, a partir do IC2 (KM 139+350) - (Integração Paisagística) - Proc. nº30/2017"

CLIENTE Município de Pombal

N/ REF.ª: 043.ORB/17/CF

Proc. N.º: 30/2017

Data: 07-06-2017

PLANO DE EQUIPAMENTO

| EQUIPAMENTO | Mês | Mês 1 | | | | | Mês 2 | | |
|-------------------------------|--------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| | SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| | DIAS | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-30 | 1-7 | 8-14 | 15 |
| CARRINHA DE APOIO | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAMIÃO | | | | | | | | 1 | |
| RECTRO-ESCAVADORA | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| BOBCAT | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CILINDRO | | | | | | 1 | 1 | | 1 |
| AUTOBETONEIRA DE 2,50 M3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KIT DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SEMI-REBOQUE PORTA-MÁQUINAS | | 1 | | | | | | | 1 |

Duração dos Trabalhos: 45,00 (dias)

EMPREITADA: "Acesso à Zona Industrial de Meirinhas, a partir do IC2 (KM 139+350) - (Integração Paisagística) - Proc. nº30/2017"

CLIENTE Município de Pombal

N/ REF.ª: 043.ORD/17/CF

Proc. N.º: 30/2017

Data: 07-06-2017

PLANO DE MÃO-de-OBRA

| CATEGORIA | Mês | Mês 1 | | | | | Mês 2 | | |
|-------------------------------|--------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| | SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| | DIAS | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 |
| DIRECTOR DE OBRA - Eng. CIVIL | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TÉCNICO DE SEGURANÇA | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENCARREGADO GERAL | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MANOBRADOR | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MOTORISTA | | 1 | | | | | | | 1 |
| PEDREIRO | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SERVENTE | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Duração dos Trabalhos: 45,00(dias)

EMPREITADA: "Acesso à Zona Industrial de Meirinhas, a partir do IC2 (KM 139+350) - (Integração Paisagística) - Proc. nº30/2017"
CLIENTE: Município de Pombal
N/ REF.º: 043.ORD/17/CF
Proc. N.º: 30/2017
Data: 07-06-2017

PLANO DE PAGAMENTOS

| Código | Designação dos Trabalhos | Mês | Mês 1 | | | | | Mês 2 | | | TOTAL |
|---------------------------|---|--------|------------|----------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------|-------------|
| | | SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
| | | DIAS | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-30 | 1-7 | 8-14 | 15 | |
| 1 | Capítulo I - Estaleiro | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo vedação opaca e fixa na zona de intervenção, a combinar com a fiscalização da obra, observação de todas as regras de segurança coletiva e individual, sinalização de segurança, limpeza geral da obra e fornecimento de livro de obra. Nota: A degradação inerente à ocupação do estaleiro deve ser recuperada pelo empreiteiro e à sua custa, assim que este for retirado. | | 150,00 € | | | | | | | 150,00 € | 300,00 € |
| 1.2 | Implementação do Plano de Gestão de Resíduos de Construção | | 27,27 € | 31,82 € | 31,82 € | 31,82 € | 9,09 € | 31,82 € | 31,82 € | 4,55 € | 200,00 € |
| 2 | Capítulo II - Estruturas Construídas | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Fornecimento e aplicação de outdoor com logotipo da Zona Industrial das Meirinhas, no local indicado na peça desenhada, com estrutura metálica pintada à cor RAL a definir em obra e lona com impressão de layout definido e todos os trabalhos e acessórios necessários. | | | | | | | 500,00 € | | | 500,00 € |
| 2.2 | Letras Decorativas em Inox | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Fornecimento e aplicação de letras decorativas em aço inox polido e escivado com a espessura de 4 mm e 0,80m de altura, cravadas no muro, no local indicado na peça desenhada e de acordo com o pormenor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, assim como limpeza final da obra, carga e transporte a vazadouro licenciado de materiais sobrantes. | | | | | | | | 330,00 € | | 330,00 € |
| 2.3 | Muro | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Fornecimento e execução de murete em blocos de betão 50x20x25 tipo "Artebel" ou semelhante, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, com altura variável aproximadamente 1,20m, no local definido em peça desenhada. Incluindo movimentação de terras para para abertura de fundações, compactação de fundo, cofragem e descofragem, fornecimento de betão de limpeza com 10 cm de espessura nas fundações, fundação com betão armado C20/25 e aço A400NR, com secção 0,50x0,20 co # Ø 15//15, viga de cintagem superior com 0,40x0,20m com 8Ø10 - est Ø8//0,15 execução de pilaretes da mesma altura, espaçados 4 em 4 metros, com 0,20x0,20m com 4Ø15 e estribos com Ø8//15cm em betão armado C20/25 e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento. | | 1.520,00 € | | | | | | | | 1.520,00 € |
| 2.3.2 | Fornecimento e execução de salpico, emboço e reboco areado fino com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução. | | | 640,00 € | | | | | | | 640,00 € |
| 2.3.3 | Fornecimento e aplicação de tinta plástica de cor branco, tipo "Robbialac" ou equivalente com 1 demão de primário e 3 demãos de tinta, sobre reboco, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua aplicação. | | | | 400,00 € | | | | | | 400,00 € |
| 2.3.4 | Revestimento de uma das fachadas e topo do muro a pedra calaária, conforme peça desenhada, incluindo cimento, cola, cortes, remates e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento. | | | | | 720,00 € | | | | | 720,00 € |
| 2.4 | Intervenção do muro existente | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Lavagem a jacto de água a alta pressão do muro com altura aproximada de 2,00m, incluindo remates e reparações necessárias. | | | | | | 153,00 € | | | | 153,00 € |
| 2.4.2 | Fornecimento e execução de salpico, emboço e rebocado areado fino com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução. | | | | | | | 2.040,00 € | | | 2.040,00 € |
| 2.4.3 | Fornecimento e aplicação de tinta plástica de cor branco, tipo "Robbialac" ou equivalente com 1 demão de primário e 3 demãos de tinta, sobre reboco, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua aplicação. | | | | | | | | 1.224,00 € | | 1.224,00 € |
| 2.5 | Muros de vedação | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Fornecimento e execução de muro, devidamente rebocado em ambas as faces e no topo, aplicação de primário, pintura com duas demãos de tinta (de cor a definir pela fiscalização), executado com blocos de cimento de 50x20x20, tipo "Artebel" ou semelhante, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, com altura média de 1,00 m acima do passeio, incluindo abertura de caboucos com remoção dos produtos de escavação, compactação do fundo, pilares de 3 em 3 m sobre lintel de fundação, lintel a meia altura e no topo (remate) do muro, cofragem e descofragem, fornecimento de betão de limpeza com 10 cm de espessura nas fundações, fundação com betão e todos os trabalhos necessários para o seu perfeito funcionamento. Muro limite de propriedade. | | | | 5.100,00 € | | | | | | 5.100,00 € |
| 2.5.2 | Fornecimento e execução de muro em blocos de betão 50x20x20 tipo "Artebel" ou semelhante, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, com altura média de 1,50m, acima da viga de fundação, incluindo abertura de caboucos com remoção dos produtos de escavação, com pilares de 3 em 3 ml, com secção 0,20x0,20 com 4 Ø 8 - est Ø6//0,20 , viga de fundação com 0,30x0,30 em betão C20/30 com 4Ø10 com est. Ø6//,20 e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento. | | | | | 2.375,00 € | | | | | 2.375,00 € |
| 2.5.3 | Aplicação de rede plastificada (de cor a definir pela fiscalização) em toda a extensão do muro confinante com a via pública, até 1 metro de altura, incluindo o fornecimento de todos os acessórios necessários à sua aplicação. | | | | | | 204,00 € | | | | 204,00 € |
| 3 | Capítulo III - Trabalhos Preliminares | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Remoção de raízes de eucalipto e pinheiro, incluindo todos os trabalhos necessários. | | 640,00 € | | | | | | | | 640,00 € |
| 4 | Capítulo IV - Diversos | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Vedações | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Fornecimento e assentamento de vedação de rede tipo "rede ovelheira" em postes de madeira tratada, incluindo a execução de maciços de fundação em betão e todos os trabalhos necessários. | | | | | | | 902,00 € | | | 902,00 € |
| 5 | Capítulo V - Estrutura Verde | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Preparação do terreno | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Mobilização, despedrega, regularização das superfícies do terreno destinado a plantações e sementeiras, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à boa execução, assim como limpeza final da obra, carga e transporte a vazadouro licenciado de materiais sobrantes, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. | | | | | | 1.287,50 € | | | | 1.287,50 € |
| 5.1.2 | Forneimento e espalhamento de terra vegetal com 10 cm de espessura. | | | | | | | 128,75 € | | | 128,75 € |
| 5.2 | Árvores | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Fornecimento e plantação de árvores, com abertura e enchimento de covas com terra viva ou existente, criação de uma camada drenante em brita para árvore em caldeira, fertilização e rega, assim como limpeza final da obra, carga e transporte a vazadouro licenciado de materiais sobrantes, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do presente projeto: | | | | | | | | | | |
| 5.2.2 | Abertura das covas (1x1x1m) destinadas à plantação das árvores de grande porte com re,ção da terra de fundo da escavação e fornecimento de terra viva para enchimento, fertilizantes e | | | | | | | 300,00 € | | | 300,00 € |
| 5.2.3 | Fornecimento e plantação de árvores em plumagem (forma natural), em vaso, incluindo enchimento das covas em terra viva: | | | | | | | | | | |
| 5.2.3.1 | Cs - Cupressus sempervirens 'stricta' - H200/250 | | | | | | | 120,00 € | | | 120,00 € |
| 5.2.3.2 | Ba - Betula pendula - PAP 12/14 | | | | | | | 120,00 € | | | 120,00 € |
| 5.3 | Tutoragem | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | Fornecimento e colocação de tutores (2 por árvore) incluindo colocação de cintas largas de borracha (1 por tutor), todos os materiais necessários à boa execução, assim como limpeza final da obra, carga e transporte a vazadouro licenciado de materiais sobrantes, tudo de acordo com as peças desenhadas do presente projeto. | | | | | | | 120,00 € | | | 120,00 € |
| 5.4 | Arbustos | | | | | | | | | | |
| 5.4.1 | Fornecimento e plantação de arbustos e su-arbustos, com abertura e enchimento de covas com terra existente, fertilização e rega, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à boa execução, assim como limpeza final da obra, carga e transporte a vazadouro licenciado de materiais sobrantes, tudo de acordo com as peças desenhadas do presente projeto: | | | | | | | | | | |
| 5.4.1.1 | CL - Cupressocyparis leylandii - 30/40 | | | | | | | | 200,00 € | | 200,00 € |
| 5.4.1.2 | La - Lavandula stoechas - 20/30 | | | | | | | | 140,00 € | | 140,00 € |
| 5.4.1.3 | Ah - Atriplex halimus 20/30 | | | | | | | | 300,00 € | | 300,00 € |
| 5.4.1.4 | Cm - Crataegus monogyna 30/40 | | | | | | | | 140,00 € | | 140,00 € |
| 5.5 | Herbáceas | | | | | | | | | | |
| 5.5.1 | Sementeira da mistua de semente de prado de sequeiro | | | | | | | | | | |
| 5.5.1.1 | Mistura de sementes (40g/m² de prado de sequeiro tipo A. Pereira Jordão à razão de : 255 Lm,25%Lp,24%Frr,20%Fa,2%Tp,2%Tc,2%Ti | | | | | | | | 1.030,00 € | | 1.030,00 € |
| | TOTAL GERAL | | 2.337,27 € | 671,82 € | 5.531,82 € | 3.126,82 € | 1.653,59 € | 4.262,57 € | 3.395,82 € | 154,55 € | 21.134,25 € |
| VALOR | | | | | 13.321,32 € | | | | 7.812,93 € | | 21.134,25 € |
| PERCENTAGEM (%) | | | | | 63,03% | | | | 36,97% | | 100,00% |
| VALOR ACUMULADO | | | | | 13.321,32 € | | | | 21.134,25 € | | 21.134,25 € |
| PERCENTAGEM ACUMULADA (%) | | | | | 63,03% | | | | 100,00% | | 100,00% |

Importa em: "Vinte e um mil, Cento e Trinta e Quatro Euros e Vinte e Cinco Cêntimos"
 ACRESCER DE IVA À TAXA LEGAL EM VIGOR
 Duração dos Trabalhos: 45,00 dias

EMPREITADA: "Acesso à Zona Industrial de Meirinhas, a partir do IC2 (KM 139+350) - (Integração Paisagística) - Proc. nº30/2017"

CLIENTE Município de Pombal



N/ REF.º: 043.ORD/17/CF

Proc. N.º: 30/2017

Data: 07-06-2017

CRONOGRAMA FINANCEIRO

| Valores e Percentagens | Mês 1 | Mês 2 | TOTAL |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL MENSAL | 13.321,32 € | 7.812,93 € | 21.134,25 € |
| TOTAL ACUMULADO | 13.321,32 € | 21.134,25 € | 21.134,25 € |
| PERCENTAGEM MENSAL | 63,03% | 36,97% | 100,00% |
| PERCENTAGEM ACUMULADA | 63,03% | 100,00% | 100,00% |



Duração dos Trabalhos: 45,00 (dias)

Importa em: "Vinte e um mil, Cento e Trinta e Quatro Euros e Vinte e Cinco Cêntimos"

ACRESCE DE IVA Á TAXA LEGAL EM VIGOR