

ID	Nome da Tarefa	Duração	Detalhes	Mês 1 S1	S2	S3	S4	Mês 2 S5	S6	S7	S8	S9	Mês 3 S10	S11	S12	S13	Mês 4 S14	S15	S16	
1	1 - CAP.1 - ENCARGOS GERAIS	90 dias	Máximo Unid																	
2	1.1 - Montagem e desmontagem do esta	90 dias	Máximo Unid																	
	I.S.		Máximo Unid	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	CONTENTOR OBRA		Máximo Unid	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	FERRAMENTAS DIVERSAS		Máximo Unid	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
3	1.2 - Implementação do Plano de Segu	90 dias	Máximo Unid																	
	CARRINHA DE TRANSPORTE		Máximo Unid	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5				
4	1.3 - Sinalização temporária de trab	90 dias	Máximo Unid																	
	CARRINHA DE TRANSPORTE		Máximo Unid	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25				
5	1.4 - Implementação do Plano de Gest	90 dias	Máximo Unid																	
	CARRINHA DE TRANSPORTE		Máximo Unid	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25				
6	1.5 - Implantação e piquetagem da ob	90 dias	Máximo Unid																	
	ESTAÇÃO GPS		Máximo Unid	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
7	1.6 - Fornecimento e execução de ens	8 dias	Máximo Unid																	
8	1.6.1 - extração de carotes	8 dias	Máximo Unid																	
	CAROTEADORA		Máximo Unid													1	1			
9	1.6.2 - análise granulométrica da mist	8 dias	Máximo Unid																	
	LABORATORIO		Máximo Unid													1	1			
10	1.6.3 - determinações de percentagem e	8 dias	Máximo Unid																	
	LABORATORIO		Máximo Unid													1	1			
11	2 - CAP.2 - MOVIMENTOS DE TERRAS	80 dias	Máximo Unid																	
12	2.1 - Corte, levantamento e remoção	50 dias	Máximo Unid																	
13	2.1.1 - Betuminoso c/ 0.06	50 dias	Máximo Unid																	
	SERRA CORTE BETUMINOSOS		Máximo Unid	1	1	1	1	1	1	1	1									
	GIRATORIA		Máximo Unid	1	1	1	1	1	1	1	1									
	CAMIAO		Máximo Unid	1	1	1	1	1	1	1	1									
14	2.2 - Regularização do empedrado exi	50 dias	Máximo Unid																	
	CAMIAO		Máximo Unid	2	2	2	2	2	2	2	2									
	MOTONIVELADORA		Máximo Unid	1	1	1	1	1	1	1	1									
	CILINDRO		Máximo Unid	1	1	1	1	1	1	1	1									
	JOPER		Máximo Unid	1	1	1	1	1	1	1	1									
15	2.3 - Limpeza de vegetação, corte e	50 dias	Máximo Unid																	
	GIRATORIA		Máximo Unid	1	1	1	1	1	1	1	1									
	CAMIAO		Máximo Unid	1	1	1	1	1	1	1	1									
16	2.4 - Alçamento de bermas com tout-	10 dias	Máximo Unid																	
	CAMIAO BASCULA LATERAL		Máximo Unid												1	1				
	PLACA VIBRADORA		Máximo Unid												1	1				
17	3 - CAP.3 - PAVIMENTOS	60 dias	Máximo Unid																	
18	3.1 - Fornecimento e aplicação de ca	50 dias	Máximo Unid																	
	CAMIAO		Máximo Unid				3	3	3	3	3	3	3	3						
	CILINDRO		Máximo Unid				1	1	1	1	1	1	1	1						
	PLACA VIBRADORA		Máximo Unid				1	1	1	1	1	1	1	1						
	PAVIMENTADORA DE BETUMINOSOS		Máximo Unid				1	1	1	1	1	1	1	1						
	CISTERNA DE EMULSÕES		Máximo Unid				1	1	1	1	1	1	1	1						

ID	Nome da Tarefa	Duração	Detalhes	Mês 1 S1	S2	S3	S4	Mês 2 S5	S6	S7	S8	S9	Mês 3 S10	S11	S12	S13	Mês 4 S14	S15	S16	
19	3.2 - Fornecimento e aplicação de ca	50 dias	Máximo Unid																	
	CAMIAO		Máximo Unid				3	3	3	3	3	3	3	3						
	CILINDRO		Máximo Unid				1	1	1	1	1	1	1	1						
	PLACA VIBRADORA		Máximo Unid				1	1	1	1	1	1	1	1						
	PAVIMENTADORA DE BETUMINOSOS		Máximo Unid				1	1	1	1	1	1	1	1						
	CISTERNA DE EMULSÕES		Máximo Unid				1	1	1	1	1	1	1	1						
20	3.3 - Fornecimento e aplicação de ca	50 dias	Máximo Unid																	
	CAMIAO		Máximo Unid				3	3	3	3	3	3	3	3						
	CILINDRO		Máximo Unid				1	1	1	1	1	1	1	1						
	PLACA VIBRADORA		Máximo Unid				1	1	1	1	1	1	1	1						
	PAVIMENTADORA DE BETUMINOSOS		Máximo Unid				1	1	1	1	1	1	1	1						
	CISTERNA DE EMULSÕES		Máximo Unid				1	1	1	1	1	1	1	1						
21	3.4 - Detecção, levantamento ou reba	45 dias	Máximo Unid																	
	FERRAMENTAS DIVERSAS		Máximo Unid						3	3	3	3	3	3	3					
	BETONEIRA		Máximo Unid						0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25					
22	3.5 - Detecção, levantamento ou reba	45 dias	Máximo Unid																	
	FERRAMENTAS DIVERSAS		Máximo Unid						3	3	3	3	3	3	3					
	BETONEIRA		Máximo Unid						0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25					
23	3.6 - Fornecimento e assentamento de	45 dias	Máximo Unid																	
	FERRAMENTAS DIVERSAS		Máximo Unid						3	3	3	3	3	3	3					
	PLACA VIBRADORA		Máximo Unid						1	1	1	1	1	1	1					
24	4 - CAP.4 - OBRAS DE ARTE E DRENAG	50 dias	Máximo Unid																	
25	4.1 - Construção de valetas em cimen	50 dias	Máximo Unid																	
	MOTONIVELADORA		Máximo Unid	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
	CAMIAO COM BOMBA BETONAR		Máximo Unid	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
	PA CARREGADORA		Máximo Unid	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5									
26	4.2 - Construção de serventias com t	50 dias	Máximo Unid																	
27	4.2.1 - caleira Ø300, h - 187 mm, base	50 dias	Máximo Unid																	
	BETONEIRA		Máximo Unid	1	1	1	1	1	1	1	1									
28	4.2.2 - Ø315 corrugado	50 dias	Máximo Unid																	
	BETONEIRA		Máximo Unid	1	1	1	1	1	1	1	1									
29	4.3 - Construção de bocas em betão C	50 dias	Máximo Unid																	
30	4.3.1 - Ø 300	50 dias	Máximo Unid																	
31	4.3.1.1 - Bocas em Aterro	50 dias	Máximo Unid																	
	GIRATORIA		Máximo Unid	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5									
	BETONEIRA		Máximo Unid	1	1	1	1	1	1	1	1									
32	4.3.1.2 - Bocas em Escavação	50 dias	Máximo Unid																	
	GIRATORIA		Máximo Unid	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5									
	BETONEIRA		Máximo Unid	1	1	1	1	1	1	1	1									
33	4.3.2 - Ø 400	50 dias	Máximo Unid																	
34	4.3.2.1 - Bocas em Aterro	50 dias	Máximo Unid																	
	GIRATORIA		Máximo Unid	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5									
	BETONEIRA		Máximo Unid	1	1	1	1	1	1	1	1									
35	4.3.2.2 - Bocas em Escavação	50 dias	Máximo Unid																	

ID	Nome da Tarefa	Duração	Detalhes	Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4			
				S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
	GIRATORIA		Máximo Unid	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5								
	BETONEIRA		Máximo Unid	1	1	1	1	1	1	1	1								
36	4.4 - Fornecimento e execução de cai	50 dias	Máximo Unid																
	GIRATORIA		Máximo Unid	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5								
	BETONEIRA		Máximo Unid	1	1	1	1	1	1	1	1								
37	4.5 - Construção de drenagem tipo me	50 dias	Máximo Unid																
	GIRATORIA		Máximo Unid	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5								
	BETONEIRA		Máximo Unid	1	1	1	1	1	1	1	1								
38	4.6 - Construção de drenagem tipo ca	50 dias	Máximo Unid																
	GIRATORIA		Máximo Unid	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5								
	BETONEIRA		Máximo Unid	1	1	1	1	1	1	1	1								
39	5 - CAP.5 -EQUIPAMENTO DE SINALIZA	5 dias	Máximo Unid																
40	5.1 - Marcas rodoviárias, incluindo	5 dias	Máximo Unid																
41	5.1.1 - LBC c/ 0.10 m	5 dias	Máximo Unid																
	CAMIAO DE PINTURA VIAS		Máximo Unid													2	2		
42	5.1.2 - Guia c/0.15	5 dias	Máximo Unid																
	CAMIAO DE PINTURA VIAS		Máximo Unid													2	2		
43	5.1.3 - Barras paragem c/ 0.60 m de la	5 dias	Máximo Unid																
	CAMIAO DE PINTURA VIAS		Máximo Unid													2	2		
44	5.1.4 - STOP	5 dias	Máximo Unid																
	CAMIAO DE PINTURA VIAS		Máximo Unid													2	2		
45	5.2 - Fornecimento e colocação de si	5 dias	Máximo Unid																
46	5.2.1 - B2 [STOP]	5 dias	Máximo Unid																
	FERRAMENTAS DIVERSAS		Máximo Unid													3	3		
	BETONEIRA		Máximo Unid													0,25	0,25		
47	5.2.2 - O7a (a aplicar bocas aquedutos	5 dias	Máximo Unid																
	FERRAMENTAS DIVERSAS		Máximo Unid													3	3		
	BETONEIRA		Máximo Unid													0,25	0,25		
48	5.2.3 - O6a / O6b (40x40)	5 dias	Máximo Unid																
	FERRAMENTAS DIVERSAS		Máximo Unid													3	3		
	BETONEIRA		Máximo Unid													0,25	0,25		