

ID	Nome da Tarefa	Un	Quantidade do Trabalho (A)	Duração Dias Úteis (B)	Rendimentos Reais Obtidos (C=A/B)	Equipa Operacional / Trabalho	Frente Operacional / Trabalho	Relação Mobilidade [Actividades Sucessoras]	Relação Mobilidade [Actividades Antecessoras]	Relação Mobilidade [Folga Total de Recuperação]	Relação Mobilidade [Actividade Crítica]																																			
												S-1	S1	S2	M1	S3	S4	S5	S6	M2	S7	S8	S9	S10	S11	M3	S12	S13	S14	S15	M4	S16	S17	S18	S19	M5	S20	S21	S22	S23	S24	M6	S25	S26	S27	
1	Consignação		0	1 d	0			3		0 d	Sim																																			
2	Manutenção e conservação corrente de vias municipais no concelho de Pombal - Proc. n.º 21/2014		0	128 d	0	EAG	R			0 d	Sim																																			
3	Preparação e planeamento da obra		0	0,5 d	0			6,3	1	0 d	Sim																																			
4	Manutenção e conservação corrente de vias municipais no concelho de Pombal - Proc. n.º 21/2014		0	127,5 d	0					0 d	Sim																																			
5	1.º CAP.1.º - ENCARGOS GERAIS		0	127,5 d	0					0 d	Sim																																			
6	1.1.º Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com a regulamentação em vigor, incluindo vedação fixa na zona de estaleiro e dos materiais com dois metros de altura e serem	vq	1	127,5 d	0,01	EAP	N		3	0 d	Sim																																			
7	2.º CAP.2.º - TRABALHOS ACESSÓRIOS		0	127,5 d	0					0 d	Sim																																			
8	2.1.º Regularização do empedrado existente, incluindo rega, compactação e limpeza do material solto (varredura).	m2	2800	126,5 d	22,13	ECG	C	1511+0,5 d	1011+0,5 d; 1111+0,5 d; 1211+0,5 d	0 d	Sim																																			
9	2.2.º Corte e remoção de pavimentos em misturas betuminosas de espessura variável, entre 0,06 e 0,15m, incluindo carga, transporte e gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em	m2	5450	127,5 d	42,75	ECG	C	1011+0,5 d; 1111+0,5 d; 1211+0,5 d	3	0 d	Sim																																			
10	2.3.º Escavação mecânica em terreno misto para abertura de caixa, incluindo regularização e compactação do fundo de caixa, transporte a vazadouro dos materiais excedentes, prospecção e	m3	1350	127 d	10,63	ECG	C	811+0,5 d	911+0,5 d	0 d	Sim																																			
11	2.4.º Fornecimento e execução de aterro com tout-venant de 1ª para execução de base de pavimento, incluindo rega, espalhamento, compactação mecânica e todos os trabalhos e	m3	450	127 d	3,54	ECG	C	811+0,5 d	911+0,5 d	0 d	Sim																																			
12	2.5.º Fornecimento e execução de aterro com brita R-25,7 (rachão), incluindo a colocação de manta geotêxtil 200 g/m2, rega, espalhamento, compactação mecânica e todos os trabalhos e	m3	900	127 d	7,09	ECG	C	811+0,5 d	911+0,5 d	0 d	Sim																																			
13	2.6.º Fornecimento e colocação de tubo geodreno, enviado por manta geotêxtil, SNB, para drenagem das águas, incluindo ligação ao talude / aqueduto	m	300	127 d	2,36	ECG	C	811+0,5 d	911+0,5 d	0 d	Sim																																			
14	3.º CAP.3.º - PAVIMENTOS		0	126 d	0					0 d	Sim																																			
15	3.1.º Fornecimento e aplicação de camada de ligação AC20 bin ligante (MB), com espessura de 0,06 m, após compactação antecipada de rega de impregnação betuminosa C 60 B4 à taxa	m2	5450	126 d	43,25	ECB	D	1711+0,5 d	811+0,5 d	0 d	Sim																																			
16	3.2.º Fornecimento e aplicação de camada de desgaste AC 14 surf (BB), com 0,05m de espessura após compactação antecedida de rega de colagem com emulsão betuminosa C60 B4 à taxa 0,5	m2	5450	125 d	43,6	ECB	D	1011+0,5 d; 1911+0,5 d; 2011+0,5 d	1711+0,5 d	0 d	Sim																																			
17	3.3.º Reparação / Construção de valetas em cimento, incluindo escavações e remoções de terras e fundação devidamente consolidada de acordo com o desenho anexo	m	500	125,5 d	3,98	EOA1	F	1011+0,5 d	1511+0,5 d	0 d	Sim																																			
18	3.4.º Detecção, levantamento ou substituição (sem fornecimento) de caixas de visita Ø600 para a cota do pavimento com remate em betuminoso/ I.R.R. com espessura igual ao pavimento existente.	un	30	124,5 d	0,24	EOA1	F	1011+0,5 d	1511+0,5 d	0 d	Sim																																			
19	3.5.º Detecção, levantamento ou rebaxamento de sumidouros para a cota do pavimento com remate em betuminoso/ I.R.R. com espessura igual ao pavimento existente, incluindo carga, transporte	un	10	124,5 d	0,08	EOA1	F	1011+0,5 d	1511+0,5 d	0 d	Sim																																			
20	3.6.º Fornecimento e aplicação de mastiche betuminoso para reparação de fissuras e preenchimento de juntas nos pavimentos betuminosos.	m	3000	124,5 d	24,1	EOA1	F	1011+0,5 d	1511+0,5 d	0 d	Sim																																			
21	3.7.º Fornecimento e aplicação de camada de ligação AC20 bin ligante (MB), com espessura de 0,06 m, após compactação antecipada de rega de impregnação betuminosa C 60 B4 à taxa	m2	1500	124,5 d	12,05	ECB	D	1011+0,5 d	1511+0,5 d	0 d	Sim																																			
22	3.8.º Levantamento e recolocação de calçada grossa Ø.11xØ.11 m, a formar meia cana em berm, no remate com tapete betuminoso, incluindo o fornecimento de pó de pedra com esp. média de	m2	540	124,5 d	4,34	EOA1	F	1011+0,5 d	1511+0,5 d	0 d	Sim																																			
23	NOTA: Tendo em conta as condicionantes das actividades (condições climáticas, eventuais serviços afectados, etc.), foram devidamente ponderados para a mais perfeita execução dos trabalhos, conforme se pode		0	1 d	0					129 d	Não																																			

Tarefa Normal

Tarefa Crítica

Folga de Recuperação

Folga Livre

Marca

Frente Operacional

Frentes de Trabalho