

DONO DE OBRA: Município de Pombal

PLANO DE PAGAMENTOS DETALHADO



EMPREITADA: Const., Benef.e Repar.Redes de Água/Remod.Cond.de Abast.Público de Água e lug.de Netos e Portela na Freg.Almagreira

Prazo de Execução da Empreitada 25 Dias

	Mês 1	Mês 2	Total
PRAZO GLOBAL			
Assinatura do Contrato			
Aprovação do PSS			
CORPO TÉCNICO			
CONSIGNAÇÃO			
RECEPÇÃO PROVISÓRIA			
RESUMO DA EMPREITADA			
1 - MOVIMENTO DE TERRAS			
1.1-As dimensões em planta são as indicadas no projecto, não foram consideradas quaisquer acréscimo destinados à execução de moldes, entivações, empolamentos, corte, (serragem no caso de tapete betuminoso), levantamento e remoções de pavimentos, trabalho			
1.1.1-Corte a disco e escavação mecânica em terreno de qualquer natureza, incluindo baldeação e remoção, em conduta elevatória, adutora gravítica e distribuidora.	13.700,10 €		13.700,10 €
1.1.2-Regularização geral do fundo da vala, incluindo compactação, todos os trabalhos e materiais.	358,15 €		358,15 €
1.1.3-Aterro compactado a maço na formação de almofada com 0,15 m de espessura envolvimento das condutas até 0,20 m acima do extradorso dos tubos com pó de pedra, incluindo todos os trabalhos e materiais.	10.743,38 €		10.743,38 €
1.1.4-Aterro por camadas de 0,20 m de espessura, regadas e compactadas com meios mecânicos apropriados, com terras provenientes da escavação ou outras importadas, se as da escavação não forem de boa qualidade, incluindo todos os trabalhos e remoções	5.490,79 €		5.490,79 €
1.1.5-Transporte a depósito de produtos sobranes, incluindo remoções e todos os trabalhos.	2.313,05 €		2.313,05 €
1.1.6-Fornecimento e colocação de tout-venant de 1.ª classe, aplicado por 2 camadas de 0,15 m de espessura, depois de compactadas no aterro da vala.	8.058,38 €		8.058,38 €
2 - TUBAGEM			
2.1-Fornecimento e assentamento em vala de tubagem em PEAD PN10 PE100, DN 125, tipo Pipelife ou equivalente, banda azul, devidamente certificada, com soldadura topo a topo com equipamentos da classe 4, ISO 12176 com rastreabilidade e emissão de registos	23.606,00 €		23.606,00 €
2.2-Fornecimento e assentamento em vala de tubagem em PEAD PN10 PE100, DN 110, tipo Pipelife ou equivalente, banda azul, devidamente certificada, com soldadura topo a topo com equipamentos da classe 4, ISO 12176 com rastreabilidade e emissão de registos	15.660,00 €		15.660,00 €
3 - ACESSÓRIOS E COMPONENTES DAS REDES	11.464,46 €		11.464,46 €
4 - DIVERSOS			
4.1-Implantação e piquetagem da rede, incluindo todo o apoio topográfico necessário à validação ou correcção topográfica.	290,00 €		290,00 €
4.2- Realização de ensaios de pressão das condutas, incluindo todos os equipamentos e consumíveis (Pensaio>=1,5 x Pserviço)	250,00 €		250,00 €
4.3-Fornecimento de tela final em papel e suporte digital, georeferenciadas Datum 73, abrangendo todas as alterações nas várias especialidades decorrentes na execução da obra. Devem conter a localização dos ramais e identificação dos proprietários.	580,00 €		580,00 €
4.4-Levantamento e reposição parcial de aquedutos de 300mm em manilhas de betão.	300,00 €		300,00 €
4.5-Fornecimento e colocação de betão simples em protecção de condutas	60,00 €		60,00 €
4.6-Desenvolvimento e implementação do plano de segurança e da compilação técnica incluindo a implementação e cumprimento do plano de segurança nos termos do DL 273/03 de 29 de Outubro e cumprimento do estipulado no decreto-lei n.º 46/2008 de 12 de Março	75,00 €		75,00 €
5 - PAVIMENTOS			
5.1-Reposição de pavimento betuminoso de acordo com os perfis existentes, com uma espessura mínima de 0,08 m. (entre BI2 e BI3)	3.890,25 €		3.890,25 €
6 - ESTALEIRO			
6.1- Montagem e desmontagem do estaleiro incluindo a sua conservação e execução e conservação de todos os acessos às frentes de trabalho, incluindo o desmatação, estabelecimento de serventias provisórias de acesso às propriedades, desmontagem e remoção d	670,00 €		670,00 €
Montagem de Estaleiro			
Manutenção de Estaleiro			
Desmontagem de Estaleiro			
Total	97.509,56 €		97.509,56 €