





"Freguesia de Vermoil / Estradas e caminhos na freguesia (Arruamentos em Lagoa, Moinho da Mata, Ranha de S. João, Outeiro da Ranha e Matos da Ranha) - Proc. N.º 20/2020"

ID	Nome da Tarefa	Un	Quantidade de Trabalho (A)	Duração em Dias Úteis (B)	Rendimento Resis Obtidos (C=A/B)	Equipamento Operacional / Trabalho	Frente de Trabalho	Relação Mobilidade [Atividades Antecessoras]	Relação Mobilidade [Atividades Sucessoras]	Relação Folga Total de Recuperação
29	4.1 - Construção de valetas em cimento, incluindo escavações e remoções de terras e fundação devidamente consolidada de acordo com o desenho anexo.	ml	1335	15 d	89	ED1	B	22	31	0 d
30	4.2 - Construção de serventias com tubo em zona de entradas de habitações, zonas de passagem terrenos agrícolas ou florestais, precedidas de valeta em cimento e cobertura a argamassa de cimento com esp. 0.10 m ao traço 1:3 após aplicação de malhaso! CQ 30		0	2 d	0					0 d
31	4.2.1 - calreira Ø300, h - 187 mm, base plana	ml	118	2 d	59	EOA1	F	29	20;23	0 d
32	4.3 - Construção de bocas em betão C16/20 com # Ø10 // 0.15, nos aquedutos e muros de testa 0,20 m acima do pavimento, incluindo escavações, remoções de terras, aterros, limpeza do corpo do aqueduto e todos os trabalhos de construção civil.		0	10 d	0					0 d
33	4.3.1 - Ø 300		0	10 d	0					0 d
34	4.3.1.1 - Bocas em Aterro	un	8	10 d	0,8	EOA1	F	6	18	0 d
35	4.3.1.2 - Bocas em Escavação	un	8	10 d	0,8	EOA1	F	6	18	0 d
36	4.3.2 - Ø 400		0	10 d	0					0 d
37	4.3.2.1 - Bocas em Aterro	un	2	10 d	0,2	EOA1	F	6	18	0 d
38	4.3.2.2 - Bocas em Escavação	un	2	10 d	0,2	EOA1	F	6	18	0 d
39	5 - CAP.5 -EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA		0	9 d	0					1 d
40	5.1 - Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcacão sobre o pavimento, utilizando materiais de acordo com as características e métodos construtivos anexos.		0	5 d	0					5 d
41	5.1.1 - LBC c/ 0.10 m	ml	140	5 d	28	ESH	H	19	7	5 d
42	5.1.2 - Barras paragem c/ 0.60 m de largura	m2	112	5 d	22,4	ESH	H	19	7	5 d
43	5.1.3 - Guia c/0.15	ml	75	5 d	15	ESH	H	19	7	5 d
44	5.1.4 - STOP	un	3	5 d	0,6	ESH	H	19	7	5 d
45	5.2 - Fornecimento e colocação de sinalização vertical de "código", com dimensões de acordo com a legislação em vigor, incluindo implantação, elementos ou estruturas de		0	4 d	0					1 d
46	5.2.1 - B2 [STOP]	un	6	4 d	1,5	ESV	G	19CI+5 d	7	1 d
47	5.2.2 - O7a (a aplicar bocas aquedutos)	un	6	4 d	1,5	ESV	G	19CI+5 d	7	1 d
48	NOTA: Tendo em conta as condicionantes das actividades (condições climáticas, eventuais serviços afectados, etc.), foram devidamente ponderados para a mais perfeita execução dos		0	1 d	0					56 d

Tarefa Normal		Folga Livre		Frentes de Trabalho		Tarefa Manual		Resumo Manual		Tarefas Externas	
Tarefa Crítica		Marca		Marco Inativo		Apenas-duração		Apenas início		Marco Externo	
Folga de Recuperação		Frente Operacional		Resumo Inativo		Resumo da Agregação Manual		Apenas-conclusão	