

Arranjos Urbanisticos (Arranjos diversos na cidade de Pombal)

ID	Artº	Nome da Tarefa	Predecessoras	Custo	Duração	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		200,00 €	1 dia										
2	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo vedação da zona de intervenção e todo o perímetro da obra, observação de todas as regras de segurança colectiva e individual e sinalização de segurança.		200,00 €	1 dia										
3	2	Arranjos no recinto da Feira		2 333,00 €	5 dias										
4	2.1	Demolições		0,00 €											
5	2.1.1	Remoção de muro existente, incluindo depósito em vazadouro do empreiteiro	2	202,50 €	1 dia										
6	2.1.2	Remoção de grade existente em ferro, com entrega da mesma no estaleiro Municipal	2	135,00 €	1 dia										
7	2.1.3	Remoção de pave existente para posterior reaplicação	2	90,00 €	1 dia										
8	2.1.4	Remoção de lancil de betão existente com depósito em vazadouro do empreiteiro	2	20,00 €	1 dia										
9	2.1.5	Remoção de betuminoso que haja necessidade de remover	2	135,00 €	1 dia										
10	2.1.6	Escavação com a altura necessária para a abertura de caixa para a colocação da calçada grossa	2	56,00 €	1 dia										
11	2.2	PAVIMENTOS		0,00 €											
12	2.2.1	Fornecimento e assentamento de lancil de betão recto e curvo, incluindo fundação de betão ciclopico com 0,25x0,25 de secção, incluindo o movimento de terras na abertura do cabouco e juntas refechadas e todos os trabalhos à perfeita execução	10	76,50 €	1 dia										
13	2.2.2	Fornecimento e assentamento de guia de calçareo branco recto e curvo, incluindo fundação de betão ciclopico com 0,25x0,25 de secção, incluindo o movimento de terras na abertura do cabouco e juntas refechadas e todos os trabalhos à perfeita execução	10	225,00 €	1 dia										
14	2.2.3	Assentamento calçada grossa, em "vidraço creme", 11x11, compactada mecanicamente e com pendente, juntas fechadas a mistura de cimento e pó de pedra ao traço 1:3, e todos os trabalhos inerentes à boa execução, a calçada será fornecida pelo Município, devendo o empreiteiro ir le	10	140,00 €	1 dia										
15	2.2.4	Fornecimento e colocação de pó de pedra e cimento ao traço 1:8 com espessura média de 0.10 m, e todos os trabalhos necessários para a correcta execução do trabalho	10	48,00 €	1 dia										
16	2.2.5	Assentamento Pave de Betão colorido, compactada mecanicamente e com pendente, juntas fechadas a mistura de cimento e pó de pedra ao traço 1:3, e todos os trabalhos inerentes à boa execução, o PAVE será fornecida pelo Município, devendo o empreiteiro ir le	10	120,00 €	1 dia										
17	2.2.6	Fornecimento e execução de rampa de betão ciclopico com as dimensões de 0,12*1,7*1,20, incluindo cofragem, assente sobre pavimento existente	10	125,00 €	1 dia										
18	2.2.7	Levantamento de caixa de ramal de esgoto, incluindo fornecimento de tampa de ferro fundido 600x600 em ferro fundido C250 e aro e todos os trabalhos necessários.	17	130,00 €	1 dia										
19	2.3	Portão		0,00 €											
20	2.3.1	Fornecimento e colocação de portão em ferro metalizado com a configuração igual ao existente de 3 folhas todas de abrir, com 2 m de altura e 2,70 m de largura, na cor azul, e com mola apropriada ao fecho automático da folha do portão com a barra antipanic	18	630,00 €	1 dia										
21	2.3.2	Todos os trabalhos de pedreiro de acabamentos finais nos muros demolidos e na zona de colocação do portão, incluindo todos os fornecimentos necessários	20	200,00 €	1 dia										
22	3	Remodelação da rede do Centro de Saude Provisorio		2 300,00 €	6 dias										
23	3.1	Remoção de entulho existente no local dos trabalhos e tapar roços, com argamassa de cimento.	2	200,00 €	1 dia										
24	3.2	Remoção de rede e postes, escoras, e portões, incluindo transporte a estaleiro da CM de Pombal.	23	480,00 €	1 dia										
25	3.3	Recolocação de portões existentes com 4,00m de largura, no local indicado pela fiscalização.	27	400,00 €	1 dia										
26	3.4	Fornecimento e colocação de prumos metálicos junto aos portões existentes.	24	100,00 €	1 dia										
27	3.5	Fornecimento e aplicação de vedação tipo rede plastificada com 2,00m de altura, de 50 mm de espaçamento da malha e 2/3 mm de diâmetro, acabamento galvanizado e plastificado em cor verde RAL 6015 e montantes de aço pintado, de 48 mm de diâmetro e 2 m de al	26	1 120,00 €	2 dias										
28	4	Limpeza total da obra	27	99,80 €	1 dia										



Dono de Obra: Municipio de Pombal

Obra: Arranjos Urbanísticos (Arranjos diversos na cidade de Pombal)

Proc.: 60/2014

Plano de Pagamentos

Tarefas		Mês 1	Total:
TRABALHOS PREPARATÓRIOS			
	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo vedação da zona de intervenção e todo o perímetro da obra, observação de todas as regras de segurança colectiva e individual e sinalização de segurança.	200,00 €	200,00 €
Arranjos no recinto da Feira			
Demolições			
	Remoção de muro existente, incluindo depósito em vazadouro do empreiteiro	202,50 €	202,50 €
	Remoção de grade existente em ferro, com entrega da mesma no estaleiro Municipal	135,00 €	135,00 €
	Remoção de pave existente para posterior reaplicação	90,00 €	90,00 €
	Remoção de lancil de betão existente com depósito em vazadouro do empreiteiro	20,00 €	20,00 €
	Remoção de betuminoso que haja necessidade de remover	135,00 €	135,00 €
	Escavação com a altura necessária para a abertura de caixa para a colocação da calçada grossa	56,00 €	56,00 €
PAVIMENTOS			
	Fornecimento e assentamento de lancil de betão recto e curvo, incluindo fundação de betão ciclopico com 0,25x0,25 de secção, incluindo o movimento de terras na abertura do cabouco e juntas refechadas e todos os trabalhos à perfeita execução	76,50 €	76,50 €
	Fornecimento e assentamento de guia de calcareo branco recto e curvo, incluindo fundação de betão ciclopico com 0,25x0,25 de secção, incluindo o movimento de terras na abertura do cabouco e juntas refechadas e todos os trabalhos à perfeita execução	225,00 €	225,00 €
	Assentamento calçada grossa, em "vidraço creme", 11x11, compactada mecanicamente e com pendente, juntas fechadas a mistura de cimento e pó de pedra ao traço 1:3, e todos os trabalhos inerentes à boa execução, a calçada será fornecida pelo Município, de ven	140,00 €	140,00 €
	Fornecimento e colocação de pó de pedra e cimento ao traço 1:8 com espessura média de 0.10 m, e todos os trabalhos necessários para a correcta execução do trabalho	48,00 €	48,00 €
	Assentamento Pave de Betão colorido, compactada mecanicamente e com pendente, juntas fechadas a mistura de cimento e pó de pedra ao traço 1:3, e todos os trabalhos inerentes à boa execução, o PAVE será fornecida pelo Município, devendo o empreiteiro ir le	120,00 €	120,00 €
	Fornecimento e execução de rampa de betão ciclopico com as dimensões de 0,12*1,7*1,20, incluindo cofragem, assente sobre pavimento existente	125,00 €	125,00 €
	Levantamento de caixa de ramal de esgoto, incluindo fornecimento de tampa de ferro fundido 600x600 em ferro fundido C250 e aro e todos os trabalos necessários.	130,00 €	130,00 €
Portão			
	Fornecimento e colocação de portão em ferro metalizado com a configuração igual ao existente de 3 folhas todas de abrir, com 2 m de altura e 2,70 m de largura, na cor azul, e com mola apropriada ao fecho automático da folha do portão com a barra antipanic	630,00 €	630,00 €
	Todos os trabalhos de pedreiro de acabamentos finais nos muros demolidos e na zona de colocação do portão, incluindo todos os fornecimentos necessários	200,00 €	200,00 €
Remodelação da rede do Centro de Saude Provisorio			
	Remoção de entulho existente no local dos trabalhos e tapar roços, com argamassa de cimento.	200,00 €	200,00 €
	Remoção de rede e postes, escoras, e portões, incluindo transporte a estaleiro da CM de Pombal.	480,00 €	480,00 €
	Recolocação de portões existentes com 4,00m de largura, no local indicado pela fiscalização.	400,00 €	400,00 €
	Fornecimento e colocação de prumos metálicos junto aos portões existentes.	100,00 €	100,00 €
	Fornecimento e aplicação de vedação tipo rede plastificada com 2,00m de altura, de 50 mm de espaçamento da malha e 2/3 mm de diâmetro, acabamento galvanizado e plastificado em cor verde RAL 6015 e montantes de aço pintado, de 48 mm de diâmetro e 2 m de al	1 120,00 €	1 120,00 €
Limpeza total da obra		99,80 €	99,80 €
Custo Total:		4 932,80 €	4 932,80 €

Pombal, 6 de Novembro de 2014


Rosalina Monteiro dos Santos Simões

Rosalina Monteiro dos Santos Simões
(Gerente)



CRONOGRAMA FINANCEIRO

"Arranjos Urbanísticos (Arranjos diversos na cidade de Pombal)"



**PRAZO DE EXECUÇÃO:
8 DIAS**



PLANO DE MÃO DE OBRA

EMPREITADA:
Arranjos Urbanísticos (Arranjos diversos na cidade de Pombal)

ENTIDADE PROMOTORA:
Município de Pombal

Data: 6/Novembro/14

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:

8 dias

MESES	1							
SEMANAS	1							
DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8
DIRECTOR DE OBRA - ENG. CÍVIL	1	1	1	1	1	1	1	1
TÉCNICO SUPERIOR DE SEGURANÇA	N	N	N	N	N	N	N	N
ENCARREGADO	1	1	1	1	1	1	1	1
PEDREIROS	1	1	1	1	1	1	1	1
SERVENTES	1	1	1	1	1	1	1	1
OPERADORES DE MÁQUINAS		1	1					
SERRALHEIRO CIVIL							1	1
Técnicode segurança - Está afecto permanentemente à obra, fazendo no mínimo uma visita semanal à mesma								
TOTAIS	4	5	5	4	4	4	5	5

Rosalina Monteiro dos Santos Simões
(Socia-Gerente)



PLANO DE EQUIPAMENTOS

EMPREITADA:

Arranjos Urbanísticos (Arranjos diversos na cidade de Pombal)

ENTIDADE PROMOTORA:

Município de Pombal

Data: 6/Novembro/14

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:

8 dias

MESES	1							
SEMANAS	1							
DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8
BETONEIRA DE 250 LT	1	1	1	1	1	1	1	1
ESCAVADORA GIRATÓRIA		1	1					
FERRAMENTAS MANUAIS DIVERSAS	2	2	2	2	2	2	2	2
N) os necessários								

Rosalina Monteiro dos Santos Simões
(Socia-Gerente)