

EMPREITADA: Construção, Reparação e Beneficiação de Pontões (Reparação do encontro do Pontão na EN 237 - Matos do Louriçal)
CLIENTE: Município de Pombal
N/ REF.ª: 011.ORD/15/JL
Proc. N.º: 06/2015
Data: 02-02-2015

PLANO DE TRABALHOS

Código	Designação dos Trabalhos	Mês	Mês 1											
		SEMANA	1				2				3			
		DIAS	1-7				8-14				15-20			
1	MOVIMENTOS DE TERRAS													
1.1	Escavação mecânica em terreno misto, transporte a vazadouro dos materiais remanescentes.													
1.1.1	Para a implantação do muro de Gabião													
1.2	Fornecimento e aplicação de camada de rachão britado 80 300 mm, no tardo do muro até á cota -0,15m do pavimento existente.													
2	ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO													
2.1	Execução de base de fundação formada com enrocamento numa espessura de 0,40m, incluindo fornecimento e aplicação de geotextil, assim como todos os trabalhos acessórios à sua perfeita execução.													
2.2	Camada de betão pobre tipo C12/15, numa expessura de 0,10m, a aplicar sobre a camada de fundação formada pelo enrocamento													
2.3	Fornecimento e montagem de gabiões em malha de dupla torção (malha 8x10 cm e arame DN 2,7mm galvanizado), Incluindo escavação para a implantação do muro e fornecimento e aplicação de geotextil no tardo do muro.													
3	CAP.4 - OBRAS ACESSÓRIAS													
3.1	Injecção de Betão fluido sobre a parte superior da camada de aterro formada com rachão britado.													
3.2	Recolocação de caixa de ligação de infra-estruturas no encontro do pontão, incluindo todas as ligações e trabalhos necessários													

Duração dos Trabalhos: 20,00 dias