

ID	Nome da Tarefa	Unidades de Atribuição	Mês 1				Mês 2				Mês 3				
			S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
1	C032.15 - Construção do Parque de Viaturas e Máquinas (Execução e fornecimento de depósito de abastecimento de combustível)														
2	1 - CAP.1 - ESTALEIRO														
3	1.1 - Montagem e desmontagem do estaleiro incluindo implementos														
	Director Técnico da Empreitada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Chefe de Equipa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1.2 - Limpeza geral da obra														
	Pedreiro	2													2
	Servente	3													3
5	2 - CAP.2 - DEPOSITO														
6	2.1 - Fornecimento e colocação de reservatório sunterraneo capcio														
	Servente	2		2											
7	3 - EXECUÇÃO REDES MECÂNICAS														
8	3.1 - REDE DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS														
9	3.1.1 - Fornecimento, apoio ao posicionamento e nivelamento d														
	Técnico de Instalações Mecânicas	3		3											
10	3.1.2 - Fornecimento e montagem de sistema de sondagem man														
	Técnico de Instalações Mecânicas	2					2								
11	3.1.3 - Fornecimento e aplicação de caixas PETROMETAL, ou equ														
	Pedreiro	1			1										
	Serralheiro	1			1										
	Técnico de Instalações Mecânicas	2			2										
12	3.1.4 - Fornecimento e aplicação de caixas PETROMETAL ou equi														
	Pedreiro	1			1										
	Serralheiro	1			1										
	Técnico de Instalações Mecânicas	2			2										
13	3.1.5 - Fornecimento de tampas em fibra, do tipo Poliona 36" D4														
	Pedreiro	2											2		
	Servente	1											1		
14	3.1.6 - Limpeza de reservatórios (inclui retirar tampa de entrada														
	Técnico de Instalações Mecânicas	2											2		
15	3.1.7 - Montagem e ligação mecânica e eléctrica do sistema de d														
	Electricista	1											1		
	Técnico de Instalações Mecânicas	2											2		
16	3.2 - REDE DE TUBAGEM DE PRODUTOS														
17	3.2.1 - REDE DE ENCHIMENTO														
18	3.2.1.1 - Fornecimento e montagem de tubagem tipo "NUPI" q														
	Técnico de Instalações Mecânicas	2				2	2								
19	3.2.2 - REDE DE ASPIRAÇÃO														
20	3.2.2.1 - Fornecimento e montagem de tubagem tipo "NUPI" p														
	Técnico de Instalações Mecânicas	2			2	2									
21	3.2.3 - REDE DE VENTILAÇÃO														
22	3.2.3.1 - Fornecimento e montagem de tubagem tipo "NUPI" q														
	Técnico de Instalações Mecânicas	2				2									
23	3.3 - VÁLVULAS E ACESSÓRIOS														
24	3.3.1 - Fornecimento e montagem de valvulas limitadoras de enc														
	Técnico de Instalações Mecânicas	2				2	2								
25	3.3.2 - Fornecimento de valvulas flutuadora (Float vent valve) EE														
	Técnico de Instalações Mecânicas	2					2								
26	3.3.3 - Fornecimento de valvulas de vácuo pressão e ventilação														
	Técnico de Instalações Mecânicas	2					2								
27	3.3.4 - Válvula de vácuo pressão EBW ou equivalente														
	Técnico de Instalações Mecânicas	2					2								
28	3.3.5 - Valvula de ventilação 2", EBWou equivalente														
	Técnico de Instalações Mecânicas	2					2								
29	3.3.6 - Fornecimento e montagem de bocais de enchimento 3" c														
	Técnico de Instalações Mecânicas	2					2								
30	3.3.7 - Fornecimento de bacias de enchimento de contenção der														

ID	Nome da Tarefa	Unidades de Atribuição	Mês 1				Mês 2				Mês 3				
			S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
	<i>Técnico de Instalações Mecânicas</i>	2					2								
31	3.3.8 - Fornecimento de caixa p/ electrodo de terra EBW ref. 781														
	<i>Técnico de Instalações Mecânicas</i>	2					2								
32	3.3.9 - Fornecimento e montagem de válvulas fusível Ø1.1/2" EB														
	<i>Técnico de Instalações Mecânicas</i>	2					2								
33	3.4 - DIVERSOS														
34	3.4.1 - Execução de dois ensaios de tubagem antes e depois da p														
	<i>Técnico de Instalações Mecânicas</i>	2					2								
35	3.5 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA														
36	3.5.1 - Balde Serviço Incêndio em chapa com areia														
	<i>Pedreiro</i>	1												1	
37	3.5.2 - Fornecimento de extintores de pó químico de 6 kg + supor													1	
	<i>Pedreiro</i>	1												1	
38	3.5.3 - Fornecimento e montagem de chapas indicativas "proibid													1	
	<i>Pedreiro</i>	1												1	
39	3.5.4 - Fornecimento de chapas identificativas de produtos e cap													1	
	<i>Pedreiro</i>	1												1	
40	3.6 - LIGAÇÕES EQUIPOTENCIAIS DOS EQ														
41	3.6.1 - Terras e equipotencialidades nos reservatórios, bombas a														
	<i>Electricista</i>	1					1								
42	3.6.2 - Todas as ligações electricas necessárias para o funcionam														
	<i>Electricista</i>	1											1		
43	3.6.3 - Todas as ligações de telecomunicações necessárias para c													1	
	<i>Electricista</i>	1											1		
44	3.6.4 - Bomba Electrónica Industrial, Marca PETROTEC, Modelo t													2	
	<i>Técnico de Instalações Mecânicas</i>	2												2	
45	3.6.5 - Terminal para Gestão de Frota pedestal, Marca PETROTEC													2	
	<i>Técnico de Instalações Mecânicas</i>	2												2	
46	3.6.6 - Todos os trabalhos e fornecimentos de apoio de constru													2	
	<i>Pedreiro</i>	2												2	
	<i>Servente</i>	1												1	
47	4 - Construção civil														
48	4.1 - Escavação para implantação e colocação dos depositos e da p														
	<i>Pedreiro</i>	1		1											
	<i>Servente</i>	1		1											
49	4.2 - Aterros necessários para cobrir o deposito, devidamente com														
	<i>Pedreiro</i>	1		1	1										
	<i>Servente</i>	2		2	2										
50	4.3 - Remoção de lancil existente														
	<i>Pedreiro</i>	1	1												
	<i>Servente</i>	1	1												
51	4.4 - Fornecimento e assentamento de lancil de betão, de 1,00x0,2														
	<i>Pedreiro</i>	2					2								
	<i>Servente</i>	1					1								
52	4.5 - Fornecimento e colocação de Caleira ACO DRAIN®S150 ou equ														
	<i>Pedreiro</i>	2						2							
	<i>Servente</i>	1						1							
53	4.6 - Fornecimento e assentamento de caixa de visita 0,50x0,50 co														
	<i>Pedreiro</i>	2								2					
	<i>Servente</i>	1								1					
54	4.7 - Fornecimento e execução de toda rede interior e exterior de														
55	4.7.1 - Tubos em PVC Ø110 mm														
	<i>Servente</i>	1						1	1						
	<i>Canalizador</i>	1						1	1						
56	4.7.2 - Tubos em PVC Ø110 mm-Incluindo remoção e reposição e														
	<i>Servente</i>	1							1						
	<i>Canalizador</i>	1							1						
57	4.7.3 - Tubos em PVC Ø75 mm (tubo de queda e enterrado)														
	<i>Servente</i>	1							1	1					

ID	Nome da Tarefa	Unidades de Atribuição	Mês 1				Mês 2				Mês 3					
			S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	
	Canalizador	1								1	1					
58	4.7.4 - Fornecimento e colocação de ralo de pinha metálico para															
	Servente	1									1					
	Canalizador	1									1					
59	4.8 - Realização de pavimento em massame de betão (C25/30) talo															
	Pedreiro	4													4	
	Servente	2													2	
60	4.9 - Fornecimento e montagem de caleiras em chapa galvanizada,															
	Servente	1													1	
	Serralheiro	2													2	
61	4.7.7 - Cobertura inclinada e chapas nas paredes verticais de painel															
	Servente	1													1	
	Serralheiro	2													2	
62	4.7.8 - Chapas de topo dos porticos chapa de aluminio lisa, com a l															
	Servente	1													1	
	Serralheiro	2													2	
63	4.7.9 - Forn. E coloc. De elementos de metal, estrutura metálica, cc															
	Servente	1													1	
	Serralheiro	2													2	
64	4.7.10 - Fornecimento e aplicação de betão armado, fabricado em															
	Pedreiro	2													2	
	Servente	1													1	
65	4.7.11 - Forn. e coloc. de elementos de metal, estrutura metálica, c															
	Servente	1													1	
	Serralheiro	2													2	
66	4.7.12 - Fornecimento e elaboração e aprovação de Projecto de															
	licenciamento nas autoridades competentes do projecto de posto															
	de combustível, incluindo a obtenção de todos os pareceres															
	necessários															
	Equipa de projecto	1														1
67	4.7.13 - Todos os ensaios e certificações e vistorias e autorizações															
	necessárias ao funcionamento do posto de abastecimento de															
	combustível no fim da obra															
	Técnico de Instalações Mecânicas	1														1
	Equipa de projecto	1														1
68	4.7.14 - Fornecimento e Assentamento de paver de betão, sobre															
	almofada de pó de pedra com espessura de 11 cm, incluindo filme															
	plastico de 15?, incluindo pó de pedra e todos os trabalhos para a															
	sua perfeita execução															
	Pedreiro	2													2	
	Servente	1													1	
69	5 - Omissões															
70	5.1 - Fornecimento e montagem de válvulas ponto fraco diâm.11/2															
	Técnico de Instalações Mecânicas	2						2								
71	5.2 - Fornecimento de caixa de recuperação de vapores com tampa															
	Técnico de Instalações Mecânicas	2						2								
72	5.3 - REDE DE TUBAGEM DE PRODUTOS															
73	5.3.1 - RECUPERAÇÃO VAPORES - Estágio I - Fornecimento e mor															
	Técnico de Instalações Mecânicas	2				2	2									
74	5.3.2 - RECUPERAÇÃO VAPORES - Estágio II - Fornecimento e mo															
	Técnico de Instalações Mecânicas	2				2	2									