


Município de Pombal			PLANO DE PAGAMENTOS / CRONOGRAMA FINANCEIRO			
União das Freguesias de Santiago de Litém, S. Simão de Litém e Alb. Doze / Asfaltagem de Estradas e Caminhos na Freguesia (Albergaria dos Doze, Vidoeira, Ruge Água, S. José, São Simão de Litém, Casal do Gaio, Amiais e Brejo)			Prazo de Execução: 120 DIAS			
						
Id	Nome da Tarefa	Custo Total	M1	M2	M3	M4
1	União das Freguesias de Santiago de Litém, S. Simão de Litém e Alb. Doze / Asfaltagem de Estradas e Caminhos na Freguesia (Albergaria dos Doze, Vidoeira, Ruge Água, S. José, São Simão de Litém, Casal do Gaio, Amiais e Brejo)	257.815,69 €	9.784,85 €	68.632,28 €	150.743,59 €	28.654,98 €
4	CAP.1 - TRABALHOS PREPARATORIOS	2.626,22 €	1.361,33 €	189,89 €	181,64 €	893,36 €
5	Montagem e desmontagem do estaleiro	60,00 €	13,95 €	16,05 €	15,35 €	14,65 €
6	Implementação do Plano de Segurança e Saúde	50,00 €	11,63 €	13,37 €	12,79 €	12,21 €
7	Sinalização temporária de trabalhos	120,00 €	27,91 €	32,09 €	30,70 €	29,30 €
8	Implementação do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição	80,00 €	18,60 €	21,40 €	20,47 €	19,53 €
9	Implantação e piquetagem da obra	400,00 €	93,02 €	106,98 €	102,33 €	97,67 €
10	Frezagem/escarificação, remoção, carga e transporte, descarga e espalhamento dos produtos	1.196,22 €	1.196,22 €			
11	Fornecimento e execução de ensaios	720,00 €				720,00 €
12	CAP.2 - MOVIMENTOS DE TERRAS	13.055,03 €	4.847,52 €	8.207,53 €		
13	Limpeza de vegetação, corte e regularização de bermas	2.332,90 €	2.332,90 €			
14	Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa	951,81 €	951,81 €			
15	Aterro executado em camadas regadas e compactadas	7.558,53 €		7.558,53 €		
16	Fornecimento e colocação de manta geotêxtil 200g/m2	1.827,62 €	1.370,72 €	456,91 €		
17	Regularização do empedrado existente	384,17 €	192,09 €	192,09 €		
18	CAP.3 - PAVIMENTOS E REMATES	207.218,51 €	1.836,00 €	37.214,13 €	150.561,95 €	17.606,42 €
19	Fornecimento e aplicação de camada de binder AC 20 reg (MB, incluindo rega de impregnação)	17.254,52 €		17.254,52 €		
20	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste AC 14 surf ligante (BB), com 0,06m de espessura	150.656,52 €		16.739,61 €	122.757,16 €	11.159,74 €
21	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste AC 14 surf ligante (BB), com 0,04m de espessura	33.983,63 €			27.804,79 €	6.178,84 €
22	Execução de LRV	267,84 €				267,84 €
23	Deteção, levantamento ou rebaixamento de caixas de visita, válvulas de corte de águas e sumidouros	1.836,00 €	1.836,00 €			
24	Reconstrução de passeio em calçada grossa reaproveitada	3.220,00 €		3.220,00 €		
25	CAP.4 - OBRAS DE ARTE E DRENAGEM PLUVIAL	24.760,73 €	1.740,00 €	23.020,73 €		
26	Construção de valetas em cimento	23.020,73 €		23.020,73 €		
27	Construção de bocas em betão em aterro e escavação	1.740,00 €	1.740,00 €			
28	CAP.5 - EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	10.155,20 €				10.155,20 €
29	Execução de sinalização horizontal	6.339,20 €				6.339,20 €
30	Fornecimento e colocação de sinalização vertical	840,00 €				840,00 €
31	Fornecimento e colocação de guardas de segurança	2.976,00 €				2.976,00 €